

Инвестор	Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	по ОКПО	
Стройка	по ОКПО	
Объект	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	
	номер	02-22-224
	дата	13.06.2024
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления
№ 9	21.02.25г.

Отчетный период	
с	по
январь	январь


АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание: ГЭСНм-2022 ПМР, ГЭСН-2022 ПМР, ГЭСНр-2022 ПМР

Номер по порядку	позиция по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица изм.	Норма ресурса на единицу измерения	Выполнено работ		
						Кол-во	цена за единицу, руб. в т.ч. з/п	стоимость, руб. в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Раздел Прочие работы.								
1	1	Установка решеток на окна массой: свыше 25 до 50 кг/м2 Козфф-ты к стоимости Козфф-ты к нормам	09-04-016-02	т		0,5920	85 395 2 328	50 554 1 378
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Затраты труда	1	ч-час	51,1100	30,2571	45,55	1 378
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Защитные решетки металлические 1540x2400мм (вес 37кг)	07.1.03.05-2	шт.		16,00	3 052,50	48 840
2.		Болт анкерный, диаметр 10 мм, длина 100 мм	01.7.15.01-1167-1	шт		96,00	3,50	336
2	2	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича(для крепления кабеля существующего) Козфф-ты к стоимости Козфф-ты к нормам	69-01-002-01	100 шт.		0,2800	243 243	68 68
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Затраты труда	1	ч-час	5,3600	1,5008	45,55	68
3	3	Опорные конструкции на болтовых соединениях для крепления существующего кабеля(подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.П.) Козфф-ты к стоимости Козфф-ты к нормам	08-04-750-01прим.	т		0,00134	532 090 9 701	713 13
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Затраты труда	1	ч-час	219,6800	0,2944	45,55	13
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость

	1.	Фасадные крепления КФК 12-47 6 SF50 BRPF 70-150 6F	01.7.15.09-0011-1	шт	28,00	25,01	700	
4	4	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	08-07-001-02	100 м2	1,0000	1 981 1 981	1 981 1 981	
		Козфф-ты к стоимости						
		Козфф-ты к нормам						
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	43,5000	43,50	45,55	1 981
Итого по разделу 1:								
		Сумма по разделу		р.				53 316 3 440
Всего по разделу 1:								53 316 3 440
ИТОГО ПО АКТУ:								
		Сумма по смете		р.				53 316 3 440
		В т.ч. зарплата		1				3 440 3 440
		В т.ч. материалы		1				49 876
		С доставкой		1				
		В т.ч. механизмы		25 %				860 860
		Резерв отпусков (от ФОТ)		11,36 %				391 391
		Транспортные (пез песка)		4 %				1 995
		ЗСР		2 %				998
		ИТОГО1						57 560 4 691
		ИТОГО1		20 %				11 512
		ИТОГО2						69 072 4 691
		ИТОГО2		23,04816 %				15 920
		ИТОГО3						84 992 4 691
		ИТОГО3						
		Всего		р.				84 992 4 691

ВСЕГО ПО АКТУ: 84 992

Сдал: ООО «Гефест» директор  М.Н. Ковтун

Принял: ОАО «Тираспольская физиотерапевтическая поликлиника»

Директор  Голынская Е.Г.Тех. Надзор  Стамова О.Б.

**Водолечебница физиотерапевтической поликлиники
г.Тирасполь**

(наименование стройки)

Договор № 02-22-224 от 13.06.2024

Подрядчик ООО "Гефест"

Заказчик ОАО "Тираспольской
физиотерапевтической
поликлиники"**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
к акту выполненных работ №
на Ремонт фасада
по объекту: Водолечебница физиотерапевтической
поликлиники г.Тирасполь**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

<без группы>

Трудозатраты::


№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	1	Затраты труда	ч-час	75,5523	45,55	3 441
		Итого по трудозатратам:		75,5523		3 441

Материалы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	01.7.15.01-1167-1	Болт анкерный , диаметр 10 мм, длина 100 мм	шт	96,00	3,50	336
2.	01.7.15.09-0011-1	Фасадные крепления КФК 12-47 6 SF50 BRPF 70-150 6F	шт	28,00	25,01	700
3.	07.1.03.05-2	Защитные решетки металлические 1440x2440мм (вес 37кг)	шт.	16,00	3 052,50	48 840
		Итого по материалам:				49 876

Перевозка (приказ №581) Дос

Приготовление Пр

ООО «Гефест» директор  М.Н. Ковтун