

Заказчик: МУП "ЖЭУК г.Бендеры"
 Исполнитель: ООО "АРТ СТРОЙ"
 Наименование объекта: г.Бендеры, ул. Кишиневская, 35

**Акт выполненных работ № 370 от 14.11.2024 г.
 к договору № 05-03-8/156-24 от 10.07.24 г.**

на определение стоимости работ по изготовлению и установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в подъездах с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов на проведение капитального ремонта жилого фонда за счет средств, полученных от населения за техническое обслуживание жилого фонда по МУП «ЖЭУК г.Бендеры» на 2024

Сметная стоимость в текущих ценах: 142 008,82 руб. ПМР

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Прямые затраты	В том числе		Всего	В том числе	
						Осн. з/пл.	Экспл. Машин		Осн. з/пл.	Экспл. Машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Окна								
1	Е 46-123; Кэм.=0	Разборка заполнений оконных проемов	100 м2	0,5300	85,00	85,00	0,00	45,05	45,05	0,00
2	Е 10-72*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,3	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) S до 2м2	м2 проема	20,840	1,28	0,74	0,00	26,68	15,42	0,00
3	Е 10-72*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,3	Установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих S до 2м2	м2 проема	32,160	1,28	0,74	0,00	41,16	23,80	0,00
4	С 122-45 прим.	Стоимость оконных блоков по индивидуальным проектам со створками (металлопластиковые)	м2	20,840	16,90			352,20	0,00	0,00
5	С 122-473, прим.	Стоимость оконных блоков по индивидуальным проектам глухие (металлопластиковые)	м2	32,160	12,60			405,22	0,00	0,00
6	Е 12-280, прим.	Устройство отливов	100 м2	0,1234	193,00	45,80	0,41	23,82	5,65	0,05
		Двери								
7	Е 46-124; Кэм.=0	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	100 м2	0,1336	45,70	45,70	0,00	6,11	6,11	0,00

8	Е 10-106*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,3	Установка металлопластиковых дверных блоков S проема свыше 3м2	м2 проема	13,360	0,53	0,41	0,00	7,08	5,48	0,00
9	С122-218 прим	Стоимость дверного блока	м2	13,360	15,30			204,41	0,00	0,00
		Откосы								
10	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями наружных оконных и дверных откосов ср.толщ.5мм	100м2	0,211	21,60	20,60	1,00	4,56	4,35	0,21
11	С111-1, прим.	Стоимость сухих смесей	т	0,106	22,90	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00
12	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0032	881,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00
13	Е 15-531	Окраска наружных откосов в/э краской по подготовленной поверхности	100м2	0,211	30,30	3,64	0,76	6,39	0,77	0,16
14	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями внутренних оконных и дверных откосов ср.толщ.5мм	100м2	0,604	21,60	20,60	1,00	13,05	12,44	0,60
15	С111-1, прим.	Стоимость сухих шпаклевочных смесей	т	0,3	22,90	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00
16	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0091	881,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00
17	Е 15-662	Окраска внутренних откосов в/э краской по подготовленной поверхности	100м2	0,604	58,80	13,80	0,80	35,52	8,34	0,48
18	СЦПГ-1-29	Погрузка строительного мусора на автотранспорт	т	2,654	0,18	0,18		0,48	0,48	0,00
19	С 310-12-1	Перевозка строительного мусора на расстояние до 12км	т	2,654	1,00			2,65	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:						1 194,52	127,89	1,50
		в том числе транспортировка грунта:						2,65		
1		Основная зар/плата						127,89		
2		Машины и механизмы						1,50		
3		Стоимость транспортировки грунта, мусора						2,65		
4		Материалы						1 062,48		
5		ИТОГО прямые затраты:						1 194,52		
6		Стоимость общестроительных работ, руб.						1 191,87		
7		Накладные расходы, руб.	16,2%					193,00		
8		Плановые накопления, руб.	3,5%					48,47		
9		Стоимость общестроительных работ, руб.						1 433,34		
10		Стоимость транспортировки грунта (мусора) работ, руб.						2,65		
11		Накладные расходы, руб.	16,2%					0,43		

Приложение №2

Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обосно- вание	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	1 436,53
2		Итого :	руб.	1 436,53
3		Заработная плата в СМР 1984г.	руб.	206,24
4		Выслуга лет 8%	руб.	16,50
5		Дополнительные отпуска - 0,4% 1 437 *0,004	руб.	5,75
6		Увеличение оплачиваемых отпусков на 9 дней 3%	руб.	6,19
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0,00
8		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	28,44
9		Прочие затраты в уровне цен 1991г (K=1,09)	руб.	31,00
10		Заработ.плата в ценах 1984г.		28,44
11		Отчисления на соц.страхование - 25% *0,25	руб.	7,11
12		Заработная плата в текущих ценах 77,67	руб. ПМР	2761,00
13		Стоимость работ и услуг		0,00
14		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	2761,00


Составил:

Жуков

Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих ценах.

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМР	
				ед.	всего
1	Оконные блоки по индивидуальным проектам со створками (металлопластиковые)	м2	20,84	1 194,60	24 895,46
2	Оконные блоки по индивидуальным проектам глухие (металлопластиковые)	м2	32,16	1 060,12	34 093,46
3	Распорник д.10 L=132мм	шт	456,00	3,80	1 732,80
4	Пена монтажная 0,875 VIM flex	шт	76,00	94,00	7 144,00
5	Отлив металлический	м2	12,34	328,00	4 047,52
6	Дверной блок металлопластиковый	м2	13,36	1 495,00	19 973,20
7	Грунтовка Aguastop (5л)	кг	24,50	14,69	359,91
8	Шпатлевка первичная IZO EKO 30 кг	кг	200,0	4,60	920,00
9	Шпатлевка вторич SATEN EKO 30 кг	кг	100,0	5,25	525,00
10	Клей плиточный	кг	106,0	4,80	508,80
11	Краска для внутренних работ белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	31,4	42,60	1 337,64
12	Краска фасадная F-90 белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	8,0	38,01	304,08
	Итого:				95 841,87
	ЗСР 3%				2 875,26
	Доставка материалов на объект 4%				3 833,67
	Итого с ЗСР и доставкой				102 550,80

Составил:



Заказчик: МУП "ЖЭУК г.Бендеры"
Исполнитель: ООО "АРТ СТРОЙ"
Наименование объекта: г.Бендеры, ул. Дружбы, 10

**Акт выполненных работ № 353 от 12.11.2024 г.
к договору № 05-03-8/156-24 от 10.07.24 г.**

на определение стоимости работ по изготовлению и установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в подъездах с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов на проведение капитального ремонта жилого фонда за счет средств, полученных от населения за техническое обслуживание жилого фонда по МУП «ЖЭУК г.Бендеры» на 2024

Сметная стоимость в текущих ценах: 13 135,76 руб. ПМР

№ п./п.	Обосно- вание	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Прямые затраты	В том числе		Всего	В том числе	
						Осн. з/пл.	Экспл. Машин		Осн. з/пл.	Экспл. Машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Окна								
1	Е 46-123; Кэм.=0	Разборка заполнений оконных проемов	100 м2	0,0720	85,00	85,00	0,00	6,12	6,12	0,00
2	Е 10-73*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,3	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) S свыше 2м2	м2 проема	4,80	0,95	0,57	0,00	4,56	2,74	0,00
3	Е 10-73*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,3	Установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих S свыше 2м2	м2 проема	2,40	0,95	0,57	0,00	2,28	1,37	0,00
4	С 122-45 прим.	Стоимость оконных блоков по индивидуальным проектам со створками (металлопластиковые)	м2	4,800	16,90			81,12	0,00	0,00
5	С 122-473, прим.	Стоимость оконных блоков по индивидуальным проектам глухие (металлопластиковые)	м2	2,400	12,60			30,24	0,00	0,00
6	Е 12-280, прим.	Устройство отливов	100 м2	0,0110	193,00	45,80	0,41	2,12	0,50	0,00

		Откосы								
7	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями наружных оконных и дверных откосов ср.толщ.5мм	100м2	0,019	21,60	20,60	1,00	0,41	0,39	0,02
8	С111-1, прим.	Стоимость сухих смесей	т	0,010	22,90	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
9	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0003	881,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00
10	Е 15-531	Окраска наружных откосов в/э краской по подготовленной поверхности	100м2	0,019	30,30	3,64	0,76	0,58	0,07	0,01
11	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями внутренних оконных и дверных откосов ср.толщ.5мм	100м2	0,038	21,60	20,60	1,00	0,82	0,78	0,04
12	С111-1, прим.	Стоимость сухих шпаклевочных смесей	т	0,017	22,90	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00
13	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0006	881,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00
14	Е 15-662	Окраска внутренних откосов в/э краской по подготовленной поверхности	100м2	0,038	58,80	13,80	0,80	2,23	0,52	0,03
15	СЦПГ-1-29	Погрузка строительного мусора на автотранспорт	т	0,302	0,18	0,18		0,05	0,05	0,00
16	С 310-12-1	Перевозка строительного мусора на расстояние до 12км	т	0,302	1,00			0,30	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:						132,24	12,54	0,10
		в том числе транспортировка грунта:						0,30		
53		в том числе электромонтажные работы:						0,00	0	0
1		Основная зар/плата						12,54		
2		Машины и механизмы						0,10		
3		Стоимость транспортировки грунта, мусора						0,30		
4		Материалы						119,30		
5		ИТОГО прямые затраты:						132,24		
6		Стоимость общестроительных работ, руб.						131,94		
7		Накладные расходы, руб.	16,2%					21,00		
8		Плановые накопления, руб.	3,5%					5,35		
9		Стоимость общестроительных работ, руб.						158,29		
10		Стоимость транспортировки грунта (мусора) работ, руб.						0,30		
11		Накладные расходы, руб.	16,2%					0,05		
12		Плановые накопления, руб.	3,5%					0,01		
13		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						0,36		

26		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.	158,65	
27		в том числе:		
28		Накладные расходы, руб.	21,05	
29		Плановые накопления, руб.	5,36	
36		Итого СМР 1984г., руб.	158,65	
37		Справочно:		
38		Заработная плата в СМР 1984г, руб.	21,05	
39		Отчисления на соцстрах - 25%, руб.	5,26	
40		СМР в уровне цен 1991 года ($K=1,51$), руб.	239,56	
41		Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года ($K=1,09$), руб.	0,00	
42		Всего в уровне цен 1991г., руб.	239,56	
43		Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР	77,67	2 043,11
44		Стоимость работ и услуг, руб. ПМР	/0,791*16,1	209,85
45		Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР		9 230,80
46		Итого СМР, руб. ПМР		11 483,76
47		Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)		286,00
48		Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР		11 769,76
50		Рентабельность 11,61%, руб. ПМР		1 366,00
51		Итого, руб. ПМР	13 135,76	

Заказчик: МУП "ЖЭУК г.Бендеры"

Исполнитель: ООО "Арт Строй"

Директор А.Н. Голубнюк

Директор Г.В. Николин

и.о. Нач. ПТО

Директор

Г.В. Николин


Нач. ПТО В.А. Рогачевский

Инж. по стр. работ Борисовская В.В.

Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обоснование	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	158,65
2		Итого :	руб.	158,65
3		Заработная плата в СМР 1984г.	руб.	21,05
4		Выслуга лет 8%	руб.	1,68
5		Дополнительные отпуска - 0,4% 159 *0,004	руб.	0,63
6		Увеличение оплачиваемых отпусков на 9 дней 3%	руб.	0,63
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0,00
8		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	2,94
9		Прочие затраты в уровне цен 1991г (K=1,09)	руб.	3,00
10		Заработ.плата в ценах 1984г.		2,94
11		Отчисления на соц.страхование - 25% *0,25	руб.	0,74
12		Заработная плата в текущих ценах 77,67	руб. ПМР	286,00
13		Стоимость работ и услуг		0,00
14		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	286,00

Составил:



Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих ценах.

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМР	
				ед.	всего
1	Оконные блоки по индивидуальным проектам со створками (металлопластиковые)	м2	4,80	1 099,70	5 278,56
2	Оконные блоки по индивидуальным проектам глухие (металлопластиковые)	м2	2,40	987,00	2 368,80
3	Распорник д.10 L=132мм	шт	18,00	3,80	68,40
4	Пена монтажная 0,875 VIM flex	шт	3,00	94,00	282,00
5	Отлив металлический	м2	1,10	328,00	360,80
6	Грунтовка Aguastop (5л)	кг	1,80	14,69	26,44
7	Шпатлевка первичная IZO ЕКО 30 кг	кг	11,0	4,60	50,60
8	Шпатлевка вторич SATEN ЕКО 30 кг	кг	6,0	5,25	31,50
9	Клей плиточный	кг	10,0	4,80	48,00
10	Краска для внутренних работ белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	2,0	42,60	85,20
11	Краска фасадная F-90 белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	0,7	38,01	26,61
	Итого:				8 626,91
	<i>ЗСР 3%</i>				<i>258,81</i>
	<i>Доставка материалов на объект 4%</i>				<i>345,08</i>
	Итого с ЗСР и доставкой				9 230,80

Составил:



Заказчик: МУП "ЖЭУК г.Бендеры"
 Исполнитель: ООО "АРТ СТРОЙ"
 Наименование объекта: г.Бендеры, ул. Мичурина, 1

**Акт выполненных работ № 371 от 14.11.2024 г.
 к договору № 05-03-8/156-24 от 10.07.24 г.**

на определение стоимости работ по изготовлению и установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в подъездах с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов на проведение капитального ремонта жилого фонда за счет средств, полученных от населения за техническое обслуживание жилого фонда по МУП «ЖЭУК г.Бендеры» на 2024

Сметная стоимость в текущих ценах: 13 781,24 руб. ПМР

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Прямые затраты	В том числе		Всего	В том числе	
						Осн. з/пл.	Экспл. Машин		Осн. з/пл.	Экспл. Машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Окна								
1	Е 46-123; Кэм.=0	Разборка заполнений оконных проемов	100 м2	0,0540	85,00	85,00	0,00	4,59	4,59	0,00
2	Е 10-72*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,3	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) S до 2м2	м2 проема	2,400	1,28	0,74	0,00	3,07	1,78	0,00
3	Е 10-72*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,3	Установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих S до 2м2	м2 проема	3,000	1,28	0,74	0,00	3,84	2,22	0,00
4	С 122-45 прим.	Стоимость оконных блоков по индивидуальным проектам со створками (металлопластиковые)	м2	2,400	16,90			40,56	0,00	0,00
5	С 122-473, прим.	Стоимость оконных блоков по индивидуальным проектам глухие (металлопластиковые)	м2	3,000	12,60			37,80	0,00	0,00
6	Е 12-280, прим.	Устройство отливов	100 м2	0,0234	193,00	45,80	0,41	4,52	1,07	0,01
		Откосы								

7	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями наружных оконных и дверных откосов ср.толщ.5мм	100м2	0,03	21,60	20,60	1,00	0,65	0,62	0,03
8	С111-1, прим.	Стоимость сухих смесей	т	0,015	22,90	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00
9	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0005	881,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00
10	Е 15-531	Окраска наружных откосов в/з краской по подготовленной поверхности	100м2	0,03	30,30	3,64	0,76	0,91	0,11	0,02
11	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями внутренних оконных и дверных откосов ср.толщ.5мм	100м2	0,06	21,60	20,60	1,00	1,30	1,24	0,06
12	С111-1, прим.	Стоимость сухих шпаклевочных смесей	т	0,028	22,90	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00
13	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0009	881,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00
14	Е 15-662	Окраска внутренних откосов в/з краской по подготовленной поверхности	100м2	0,06	58,80	13,80	0,80	3,53	0,83	0,05
15	СЦПГ-1-29	Погрузка строительного мусора на автотранспорт	т	0,227	0,18	0,18		0,04	0,04	0,00
16	С 310-12-1	Перевозка строительного мусора на расстояние до 12км	т	0,227	1,00			0,23	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:						103,25	12,50	0,17
		в том числе транспортировка грунта:						0,23		
1		Основная зар/плата						12,50		
2		Машины и механизмы						0,17		
3		Стоимость транспортировки грунта, мусора						0,23		
4		Материалы						90,35		
5		ИТОГО прямые затраты:						103,25		
6		Стоимость общестроительных работ, руб.						103,02		
7		Накладные расходы, руб.	16,2%					17,00		
8		Плановые накопления, руб.	3,5%					4,20		
9		Стоимость общестроительных работ, руб.						124,22		
10		Стоимость транспортировки грунта (мусора) работ, руб.						0,23		
11		Накладные расходы, руб.	16,2%					0,04		
12		Плановые накопления, руб.	3,5%					0,01		
13		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						0,28		
26		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.						124,50		
27		в том числе:								

28	Накладные расходы, руб.	17,04	
29	Плановые накопления, руб.	4,21	
36	Итого СМР 1984г., руб.	124,50	
37	Справочно:		
38	Заработная плата в СМР 1984г, руб.	19,41	
39	Отчисления на соцстрах - 25%, руб.	4,85	
40	СМР в уровне цен 1991 года (K=1,51), руб.	188,00	
41	Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (K=1,09), руб.	0,00	
42	Всего в уровне цен 1991г., руб.	188,00	
43	Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР	77,67	1 883,88
44	Стоимость работ и услуг, руб. ПМР	/0,791*16,1	164,97
45	Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР		10 042,39 ✓
46	Итого СМР, руб. ПМР		12 091,24
47	Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)		256,00
48	Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР		12 347,24
50	Рентабельность 11,61%, руб. ПМР		1 434,00
51	Итого, руб. ПМР		13 781,24

Заказчик: МУП "ЖЭУК г.Бендеры"

Исполнитель: ООО "Арт Строй"

Директор А.Н. Голубнюк
 и.о. н.а.ч. ЖЭУ "Ленинский" Т.И. Симоненко
Сидорова Н.И.

Директор Г.В. Николин

Наг. пто А.Р. Розиный В.К.


и.н.а. н.о. стр. Ю.И.И. Бодровицкая Е.П.

Приложение №2

Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обосно- вание	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	124,50
2		Итого :	руб.	124,50
3		Заработная плата в СМР 1984г.	руб.	19,41
4		Выслуга лет 8%	руб.	1,55
5		Дополнительные отпуска - 0,4% 125 *0,004	руб.	0,50
6		Увеличение оплачиваемых отпусков на 9 дней 3%	руб.	0,58
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0,00
8		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	2,63
9		Прочие затраты в уровне цен 1991г (K=1,09)	руб.	3,00
10		Заработ.плата в ценах 1984г.		2,63
11		Отчисления на соц.страхование - 25% *0,25	руб.	0,66
12		Заработная плата в текущих ценах 77,67	руб. ПМР	256,00
13		Стоимость работ и услуг		0,00
14		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	256,00

Составил:



Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих ценах.

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМР	
				ед.	всего
1	Оконные блоки по индивидуальным проектам со створками (металлопластиковые)	м2	2,40	1 375,85	3 302,04
2	Оконные блоки по индивидуальным проектам глухие (металлопластиковые)	м2	3,00	1 281,00	3 843,00
3	Распорник д.10 L=132мм	шт	54,00	3,80	205,20
4	Пена монтажная 0,875 VIM flex	шт	9,00	94,00	846,00
5	Отлив металлический	м2	2,34	328,00	767,52
6	Грунтовка Aguastop (5л)	кг	2,80	14,69	41,13
7	Шпатлевка первичная IZO ЕКО 30 кг	кг	19,0	4,60	87,40
8	Шпатлевка вторич SATEN ЕКО 30 кг	кг	9,0	5,25	47,25
9	Клей плиточный	кг	15,0	4,80	72,00
10	Краска для внутренних работ белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	3,1	42,60	132,06
11	Краска фасадная F-90 белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	1,1	38,01	41,81
	Итого:				9 385,41
	<i>ЗСР 3%</i>				<i>281,56</i>
	<i>Доставка материалов на объект 4%</i>				<i>375,42</i>
	Итого с ЗСР и доставкой				10 042,39

Составил:



Заказчик: МУП "ЖЭУК г.Бендеры"
 Исполнитель: ООО "АРТ СТРОЙ"
 Наименование объекта: г.Бендеры, ул. П.Морозова, 17

**Акт выполненных работ № 373 от 15.11.2024 г.
 к договору № 05-03-8/156-24 от 10.07.24 г.**

на определение стоимости работ по изготовлению и установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в подъездах с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов на проведение капитального ремонта жилого фонда за счет средств, полученных от населения за техническое обслуживание жилого фонда по МУП «ЖЭУК г.Бендеры» на 2024

Сметная стоимость в текущих ценах: 24 319,70 руб. ПМР

№ п./п.	Обосно- вание	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Прямые затраты	В том числе		Всего	В том числе	
						Осн. з/пл.	Экспл. Машин		Осн. з/пл.	Экспл. Машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Окна								
1	Е 46-123; Кэм.=0	Разборка заполнений оконных проемов	100 м2	0,0928	85,00	85,00	0,00	7,89	7,89	0,00
2	Е 10-72*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,3	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) S до 2м2	м2 проема	5,800	1,28	0,74	0,00	7,42	4,29	0,00
3	Е 10-72*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,3	Установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих S до 2м2	м2 проема	3,480	1,28	0,74	0,00	4,45	2,58	0,00
4	С 122-45 прим.	Стоимость оконных блоков по индивидуальным проектам со створками (металлопластиковые)	м2	5,800	16,90			98,02	0,00	0,00
5	С 122-473, прим.	Стоимость оконных блоков по индивидуальным проектам глухие (металлопластиковые)	м2	3,480	12,60			43,85	0,00	0,00
6	Е 12-280, прим.	Устройство отливов	100 м2	0,0360	193,00	45,80	0,41	6,95	1,65	0,01
		Откосы								

7	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями наружных оконных и дверных откосов ср.толщ.5мм	100м2	0,053	21,60	20,60	1,00	1,14	1,09	0,05
8	С111-1, прим.	Стоимость сухих смесей	т	0,027	22,90	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00
9	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0008	881,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00
10	Е 15-531	Окраска наружных откосов в/э краской по подготовленной поверхности	100м2	0,053	30,30	3,64	0,76	1,61	0,19	0,04
11	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями внутренних оконных и дверных откосов ср.толщ.5мм	100м2	0,106	21,60	20,60	1,00	2,29	2,18	0,11
12	С111-1, прим.	Стоимость сухих шпаклевочных смесей	т	0,051	22,90	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00
13	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0016	881,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00
14	Е 15-662	Окраска внутренних откосов в/э краской по подготовленной поверхности	100м2	0,106	58,80	13,80	0,80	6,23	1,46	0,08
15	СЦПГ-1-29	Погрузка строительного мусора на автотранспорт	т	0,371	0,18	0,18		0,07	0,07	0,00
16	С 310-12-1	Перевозка строительного мусора на расстояние до 12км	т	0,371	1,00			0,37	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:						184,19	21,40	0,29
		в том числе транспортировка грунта:						0,37		
1		Основная зар/плата						21,40		
2		Машины и механизмы						0,29		
3		Стоимость транспортировки грунта, мусора						0,37		
4		Материалы						162,13		
5		ИТОГО прямые затраты:						184,19		
6		Стоимость общестроительных работ, руб.						183,82		
7		Накладные расходы, руб.	16,2%					30,00		
8		Плановые накопления, руб.	3,5%					7,48		
9		Стоимость общестроительных работ, руб.						221,30		
10		Стоимость транспортировки грунта (мусора) работ, руб.						0,37		
11		Накладные расходы, руб.	16,2%					0,06		
12		Плановые накопления, руб.	3,5%					0,02		
13		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						0,45		
26		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.						221,75		
27		в том числе:								

28	Накладные расходы, руб.		30,06
29	Плановые накопления, руб.		7,50
36	Итого СМР 1984г., руб.		221,75
37	Справочно:		
38	Заработная плата в СМР 1984г, руб.		33,59
39	Отчисления на соцстрах - 25%, руб.		8,40
40	СМР в уровне цен 1991 года (K=1,51), руб.		334,84
41	Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (K=1,09), руб.		0,00
42	Всего в уровне цен 1991г., руб.		334,84
43	Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР	77,67	3 260,97
44	Стоимость работ и услуг, руб. ПМР	/0,791*16,1	291,67
45	Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР		17 791,06
46	Итого СМР, руб. ПМР		21 343,70
47	Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)		446,00
48	Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР		21 789,70
50	Рентабельность 11,61%, руб. ПМР		2 530,00
51	Итого, руб. ПМР		24 319,70

Заказчик: МУП "ЖЭУК г.Бендеры"

Исполнитель: ООО "Арт Строй"

Директор  А.Н. Голубнюк

Директор  Г.В. Николин

Наз - к / ЖЭУ
г. Ч. Виссарио

 Руслан

Наз. ПТО  Руслан

г/наз. по стр. работ.  Бедровская В.П.




Приложение №2

Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обосно- вание	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	221,75
2		Итого :	руб.	221,75
3		Заработная плата в СМР 1984г.	руб.	33,59
4		Выслуга лет 8%	руб.	2,69
5		Дополнительные отпуска - 0,4% 222 *0,004	руб.	0,89
6		Увеличение оплачиваемых отпусков на 9 дней 3%	руб.	1,01
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0,00
8		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	4,59
9		Прочие затраты в уровне цен 1991г (K=1,09)	руб.	5,00
10		Заработ.плата в ценах 1984г.		4,59
11		Отчисления на соц.страхование - 25% *0,25	руб.	1,15
12		Заработная плата в текущих ценах 77,67	руб. ПМР	446,00
13		Стоимость работ и услуг		0,00
14		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	446,00

Составил:



Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих ценах.

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМР	
				ед.	всего
1	Оконные блоки по индивидуальным проектам со створками (металлопластиковые)	м2	5,80	1 400,00	8 120,00
2	Оконные блоки по индивидуальным проектам глухие (металлопластиковые)	м2	3,48	1 351,00	4 701,48
3	Распорник д.10 L=132мм	шт	96,00	3,80	364,80
4	Пена монтажная 0,875 VIM flex	шт	16,00	94,00	1 504,00
5	Отлив металлический	м2	3,60	328,00	1 180,80
6	Грунтовка Aguastop (5л)	кг	4,80	14,69	70,51
7	Шпатлевка первичная IZO ЕКО 30 кг	кг	34,0	4,60	156,40
8	Шпатлевка вторич SATEN ЕКО 30 кг	кг	17,0	5,25	89,25
9	Клей плиточный	кг	27,0	4,80	129,60
10	Краска для внутренних работ белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	5,5	42,60	234,30
11	Краска фасадная F-90 белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	2,0	38,01	76,02
	Итого:				16 627,16
	<i>ЗСР 3%</i>				<i>498,81</i>
	<i>Доставка материалов на объект 4%</i>				<i>665,09</i>
	Итого с ЗСР и доставкой				17 791,06

Составил: 

Заказчик: МУП "ЖЭУК г.Бендеры"
 Исполнитель: ООО "АРТ СТРОЙ"
 Наименование объекта: г.Бендеры, ул.50 лет ВЛКСМ, 7А

**Акт выполненных работ № 372 от 15.11.2024 г.
 к договору № 05-03-8/156-24 от 10.07.24 г.**

на определение стоимости работ по изготовлению и установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в подъездах с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов на проведение капитального ремонта жилого фонда за счет средств, полученных от населения за техническое обслуживание жилого фонда по МУП «ЖЭУК г.Бендеры» на 2024

Сметная стоимость в текущих ценах: 41 991,59 руб. ПМР

№ п./п.	Обосно- вание	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Прямые затраты	В том числе		Всего	В том числе	
						Осн. з/пл.	Экспл. Машин		Осн. з/пл.	Экспл. Машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Окна								
1	Е 46-123; Кэм.=0	Разборка заполнений оконных проемов	100 м2	0,2473	85,00	85,00	0,00	21,02	21,02	0,00
2	Е 10-73*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,3	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) S свыше 2м2	м2 проема	11,50	0,95	0,57	0,00	10,93	6,56	0,00
3	Е 10-73*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,3	Установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих S свыше 2м2	м2 проема	11,50	0,95	0,57	0,00	10,93	6,56	0,00
4	Е 10-72*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,3	Установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих S до 2м2	м2 проема	1,730	1,28	0,74	0,00	2,21	1,28	0,00
5	С 122-45 прим.	Стоимость оконных блоков по индивидуальным проектам со створками (металлопластиковые)	м2	11,500	16,90			194,35	0,00	0,00
6	С 122-473, прим.	Стоимость оконных блоков по индивидуальным проектам глухие (металлопластиковые)	м2	13,230	12,60			166,70	0,00	0,00
7	Е 12-280, прим.	Устройство отливов	100 м2	0,0260	193,00	45,80	0,41	5,02	1,19	0,01


		Откосы								
8	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями наружных оконных и дверных откосов ср.толщ.5мм	100м2	0,045	21,60	20,60	1,00	0,97	0,93	0,05
9	С111-1, прим.	Стоимость сухих смесей	т	0,023	22,90	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00
10	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0007	881,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00
11	Е 15-531	Окраска наружных откосов в/э краской по подготовленной поверхности	100м2	0,045	30,30	3,64	0,76	1,36	0,16	0,03
12	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями внутренних оконных и дверных откосов ср.толщ.5мм	100м2	0,09	21,60	20,60	1,00	1,94	1,85	0,09
13	С111-1, прим.	Стоимость сухих шпаклевочных смесей	т	0,043	22,90	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00
14	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0014	881,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00
15	Е 15-662	Окраска внутренних откосов в/э краской по подготовленной поверхности	100м2	0,09	58,80	13,80	0,80	5,29	1,24	0,07
16	СЦПГ-1-29	Погрузка строительного мусора на автотранспорт	т	0,989	0,18	0,18		0,18	0,18	0,00
17	С 310-12-1	Перевозка строительного мусора на расстояние до 12км	т	0,989	1,00			0,99	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:						425,25	40,97	0,25
		в том числе транспортировка грунта:						0,99		
1		Основная зар/плата						40,97		
2		Машины и механизмы						0,25		
3		Стоимость транспортировки грунта, мусора						0,99		
4		Материалы						383,04		
5		ИТОГО прямые затраты:						425,25		
6		Стоимость общестроительных работ, руб.						424,26		
7		Накладные расходы, руб.	16,2%					69,00		
8		Плановые накопления, руб.	3,5%					17,26		
9		Стоимость общестроительных работ, руб.						510,52		
10		Стоимость транспортировки грунта (мусора) работ, руб.						0,99		
11		Накладные расходы, руб.	16,2%					0,16		
12		Плановые накопления, руб.	3,5%					0,04		
13		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						1,19		

26		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.	511,71	
27		в том числе:		
28		Накладные расходы, руб.	69,16	
29		Плановые накопления, руб.	17,30	
36		Итого СМР 1984г., руб.	511,71	
37		Справочно:		
38		Заработная плата в СМР 1984г, руб.	68,91	
39		Отчисления на соцстрах - 25%, руб.	17,23	
40		СМР в уровне цен 1991 года ($K=1,51$), руб.	772,68	
41		Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года ($K=1,09$), руб.	0,00	
42		Всего в уровне цен 1991г., руб.	772,68	
43		Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР	77,67	6 690,10
44		Стоимость работ и услуг, руб. ПМР	/0,791*16,1	688,88
45		Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР		29 309,61
46		Итого СМР, руб. ПМР		36 688,59
47		Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)		935,00
48		Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР		37 623,59
50		Рентабельность 11,61%, руб. ПМР		4 368,00
51		Итого, руб. ПМР	41 991,59	

Заказчик: МУП "ЖЭУК г.Бендеры"

Исполнитель: ООО "Арт Строй"

Директор  А.Н. Голубнюк

Директор  Г.В. Николин

наг-к ЖЭУК

В.И. Визрашко

 Курманов

Наг. ПТО  В.И. Визрашко


Знае. по стр. подп. В.И. Визрашко

Приложение №2

Расчет прочих затрат


№ п/п.	Обоснование	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	511,71
2		Итого :	руб.	511,71
3		Заработная плата в СМР 1984г.	руб.	68,91
4		Выслуга лет 8%	руб.	5,51
5		Дополнительные отпуска - 0,4% 512 *0,004	руб.	2,05
6		Увеличение оплачиваемых отпусков на 9 дней 3%	руб.	2,07
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0,00
8		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	9,63
9		Прочие затраты в уровне цен 1991г (K=1,09)	руб.	10,00
10		Заработ.плата в ценах 1984г.		9,63
11		Отчисления на соц.страхование - 25% *0,25	руб.	2,41
12		Заработная плата в текущих ценах 77,67	руб. ПМР	935,00
13		Стоимость работ и услуг		0,00
14		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	935,00

Составил:



Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих ценах.

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМР	
				ед.	всего
1	Оконные блоки по индивидуальным проектам со створками (металлопластиковые)	м2	11,50	1 064,50	12 241,75
2	Оконные блоки по индивидуальным проектам глухие (металлопластиковые)	м2	13,23	988,00	13 071,24
3	Распорник д.10 L=132мм	шт	30,00	3,80	114,00
4	Пена монтажная 0,875 VIM flex	шт	5,00	94,00	470,00
5	Отлив металлический	м2	2,60	328,00	852,80
6	Грунтовка Aguastop (5л)	кг	4,10 ✓	14,69	60,23
7	Шпатлевка первичная IZO EKO 30 кг	кг	29,0	4,60	133,40
8	Шпатлевка вторич SATEN EKO 30 кг	кг	14,0	5,25	73,50
9	Клей плиточный	кг	23,0	4,80	110,40
10	Краска для внутренних работ белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	4,7	42,60	200,22
11	Краска фасадная F-90 белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	1,7	38,01	64,62
	Итого:				27 392,16
	ЗСР 3%				821,76
	Доставка материалов на объект 4%				1 095,69
	Итого с ЗСР и доставкой				29 309,61

Составил: 

Заказчик: МУП "ЖЭУК г.Бендеры"
Исполнитель: ООО "АРТ СТРОЙ"
Наименование объекта: г.Бендеры, ул. Интернационалистов, 8

Акт выполненных работ № 374 от 15.11.2024 г.
к договору № 05-03-8/156-24 от 10.07.24 г.

на определение стоимости работ по изготовлению и установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в подъездах с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов на проведение капитального ремонта жилого фонда за счет средств, полученных от населения за техническое обслуживание жилого фонда по МУП «ЖЭУК г.Бендеры» на 2024

Сметная стоимость в текущих ценах: 24 319,70 руб. ПМР

№ п./п.	Обосно- вание	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Прямые затраты	В том числе		Всего	В том числе	
						Осн. з/пл.	Экспл. Машин		Осн. з/пл.	Экспл. Машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Окна								
1	Е 46-123; Кэм.=0	Разборка заполнений оконных проемов	100 м2	0,0928	85,00	85,00	0,00	7,89	7,89	0,00
2	Е 10-72*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,3	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) S до 2м2	м2 проема	5,800	1,28	0,74	0,00	7,42	4,29	0,00
3	Е 10-72*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,3	Установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих S до 2м2	м2 проема	3,480	1,28	0,74	0,00	4,45	2,58	0,00
4	С 122-45 прим.	Стоимость оконных блоков по индивидуальным проектам со створками (металлопластиковые)	м2	5,800	16,90			98,02	0,00	0,00
5	С 122-473, прим.	Стоимость оконных блоков по индивидуальным проектам глухие (металлопластиковые)	м2	3,480	12,60			43,85	0,00	0,00
6	Е 12-280, прим.	Устройство отливов	100 м2	0,0360	193,00	45,80	0,41	6,95	1,65	0,01
		Откосы								

7	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями наружных оконных и дверных откосов ср.толщ.5мм	100м2	0,053	21,60	20,60	1,00	1,14	1,09	0,05
8	С111-1, прим.	Стоимость сухих смесей	т	0,027	22,90	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00
9	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0008	881,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00
10	Е 15-531	Окраска наружных откосов в/з краской по подготовленной поверхности	100м2	0,053	30,30	3,64	0,76	1,61	0,19	0,04
11	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями внутренних оконных и дверных откосов ср.толщ.5мм	100м2	0,106	21,60	20,60	1,00	2,29	2,18	0,11
12	С111-1, прим.	Стоимость сухих шпаклевочных смесей	т	0,051	22,90	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00
13	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0016	881,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00
14	Е 15-662	Окраска внутренних откосов в/з краской по подготовленной поверхности	100м2	0,106	58,80	13,80	0,80	6,23	1,46	0,08
15	СЦПГ-1-29	Погрузка строительного мусора на автотранспорт	т	0,371	0,18	0,18		0,07	0,07	0,00
16	С 310-12-1	Перевозка строительного мусора на расстояние до 12км	т	0,371	1,00			0,37	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:						184,19	21,40	0,29
		в том числе транспортировка грунта:						0,37		
1		Основная зар/плата						21,40		
2		Машины и механизмы						0,29		
3		Стоимость транспортировки грунта, мусора						0,37		
4		Материалы						162,13		
5		ИТОГО прямые затраты:						184,19		
6		Стоимость общестроительных работ, руб.						183,82		
7		Накладные расходы , руб.						30,00		
8		Плановые накопления, руб.						7,48		
9		Стоимость общестроительных работ, руб.						221,30		
10		Стоимость транспортировки грунта (мусора) работ, руб.						0,37		
11		Накладные расходы, руб.						0,06		
12		Плановые накопления, руб.						0,02		
13		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						0,45		
26		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.						221,75		
27		в том числе:								
28		Накладные расходы , руб.						30,06		
29		Плановые накопления, руб.						7,50		

36		Итого СМР 1984г., руб.	221,75	
37		Справочно:		
38		Заработная плата в СМР 1984г, руб.	33,59	
39		Отчисления на соцстрах - 25%, руб.	8,40	
40		СМР в уровне цен 1991 года (K=1,51), руб.	334,84	
41		Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (K=1,09), руб.	0,00	
42		Всего в уровне цен 1991г., руб.	334,84	
43		Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР	77,67	3 260,97
44		Стоимость работ и услуг, руб. ПМР	/0,791*16,1	291,67
45		Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР		17 791,06
46		Итого СМР, руб. ПМР		21 343,70
47		Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)		446,00
48		Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР		21 789,70
50		Рентабельность 11,61%, руб. ПМР		2 530,00
51		Итого, руб. ПМР	24 319,70	

Заказчик: МУП "ЖЭУК г.Бендеры"


Исполнитель: ООО "Арт Строй"

Директор  А.Н. Голубнюк

Директор  Г.В. Николин

наг-р ЖЭУ де
А.И. Виграшко  Руслан и з/

Наг. ПТО  А.Рогозников
З.И.И.е. по стр. конт. Руслан Соболевская В.С.




Приложение №2

Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обосно- вание	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	221,75
2		Итого :	руб.	221,75
3		Заработная плата в СМР 1984г.	руб.	33,59
4		Выслуга лет 8%	руб.	2,69
5		Дополнительные отпуска - 0,4% 222 *0,004	руб.	0,89
6		Увеличение оплачиваемых отпусков на 9 дней 3%	руб.	1,01
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0,00
8		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	4,59
9		Прочие затраты в уровне цен 1991г (K=1,09)	руб.	5,00
10		Заработ.плата в ценах 1984г.		4,59
11		Отчисления на соц.страхование - 25% *0,25	руб.	1,15
12		Заработная плата в текущих ценах 77,67	руб. ПМР	446,00
13		Стоимость работ и услуг		0,00
14		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	446,00


Составил:



Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих ценах.

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМР	
				ед.	всего
1	Оконные блоки по индивидуальным проектам со створками (металлопластиковые)	м2	5,80	1 400,00	8 120,00
2	Оконные блоки по индивидуальным проектам глухие (металлопластиковые)	м2	3,48	1 351,00	4 701,48
3	Распорник д.10 L=132мм	шт	96,00	3,80	364,80
4	Пена монтажная 0,875 VIM flex	шт	16,00	94,00	1 504,00
5	Отлив металлический	м2	3,60	328,00	1 180,80
6	Грунтовка Aguastop (5л)	кг	4,80	14,69	70,51
7	Шпатлевка первичная IZO ЕКО 30 кг	кг	34,0	4,60	156,40
8	Шпатлевка вторич SATEN ЕКО 30 кг	кг	17,0	5,25	89,25
9	Клей плиточный	кг	27,0	4,80	129,60
10	Краска для внутренних работ белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	5,5	42,60	234,30
11	Краска фасадная F-90 белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	2,0	38,01	76,02
	Итого:				16 627,16
	<i>ЗСР 3%</i>				<i>498,81</i>
	<i>Доставка материалов на объект 4%</i>				<i>665,09</i>
	Итого с ЗСР и доставкой				17 791,06

Составил:



Заказчик: МУП "ЖЭУК г.Бендеры"
Исполнитель: ООО "АРТ СТРОЙ"
Наименование объекта: г.Бендеры, ул. Кавриаго, 6

Акт выполненных работ № 367 от 14.11.2024 г.
к договору № 05-03-8/156-24 от 10.07.24 г.

на определение стоимости работ по изготовлению и установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в подъездах с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов на проведение капитального ремонта жилого фонда за счет средств, полученных от населения за техническое обслуживание жилого фонда по МУП «ЖЭУК г.Бендеры» на 2024

Сметная стоимость в текущих ценах: 4 895,75 руб. ПМР

№ п./п.	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Прямые затраты	В том числе		Всего	В том числе	
						Осн. з/пл.	Экспл. Машин		Осн. з/пл.	Экспл. Машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Окна								
1	Е 46-123; Кэм.=0	Разборка заполнений оконных проемов	100 м2	0,0252	85,00	85,00	0,00	2,14	2,14	0,00
2	Е 10-73*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,3	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) S свыше 2м2	м2 проема	2,52	0,95	0,57	0,00	2,39	1,44	0,00
3	С 122-45 прим.	Стоимость оконных блоков по индивидуальным проектам со створками (металлопластиковые)	м2	2,520	16,90			42,59	0,00	0,00
		Откосы								
4	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями наружных оконных и дверных откосов ср.толщ.5мм	100м2	0,0064	21,60	20,60	1,00	0,14	0,13	0,01
5	С111-1, прим.	Стоимость сухих смесей	т	0,003	22,90	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
6	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0001	881,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
7	Е 15-531	Окраска наружных откосов в/э краской по подготовленной поверхности	100м2	0,0064	30,30	3,64	0,76	0,19	0,02	0,00

8	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями внутренних оконных и дверных откосов ср.толщ.5мм	100м2	0,0128	21,60	20,60	1,00	0,28	0,26	0,01
9	С111-1, прим.	Стоимость сухих шпаклевочных смесей	т	0,004	22,90	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
10	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0002	881,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
11	Е 15-662	Окраска внутренних откосов в/э краской по подготовленной поверхности	100м2	0,0128	58,80	13,80	0,80	0,75	0,18	0,01
12	СЦПГ-1-29	Погрузка строительного мусора на автотранспорт	т	0,101	0,18	0,18		0,02	0,02	0,00
13	С 310-12-1	Перевозка строительного мусора на расстояние до 12км	т	0,101	1,00			0,10	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:						49,03	4,19	0,03
		в том числе транспортировка грунта:						0,10		
1		Основная зар/плата						4,19		
2		Машины и механизмы						0,03		
3		Стоимость транспортировки грунта, мусора						0,10		
4		Материалы						44,71		
5		ИТОГО прямые затраты:						49,03		
6		Стоимость общестроительных работ, руб.						48,93		
7		Накладные расходы, руб.	16,2%					8,00		
8		Плановые накопления, руб.	3,5%					1,99		
9		Стоимость общестроительных работ, руб.						58,92		
10		Стоимость транспортировки грунта (мусора) работ, руб.						0,10		
11		Накладные расходы, руб.	16,2%					0,02		
12		Плановые накопления, руб.	3,5%					0,00		
13		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						0,12		
26		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.						59,04		
27		в том числе:								
28		Накладные расходы, руб.						8,02		
29		Плановые накопления, руб.						1,99		
36		Итого СМР 1984г., руб.						59,04		
37		Справочно:								

38	Зарботная плата в СМР 1984г, руб.	7,43	
39	Отчисления на соцстрах - 25%, руб.	1,86	
40	СМР в уровне цен 1991 года (К=1,51), руб.	89,15	
41	Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (К=1,09), руб.	0,00	
42	Всего в уровне цен 1991г., руб.	89,15	
43	Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР	77,67	721,16
44	Стоимость работ и услуг, руб. ПМР	/0,791*16,1	81,01
45	Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР		3 482,58 ✓
46	Итого СМР, руб. ПМР		4 284,75 ✓
47	Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)		102,00
48	Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР		4 386,75
50	Рентабельность 11,61%, руб. ПМР		509,00
51	Итого, руб. ПМР		4 895,75

Заказчик: МУП "ЖЭУК г.Бендеры"

Исполнитель: ООО "Арт Строй"

Директор  А.Н. Голубнюк

Директор  Г.В. Николин

Иван и Сергей Александрович
 иппе. 170 стр. АДНМ. Боев Бодровицкая Е.Г.
 Нар. ПТО Боев Г.В. Рогачевский Р.Г.

Приложение №2

Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обосно- вание	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	59,04
2		Итого :	руб.	59,04
3		Заработная плата в СМР 1984г.	руб.	7,43
4		Выслуга лет 8%	руб.	0,59
5		Дополнительные отпуска - 0,4% 59 *0,004	руб.	0,24
6		Увеличение оплачиваемых отпусков на 9 дней 3%	руб.	0,22
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0,00
8		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	1,05
9		Прочие затраты в уровне цен 1991г (K=1,09)	руб.	1,00
10		Заработ.плата в ценах 1984г.		1,05
11		Отчисления на соц.страхование - 25% *0,25	руб.	0,26
12		Заработная плата в текущих ценах 77,67	руб. ПМР	102,00
13		Стоимость работ и услуг		0,00
14		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	102,00


Составил:



Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих ценах.

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМР	
				ед.	всего
1	Оконные блоки по индивидуальным проектам со створками (металлопластиковые)	м2	2,52	1 213,60	3 058,27
2	Распорник д.10 L=132мм	шт	6,00	3,80	22,80
3	Пена монтажная 0,875 VIM flex	шт	1,00	94,00	94,00
4	Грунтовка Aguastop (5л)	кг	0,60	14,69	8,81
5	Шпатлевка первичная IZO ЕКО 30 кг	кг	3,0	4,60	13,80
6	Шпатлевка вторич SATEN ЕКО 30 кг	кг	1,0	5,25	5,25
7	Клей плиточный	кг	3,0	4,80	14,40
8	Краска для внутренних работ белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	0,7	42,60	29,82
9	Краска фасадная F-90 белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	0,2	38,01	7,60
	Итого:				3 254,75
	<i>ЗСР 3%</i>				<i>97,64</i>
	<i>Доставка материалов на объект 4%</i>				<i>130,19</i>
	Итого с ЗСР и доставкой				3 482,58

Составил:



Заказчик: МУП "ЖЭУК г.Бендеры"
 Исполнитель: ООО "АРТ СТРОЙ"
 Наименование объекта: г.Бендеры, ул. К.Цеткин, 8 А

**Акт выполненных работ № 363 от 12.11.2024 г.
 к договору № 05-03-8/156-24 от 10.07.24 г.**

на определение стоимости работ по изготовлению и установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в подъездах с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов на проведение капитального ремонта жилого фонда за счет средств, полученных от населения за техническое обслуживание жилого фонда по МУП «ЖЭУК г.Бендеры» на 2024

Сметная стоимость в текущих ценах: 23 158,93 руб. ПМР

№ п./п.	Обосно- вание	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Прямые затраты	В том числе		Всего	В том числе	
						Осн. з/пл.	Экспл. Машин		Осн. з/пл.	Экспл. Машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Окна								
1	Е 46-123; Кэм.=0	Разборка заполнений оконных проемов	100 м2	0,1270	85,00	85,00	0,00	10,80	10,80	0,00
2	Е 10-73*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,3	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) S свыше 2м2	м2 проема	8,46	0,95	0,57	0,00	8,04	4,82	0,00
3	Е 10-73*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,3	Установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих S свыше 2м2	м2 проема	4,24	0,95	0,57	0,00	4,03	2,42	0,00
4	С 122-45 прим.	Стоимость оконных блоков по индивидуальным проектам со створками (металлопластиковые)	м2	8,460	16,90			142,97	0,00	0,00
5	С 122-473, прим.	Стоимость оконных блоков по индивидуальным проектам глухие (металлопластиковые)	м2	4,240	12,60			53,42	0,00	0,00
6	Е 12-280, прим.	Устройство отливов	100 м2	0,0216	193,00	45,80	0,41	4,17	0,99	0,01

		Откосы								
7	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями наружных оконных и дверных откосов ср.толщ.5мм	100м2	0,035	21,60	20,60	1,00	0,76	0,72	0,04
8	С111-1, прим.	Стоимость сухих смесей	т	0,018	22,90	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00
9	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0005	881,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00
10	Е 15-531	Окраска наружных откосов в/э краской по подготовленной поверхности	100м2	0,035	30,30	3,64	0,76	1,06	0,13	0,03
11	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями внутренних оконных и дверных откосов ср.толщ.5мм	100м2	0,07	21,60	20,60	1,00	1,51	1,44	0,07
12	С111-1, прим.	Стоимость сухих шпаклевочных смесей	т	0,033	22,90	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00
13	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0011	881,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00
14	Е 15-662	Окраска внутренних откосов в/э краской по подготовленной поверхности	100м2	0,07	58,80	13,80	0,80	4,12	0,97	0,06
15	СЦПГ-1-29	Погрузка строительного мусора на автотранспорт	т	0,533	0,18	0,18		0,10	0,10	0,00
16	С 310-12-1	Перевозка строительного мусора на расстояние до 12км	т	0,533	1,00			0,53	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:						234,09	22,39	0,21
		в том числе транспортировка грунта:						0,53		
1		Основная зар/плата						22,39		
2		Машины и механизмы						0,21		
3		Стоимость транспортировки грунта, мусора						0,53		
4		Материалы						210,96		
5		ИТОГО прямые затраты:						234,09		
6		Стоимость общестроительных работ, руб.						233,56		
7		Накладные расходы , руб.	16,2%					38,00		
8		Плановые накопления, руб.	3,5%					9,50		
9		Стоимость общестроительных работ, руб.						281,06		
10		Стоимость транспортировки грунта (мусора) работ, руб.						0,53		
11		Накладные расходы, руб.	16,2%					0,09		
12		Плановые накопления, руб.	3,5%					0,02		
13		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						0,64		

26		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.	281,70	
27		в том числе:		
28		Накладные расходы, руб.	38,09	
29		Плановые накопления, руб.	9,52	
36		Итого СМР 1984г., руб.	281,70	
37		Справочно:		
38		Заработная плата в СМР 1984г, руб.	37,80	
39		Отчисления на соцстрах - 25%, руб.	9,45	
40		СМР в уровне цен 1991 года ($K=1,51$), руб.	425,37	
41		Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года ($K=1,09$), руб.	0,00	
42		Всего в уровне цен 1991г., руб.	425,37	
43		Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР	77,67	3 669,52
44		Стоимость работ и услуг, руб. ПМР	/0,791*16,1	380,52
45		Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР		16 186,89
46		Итого СМР, руб. ПМР		20 236,93
47		Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)		513,00
48		Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР		20 749,93
50		Рентабельность 11,61%, руб. ПМР		2 409,00
51		Итого, руб. ПМР	23 158,93	

Заказчик: МУП "ЖЭУК г.Бендеры"

Исполнитель: ООО "Арт Строй"

Директор

А.Н. Голубнюк

Директор

Г.В. Николин

на 2-е к. ЖЭУ г. Бендеры
А.И. Виздраско


Наг. ПТО, Зав. / / Рогизинский Г.В.
инж. по стр. работ. Бондаровича Е.И.



Расчет прочих затрат


№ п/п.	Обоснование	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	281,70
2		Итого :	руб.	281,70
3		Заработная плата в СМР 1984г.	руб.	37,80
4		Выслуга лет 8%	руб.	3,02
5		Дополнительные отпуска - 0,4% 282 *0,004	руб.	1,13
6		Увеличение оплачиваемых отпусков на 9 дней 3%	руб.	1,13
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0,00
8		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	5,28
9		Прочие затраты в уровне цен 1991г (K=1,09)	руб.	6,00
10		Заработ.плата в ценах 1984г.		5,28
11		Отчисления на соц.страхование - 25% *0,25	руб.	1,32
12		Заработная плата в текущих ценах 77,67	руб. ПМР	513,00
13		Стоимость работ и услуг		0,00
14		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	513,00

Составил:



Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих ценах.

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМР	
				ед.	всего
1	Оконные блоки по индивидуальным проектам со створками (металлопластиковые)	м2	8,46	1 069,50	9 047,97
2	Оконные блоки по индивидуальным проектам глухие (металлопластиковые)	м2	4,24	984,80	4 175,55
3	Распорник д.10 L=132мм	шт	36,00	3,80	136,80
4	Пена монтажная 0,875 VIM flex	шт	6,00	94,00	564,00
5	Отлив металлический	м2	2,16	328,00	708,48
6	Грунтовка Aguastop (5л)	кг	3,20 ✓	14,69	47,01
7	Шпатлевка первичная IZO ЕКО 30 кг	кг	22,0	4,60	101,20
8	Шпатлевка вторич SATEN ЕКО 30 кг	кг	11,0	5,25	57,75
9	Клей плиточный	кг	18,0	4,80	86,40
10	Краска для внутренних работ белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	3,6	42,60	153,36
11	Краска фасадная F-90 белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	1,3	38,01	49,41
	Итого:				15 127,93
	<i>ЗСР 3%</i>				<i>453,84</i>
	<i>Доставка материалов на объект 4%</i>				<i>605,12</i>
	Итого с ЗСР и доставкой				16 186,89

Составил: 

Заказчик: МУП "ЖЭУК г.Бендеры"
 Исполнитель: ООО "АРТ СТРОЙ"
 Наименование объекта: г.Бендеры, ул. 40 лет Победы, 24

**Акт выполненных работ № 355 от 12.11.2024 г.
 к договору № 05-03-8/156-24 от 10.07.24 г.**

на определение стоимости работ по изготовлению и установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в подъездах с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов на проведение капитального ремонта жилого фонда за счет средств, полученных от населения за техническое обслуживание жилого фонда по МУП «ЖЭУК г.Бендеры» на 2024

Сметная стоимость в текущих ценах: 43 492,28 руб. ПМР

№ п./п.	Обосно- вание	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Прямые затраты	В том числе		Всего	В том числе	
						Осн. з/пл.	Экспл. Машин		Осн. з/пл.	Экспл. Машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Окна								
1	Е 46-123; Кэм.=0	Разборка заполнений оконных проемов	100 м2	0,0740	85,00	85,00	0,00	6,29	6,29	0,00
2	Е 10-72*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,3	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) S до 2м2	м2 проема	7,400	1,28	0,74	0,00	9,47	5,48	0,00
3	С 122-45 прим.	Стоимость оконных блоков по индивидуальным проектам со створками (металлопластиковые)	м2	7,400	16,90			125,06	0,00	0,00
4	Е 12-280, прим.	Устройство отливов	100 м2	0,0030	193,00	45,80	0,41	0,58	0,14	0,00
		Двери								
5	Е 46-124; Кэм.=0	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	100 м2	0,1328	45,70	45,70	0,00	6,07	6,07	0,00
6	Е 10-106*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,3	Установка металлопластиковых дверных блоков S проема свыше 3м2	м2 проема	13,280	0,53	0,41	0,00	7,04	5,44	0,00
7	С122-218 прим	Стоимость дверного блока	м2	13,280	15,30			203,18	0,00	0,00

		Откосы								
8	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями наружных оконных и дверных откосов ср.толщ.5мм	100м2	0,036	21,60	20,60	1,00	0,78	0,74	0,04
9	С111-1, прим.	Стоимость сухих смесей	т	0,018	22,90	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00
10	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0005	881,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00
11	Е 15-531	Окраска наружных откосов в/э краской по подготовленной поверхности	100м2	0,036	30,30	3,64	0,76	1,09	0,13	0,03
12	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями внутренних оконных и дверных откосов ср.толщ.5мм	100м2	0,093	21,60	20,60	1,00	2,01	1,92	0,09
13	С111-1, прим.	Стоимость сухих шпаклевочных смесей	т	0,045	22,90	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00
14	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0014	881,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00
15	Е 15-662	Окраска внутренних откосов в/э краской по подготовленной поверхности	100м2	0,093	58,80	13,80	0,80	5,47	1,28	0,07
16	СЦПГ-1-29	Погрузка строительного мусора на автотранспорт	т	0,869	0,18	0,18		0,16	0,16	0,00
17	С 310-12-1	Перевозка строительного мусора на расстояние до 12км	т	0,869	1,00			0,87	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:						371,18	27,65	0,23
		в том числе транспортировка грунта:						0,87		
1		Основная зар/плата						27,65		
2		Машины и механизмы						0,23		
3		Стоимость транспортировки грунта, мусора						0,87		
4		Материалы						342,43		
5		ИТОГО прямые затраты:						371,18		
6		Стоимость общестроительных работ, руб.						370,31		
7		Накладные расходы , руб.	16,2%					60,00		
8		Плановые накопления, руб.	3,5%					15,06		
9		Стоимость общестроительных работ, руб.						445,37		
10		Стоимость транспортировки грунта (мусора) работ, руб.						0,87		
11		Накладные расходы, руб.	16,2%					0,14		
12		Плановые накопления, руб.	3,5%					0,04		
13		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						1,05		

26		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.	446,42	
27		в том числе:		
28		Накладные расходы, руб.	60,14	
29		Плановые накопления, руб.	15,10	
36		Итого СМР 1984г., руб.	446,42	
37		Справочно:		
38		Заработная плата в СМР 1984г, руб.	51,95	
39		Отчисления на соцстрах - 25%, руб.	12,99	
40		СМР в уровне цен 1991 года (K=1,51), руб.	674,09	
41		Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (K=1,09), руб.	0,00	
42		Всего в уровне цен 1991г., руб.	674,09	
43		Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР	77,67 5 043,50	
44		Стоимость работ и услуг, руб. ПМР	/0,791*16,1 619,68	
45		Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР	32 576,10	✓
46		Итого СМР, руб. ПМР	38 239,28	
47		Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)	729,00	
48		Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР	38 968,28	
50		Рентабельность 11,61%, руб. ПМР	4 524,00	
51		Итого, руб. ПМР	43 492,28	

Заказчик: МУП "ЖЭУК г.Бендеры"

Исполнитель: ООО "Арт Строй"

Директор  А.Н. Голубнюк

Директор  Г.В. Николин



Нач. ПТО  В.И. Боровицкая


Инж. по стр. работ  Е.И. Боровицкая

Приложение №2

Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обосно- вание	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	446,42
2		Итого :	руб.	446,42
3		Заработная плата в СМР 1984г.	руб.	51,95
4		Выслуга лет 8%	руб.	4,16
5		Дополнительные отпуска - 0,4% 446 *0,004	руб.	1,79
6		Увеличение оплачиваемых отпусков на 9 дней 3%	руб.	1,56
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0,00
8		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	7,51
9		Прочие затраты в уровне цен 1991г. (K=1,09)	руб.	8,00
10		Заработ.плата в ценах 1984г.		7,51
11		Отчисления на соц.страхование - 25% *0,25	руб.	1,88
12		Заработная плата в текущих ценах 77,67	руб. ПМР	729,00
13		Стоимость работ и услуг		0,00
14		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	729,00


Составил:



Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих ценах.

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМП	
				ед.	всего
1	Оконные блоки по индивидуальным проектам со створками (металлопластиковые)	м2	7,40	1 106,70	8 189,58
2	Распорник д.10 L=132мм	шт	48,00	3,80	182,40
3	Пена монтажная 0,875 VIM flex	шт	8,00	94,00	752,00
4	Отлив металлический	м2	0,30	328,00	98,40
5	Дверной блок металлопластиковый	м2	13,28	1 551,65	20 605,91
6	Грунтовка Aguastop (5л)	кг	3,80	14,69	55,82
7	Шпатлевка первичная IZO ЕКО 30 кг	кг	30,0	4,60	138,00
8	Шпатлевка вторич SATEN ЕКО 30 кг	кг	15,0	5,25	78,75
9	Клей плиточный	кг	18,0	4,80	86,40
10	Краска для внутренних работ белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	4,8	42,60	204,48
11	Краска фасадная F-90 белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	1,4	38,01	53,21
	Итого:				30 444,95
	<i>ЗСР 3%</i>				<i>913,35</i>
	<i>Доставка материалов на объект 4%</i>				<i>1 217,80</i>
	Итого с ЗСР и доставкой				32 576,10

Составил:



Заказчик: МУП "ЖЭУК г.Бендеры"
Исполнитель: ООО "АРТ СТРОЙ"
Наименование объекта: г.Бендеры, ул. 40 лет Победы, 32

Акт выполненных работ № 359 от 12.11.2024 г.
к договору № 05-03-8/156-24 от 10.07.24 г.

на определение стоимости работ по изготовлению и установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в подъездах с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов на проведение капитального ремонта жилого фонда за счет средств, полученных от населения за техническое обслуживание жилого фонда по МУП «ЖЭУК г.Бендеры» на 2024

Сметная стоимость в текущих ценах: 14 103,11 руб. ПМР

№ п./п.	Обосно- вание	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Прямые затраты	В том числе		Всего	В том числе	
						Осн. з/пл.	Экспл. Машин		Осн. з/пл.	Экспл. Машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Двери								
5	Е 46-124; Кэм.=0	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	100 м2	0,0576	45,70	45,70	0,00	2,63	2,63	0,00
10	Е 10-105*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,3	Установка металлопластиковых дверных блоков S проема до 3м2	м2 проема	5,760	0,61	0,44	0,00	3,51	2,53	0,00
7	С122-218 прим	Стоимость дверного блока	м2	5,760	15,30			88,13	0,00	0,00
		Откосы								
8	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями наружных оконных и дверных откосов ср.толщ.5мм	100м2	0,021	21,60	20,60	1,00	0,45	0,43	0,02
9	С111-1, прим.	Стоимость сухих смесей	т	0,011	22,90	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
10	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0003	881,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00


11	Е 15-531	Окраска наружных откосов в/э краской по подготовленной поверхности	100м2	0,021	30,30	3,64	0,76	0,64	0,08	0,02
12	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями внутренних оконных и дверных откосов ср.толщ.5мм	100м2	0,042	21,60	20,60	1,00	0,91	0,87	0,04
13	С111-1, прим.	Стоимость сухих шпаклевочных смесей	т	0,019	22,90	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00
14	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0006	881,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00
15	Е 15-662	Окраска внутренних откосов в/э краской по подготовленной поверхности	100м2	0,042	58,80	13,80	0,80	2,47	0,58	0,03
16	СЦПГ-1-29	Погрузка строительного мусора на автотранспорт	т	0,259	0,18	0,18		0,05	0,05	0,00
17	С 310-12-1	Перевозка строительного мусора на расстояние до 12км	т	0,259	1,00			0,26	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г:						100,53	7,17	0,11
		в том числе транспортировка грунта:						0,26		
1		Основная зар/плата						7,17		
2		Машины и механизмы						0,11		
3		Стоимость транспортировки грунта, мусора						0,26		
4		Материалы						92,99		
5		ИТОГО прямые затраты:						100,53		
6		Стоимость общестроительных работ, руб.						100,27		
7		Накладные расходы, руб.	16,2%					16,00		
8		Плановые накопления, руб.	3,5%					4,07		
9		Стоимость общестроительных работ, руб.						120,34		
10		Стоимость транспортировки грунта (мусора) работ, руб.						0,26		
11		Накладные расходы, руб.	16,2%					0,04		
12		Плановые накопления, руб.	3,5%					0,01		
13		Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.						0,31		
26		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.						120,65		
27		в том числе:								
28		Накладные расходы, руб.						16,04		
29		Плановые накопления, руб.						4,08		
36		Итого СМР 1984г., руб.						120,65		
37		Справочно:								
38		Заработная плата в СМР 1984г, руб.						13,67		
39		Отчисления на соцстрах - 25%, руб.						3,42		
40		СМР в уровне цен 1991 года (К=1,51), руб.						182,18		
41		Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (К=1,09), руб.						0,00		

42	Всего в уровне цен 1991г., руб.	182,18
43	Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР	77,67 1 326,99
44	Стоимость работ и услуг, руб. ПМР	/0,791*16,1 166,90
45	Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР	10 949,22
46	Итого СМР, руб. ПМР	12 443,11
47	Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)	193,00
48	Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР	12 636,11
50	Рентабельность 11,61%, руб. ПМР	1 467,00
51	Итого, руб. ПМР	14 103,11

Заказчик: МУП "ЖЭУК г.Бендеры"

Исполнитель: ООО "Арт Строй"

Директор  А.Н. Голубнюк

Директор  Г.В. Николин




Знак. на стр. 140111.  Боровицкая В.И.
 Наг. ПБО  Рогизский П.П.

Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обосно- вание	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	120,65
2		Итого :	руб.	120,65
3		Заработная плата в СМР 1984г.	руб.	13,67
4		Выслуга лет 8%	руб.	1,09
5		Дополнительные отпуска - 0,4% 121 *0,004	руб.	0,48
6		Увеличение оплачиваемых отпусков на 9 дней 3%	руб.	0,41
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0,00
8		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	1,98
9		Прочие затраты в уровне цен 1991г (K=1,09)	руб.	2,00
10		Заработ. плата в ценах 1984г.		1,98
11		Отчисления на соц.страхование - 25% *0,25	руб.	0,50
12		Заработная плата в текущих ценах 77,67	руб. ПМР	193,00
13		Стоимость работ и услуг		0,00
14		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	193,00

Составил:



Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих ценах.

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМР	
				ед.	всего
1	Распорник д.10 L=132мм	шт	32,00	3,80	121,60
2	Пена монтажная 0,875 VIM flex	шт	4,00	94,00	376,00
3	Дверной блок металлопластиковый	м2	5,76	1 639,00	9 440,64
4	Грунтовка Aguastop (5л)	кг	1,80	14,69	26,44
5	Шпатлевка первичная IZO ЕКО 30 кг	кг	13,0	4,60	59,80
6	Шпатлевка вторич SATEN ЕКО 30 кг	кг	6,0	5,25	31,50
7	Клей плиточный	кг	11,0	4,80	52,80
8	Краска для внутренних работ белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	2,2	42,60	93,72
9	Краска фасадная F-90 белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	0,8	38,01	30,41
	Итого:				10 232,91
	<i>ЗСР 3%</i>				<i>306,99</i>
	<i>Доставка материалов на объект 4%</i>				<i>409,32</i>
	Итого с ЗСР и доставкой				10 949,22

Составил:

