

Акт выполненных работ № 1

Объект: испытания и измерение электрооборудования ТП-261

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обоснование	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
1	Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляющим элементом.	100т	Ценник №1 на пусконаладочные работы Электротехн. устр-ва №поз.1-1229	0,1	11,20	1
2	проверка сопротивления петли "фаза-ноль"	1 токопр.	1-1231	8	0,60	5
3	Испытание обмотки силового трансформатора	испыт.	1-1305	2	8,00	16
4	Фазировка трансформатора с сетью напр.до	фазировка	1-1246	2	0,90	2
5	Кабели напряжением, кВ, до:10кВ	испыт.	1-1351	6	7,00	42
6	Аппарат коммутационный напряжением, кВ, до: 11кВ	испыт.	1-1327	12	5,30	64
7	Измерение сопротивления изоляции.	1линия	1-1252	10	0,50	5
8	Определение увлажненности изоляции обмоток трансформаторов	тр-р	1-1248	2	2,80	6
9	Измерение сопротивления заземляющих устройств	заземлитель	1-1225	1	4,00	4
	Итого					145
	Производство работ в действующих электроустановках		Ценник №1 на пусконаладочные работы.Техническая часть п.8.д.	1,2		174
	ВСЕГО:					174
	Накладные расходы 65%		пр №193 от 13.04.09	174,00 * 65%		113
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(174 + 113,00) * 6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		174 + 113 + 17		304
	Итого СМР-84	Руб.1984г				304
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		174,00 + (113,00 * 40%)		219
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	219,00 * 25%		55
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	304,00 * 1,47		447
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924			(219,00 + 55) * 49,924		13679
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		304,00 - 219,00 - 27,5 - 17,00 /0,791*16,1		824
	Итого			13679,00 + 824,00		14503
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,65		9427
	Рентабельность 13,5%			9427,00 * 13,50%		1273
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			9427,00 + 1273		10700

Подрядчик :
Заместитель директора
ООО "АТР" *Грек*

Заказчик :
Директор МУП "Спецавтохозяйство" *С. Пантелейчук*
г. Тирасполь"



АКТ выполненных работ № 2

Объект: испытания и измерение электрооборудования ТП-312

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обоснование	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
1	Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляющим элементом.	100т	Ценник №1 на пусконаладочные работы Электротехн. устр-ва №поз.1-1229	0,09	11,20	1
	проверка сопротивления петли "фаза-ноль"	1 токопр.	1-1231	6	0,60	4
	Испытание обмотки силового трансформатора	испыт.	1-1305	2	8,00	16
	Фазировка трансформатора с сетью напр.до 1кВ	фазировка	1-1246	2	0,90	2
	Кабели напряжением, кВ, до:10кВ	испыт.	1-1351	6	7,00	42
2	Аппарат коммутационный напряжением, кВ, до: 11кВ	испыт.	1-1327	12	5,30	64
3	Измерение сопротивления изоляции.	1 линия	1-1252	8	0,50	4
4	Определение увлажненности изоляции обмоток трансформаторов	тр-р	1-1248	2	2,80	6
5	Измерение сопротивления заземляющих устройств	заземлитель	1-1225	1	4,00	4
	Итого					143
	Производство работ в действующих электроустановках		Ценник №1 на пусконаладочные работы.Техническая часть п.В.д.	1,2		172
	ВСЕГО:					172
	Накладные расходы 65%		пр №193 от 13.04.09	172,00 * 65%		112
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(172 + 112,00) * 6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		172 + 112 + 17		301
	Итого СМР-84	Руб.1984г				301
	Зарплата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		172,00 + (112,00 * 40%)		217
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	217,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	301,00 * 1,47		442
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924			(217,00 + 54) * 49,924		13529
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		301,00 - 217,00 - 27 - 17,00	10,791*16,1	814
	Итого			13529,00 + 814,00		14343
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,60		8606
	Рентабельность 13,6%			8606,00 * 13,6%		1162
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			8606,00 + 1162		9768

Подрядчик :

Заместитель директора

ООО "АТР" *Т. Е. Грек*

Заказчик :

Директор МУП

Спецавтохозяйство

Т. Е. Грек

Работы выполнены в полном объёме.

Сергей /Моисеев/