

Заказчик: МУП "ЖЭУК г.Бендеры"

Исполнитель: ООО "АРТ СТРОЙ"

Наименование объекта: г.Бендеры, ул. Кишиневская, 160

Акт выполненных работ № 369 от 14.11.2024 г.
к договору № 05-03-8/156-24 от 10.07.24 г.

на определение стоимости работ по изготовлению и установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в подъездах с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов на проведение капитального ремонта жилого фонда за счет средств, полученных от населения за техническое обслуживание жилого фонда по МУП «ЖЭУК г.Бендеры» на 2024

Сметная стоимость в текущих ценах: 131 787,30 руб. ПМР										
№ п./п.	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Прямые затраты	В том числе		Всего	В том числе	
						Осн. з/пл.	Экспл. Машин			Осн. з/пл.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Окна								
1	Е 46-123; Кэм.=0	Разборка заполнений оконных проемов	100 м2	0,4688	85,00	85,00	0,00	39,85	39,85	0,00
2	Е 10-72*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,3	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) S до 2м2	м2 проема	19,040	1,28	0,74	0,00	24,37	14,09	0,00
3	Е 10-72*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,3	Установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих S до 2м2	м2 проема	27,840	1,28	0,74	0,00	35,64	20,60	0,00
4	С 122-45 прим.	Стоимость оконных блоков по индивидуальным проектам со створками (металлопластиковые)	м2	19,040	16,90			321,78	0,00	0,00
5	С 122-473, прим.	Стоимость оконных блоков по индивидуальным проектам глухие (металлопластиковые)	м2	27,840	12,60			350,78	0,00	0,00
6	Е 12-280, прим.	Устройство отливов	100 м2	0,1234	193,00	45,80	0,41	23,82	5,65	0,05
		Двери								
7	Е 46-124; Кэм.=0	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	100 м2	0,1336	45,70	45,70	0,00	6,11	6,11	0,00

8	Е 10-106*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмат=0,3	Установка металлопластиковых дверных блоков S проема свыше 3м2	м2 проема	13,360	0,53	0,41	0,00	7,08	5,48	0,00
9	С122-218 прим	Стоимость дверного блока	м2	13,360	15,30			204,41	0,00	0,00
		Откосы								
10	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями наружных оконных и дверных откосов ср.толщ.5мм	100м2	0,194	21,60	20,60	1,00	4,19	4,00	0,19
11	С111-1, прим.	Стоимость сухих смесей	т	0,097	22,90	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00
12	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0029	881,00	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00
13	Е 15-531	Окраска наружных откосов в/з краской по подготовленной поверхности	100м2	0,194	30,30	3,64	0,76	5,88	0,71	0,15
14	Е 15-275	Сплошное выравнивание поверхностей однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями внутренних оконных и дверных откосов ср.толщ.5мм	100м2	0,555	21,60	20,60	1,00	11,99	11,43	0,56
15	С111-1, прим.	Стоимость сухих шпаклевочных смесей	т	0,276	22,90	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00
16	С111-85, прим.	Грунтовка	т	0,0083	881,00	0,00	0,00	7,31	0,00	0,00
17	Е 15-662	Окраска внутренних откосов в/з краской по подготовленной поверхности	100м2	0,555	58,80	13,80	0,80	32,63	7,66	0,44
18	СЦП-1-29	Погрузка строительного мусора на автотранспорт	т	2,410	0,18	0,18		0,43	0,43	0,00
19	С 310-12-1	Перевозка строительного мусора на расстояние до 12км	т	2,410	1,00			2,41	0,00	0,00
		Итого в ценах 1984г.:						1 089,77	116,01	1,39
		в том числе транспортировка грунта:						2,41		
1		Основная зар/плата						116,01		
2		Машины и механизмы						1,39		
3		Стоимость транспортировки грунта, мусора						2,41		
4		Материалы						969,96		
5		ИТОГО прямые затраты:						1 089,77		
6		Стоимость общестроительных работ, руб.						1 087,36		
7		Накладные расходы , руб.	16,2%					176,00		
8		Плановые накопления, руб.	3,5%					44,22		
9		Стоимость общестроительных работ, руб.						1 307,58		
10		Стоимость транспортировки грунта (мусора) работ, руб.						2,41		

11	Накладные расходы, руб.	16,2%	0,39
12	Плановые накопления, руб.	3,5%	0,10
13	Стоимость транспортировки грунта (мусора), руб.		2,90
26	Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.		1 310,48
27	в том числе:		
28	Накладные расходы, руб.		176,39
29	Плановые накопления, руб.		44,32
36	Итого СМР 1984г., руб.		1 310,48
37	Справочно:		
38	Заработная плата в СМР 1984г, руб.		187,47
39	Отчисления на соцстрах - 25%, руб.		46,87
40	СМР в уровне цен 1991 года (K=1,51), руб.		1978,82
41	Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (K=1,09), руб.		0,00
42	Всего в уровне цен 1991г., руб.		1978,82
43	Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР	77,67	18 200,80
44	Стоимость работ и услуг, руб. ПМР	/0,791*16,1	1 736,09
45	Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР		95 630,41
46	Итого СМР, руб. ПМР		115 567,30
47	Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)		2 511,00
48	Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР		118 078,30
50	Рентабельность 11,61%, руб. ПМР		13 709,00
51	Итого, руб. ПМР		131 787,30

Заказчик: МУП "ЖЭУК г.Бендеры"

Исполнитель: ООО "Арт Строй"



Директор А.Н. Голубнюк



Директор Г.В. Николин

Нач. ПТО *А.Н. Голубнюк*
 Нач. ИО стр. *А.Н. Голубнюк*
 Нач. ИО стр. *А.Н. Голубнюк*

Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обоснование	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.	руб.	1 310,48
2		Итого :	руб.	1 310,48
3		Заработная плата в СМР 1984г.	руб.	187,47
4		Выслуга лет 8%	руб.	15,00
5		Дополнительные отпуска - 0,4%	руб.	5,24
6		Увеличение оплачиваемых отпусков на 9 дней	руб.	5,62
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	0,00
8		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	25,86
9		Прочие затраты в уровне цен 1991г (K=1,09)	руб.	28,00
10		Заработ. плата в ценах 1984г.		25,86
11		Отчисления на соц.страхование - 25%	*0,25	6,47
12		Заработная плата в текущих ценах	77,67	2511,00
13		Стоимость работ и услуг	руб. ПМР	0,00
14		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	2511,00

Составил:

Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих ценах.

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМП	
				ед.	всего
1	Оконные блоки по индивидуальному проекту со створками (металлопластиковые)	м2	19,04 ✓	1 194,60	22 745,18
2	Оконные блоки по индивидуальному проекту глухие (металлопластиковые)	м2	27,84 ✓	1 081,00	30 095,04
3	Распорник д.10 L=132мм	шт	456,00	3,80	1 732,80
4	Пена монтажная 0,875 VIP flex	шт	76,00	94,00	7 144,00
5	Отлив металлический	м2	12,34	328,00	4 047,52
6	Дверной блок металлопластиковый	м2	13,36 ✓	1 495,00	19 973,20
7	Грунтовка Aguastop (5л)	кг	22,40 ✓	14,69	329,06
8	Шпатлевка первичная IZO EKO 30 кг	кг	184,0	4,60	846,40
9	Шпатлевка вторич SATEN EKO 30 кг	кг	92,0	5,25	483,00
10	Клей плиточный	кг	97,0	4,80	465,60
11	Краска для внутренних работ белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	28,9	42,60	1 231,14
12	Краска фасадная F-90 белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	7,4	38,01	281,27
	Итого:				89 374,21
	ЗСР 3%				2 681,23
	Доставка материалов на объект 4%				3 574,97
	Итого с ЗСР и доставкой				95 630,41

Составил:



5932

Заказчик: МУП "ЖЭУК г.Бендеры"
 Исполнитель: ООО "АРТ СТРОЙ"
 Наименование объекта: г.Бендеры, ул. Ленина, 2

Акт выполненных работ № 354 от 12.11.2024 г.
 к договору № 05-03-8/156-24 от 10.07.24 г.

на определение стоимости работ по изготовлению и установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в подъездах с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов на проведение капитального ремонта жилого фонда за счет средств, полученных от населения за техническое обслуживание жилого фонда по МУП «ЖЭУК г.Бендеры» на 2024


Сметная стоимость в текущих ценах: 48 360,17 руб. ПМР

№ п./п.	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Прямые затраты	В том числе Осн. з/пл.	Экспл. Машин	Всего	В том числе Осн. з/пл.	Экспл. Машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Окна								
1	Е 46-123; Кэм.=0	Разборка заполнений оконных проемов	100 м2	0,2210	85,00	85,00	0,00	18,79	18,79	0,00
2	Е 10-72*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмаг=0,3	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) S до 2м2	м2 проема	6,500	1,28	0,74	0,00	8,32	4,81	0,00
3	Е 10-72*, Кэм.=0; Козп=0,8; Кмаг=0,3	Установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих S до 2м2	м2 проема	15,600	1,28	0,74	0,00	19,97	11,54	0,00
4	С 122-45 прим.	Стоимость оконных блоков по индивидуальному проекту со створками (металлопластиковые)	м2	6,500	16,90			109,85	0,00	0,00
5	С 122-473, прим.	Стоимость оконных блоков по индивидуальному проекту глухие (металлопластиковые)	м2	15,600	12,60			196,56	0,00	0,00
6	Е 12-280, прим.	Устройство отливов	100 м2	0,0550	193,00	45,80	0,41	10,62	2,52	0,02

[illegible]

26				
27		Всего прямые затраты с накладными и плановыми, руб.		476,60
28		в том числе:		
29		Накладные расходы, руб.		64,15
30		Плановые накопления, руб.		16,12
36		Итого СМР 1984г., руб.		476,60
37		Справочно:		
38		Заработная плата в СМР 1984г, руб.	73,99	
39		Отчисления на соцстрах - 25%, руб.	18,50	
40		СМР в уровне цен 1991 года (K=1,51), руб.	719,67	
41		Стоимость прочих затрат в уровне цен 1991 года (K=1,09), руб.	0,00	
42		Всего в уровне цен 1991г., руб.	719,67	
43		Стоимость строительного подряда в текущих ценах, руб. ПМР	77,67	7 183,31
44		Стоимость работ и услуг, руб. ПМР	/0,791*16,1	618,76
45		Фактическая стоимость материалов, руб. ПМР		34 551,10
46		Итого СМР, руб. ПМР		42 353,17
47		Стоимость прочих затрат, руб. ПМР (Приложение №2)		976,00
48		Итого СМР (с прочими затратами), руб. ПМР		43 329,17
50		Рентабельность 11,61%, руб. ПМР		5 031,00
51		Итого, руб. ПМР		48 360,17

Заказчик: МУП "ЖЭУК г.Бендеры"



Директор А.Н. Голубнюк

Рубежа и с

Исполнитель: ООО "Арт Строй"



Директор Г.В. Николин

Нач. ПТО Лилия Владимировна
 Нач. ПТО Александр Владимирович
 Нач. ПТО Александр Владимирович

Расчет прочих затрат

№ п/п.	Обоснование	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Справочно:		
1		Итого СМР 1984г.		
2		Итого :	руб.	476,60
3		Зарботная плата в СМР 1984г.	руб.	476,60
4		Выслуга лет 8%	руб.	73,99
5		Дополнительные отпуска - 0,4%	руб.	5,92
6		Увеличение оплачиваемых отпусков на 9 дней	руб.	1,91
7		Перевозка рабочих 2,5%	руб.	2,22
8		Итого прочие затраты в ценах 1984г.	руб.	0,00
9		Прочие затраты в уровне цен 1991г (K=1,09)	руб.	10,05
10		Зарбот. плата в ценах 1984г.	руб.	11,00
11		Отчисления на соц.страхование - 25%		10,05
12		Зарботная плата в текущих ценах	*0,25 руб.	2,51
13		Стоимость работ и услуг	77,67 руб. ПМР	976,00
14		Всего прочие затраты в текущих ценах	руб. ПМР	0,00
				976,00

Составил:



Ведомость
фактической стоимости материалов подрядчика в текущих ценах.

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	Коли- чество	Стоимость, руб ПМР	
				ед.	всего
1	Оконные блоки по индивидуальному проекту со створками (металлопластиковые)	м2	6,50	1 295,95	8 423,68
2	Оконные блоки по индивидуальному проекту глухие (металлопластиковые)	м2	15,60	1 151,00	17 955,60
3	Распорник д.10 L=132мм	шт	204,00	3,80	775,20
4	Пена монтажная 0,875 VIM flex	шт	19,00	94,00	1 786,00
5	Отлив металлический	м2	5,50	328,00	1 804,00
6	Грунтовка Aquastop (5л)	кг	9,60	14,69	141,02
7	Шпатлевка первичная IZO ЕКО 30 кг	кг	77,0	4,60	354,20
8	Шпатлевка вторич SATEN ЕКО 30 кг	кг	38,0	5,25	199,50
9	Клей плиточный	кг	43,0	4,80	206,40
10	Краска для внутренних работ белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	12,2	42,60	519,72
11	Краска фасадная F-90 белая, Dufa, Украина (14кг)	кг	3,3	38,01	125,43
	Итого:				32 290,75
	ЗСР 3%				968,72
	Доставка материалов на объект 4%				1 291,63
	Итого с ЗСР и доставкой				34 551,10

Составил:

