

5933

Унифицированная форма № КС-2

Инвестор	Форма по ОКУД	Код	0322005
		по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик)	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
		МУП "ЖЭУК г.Бендеры"	
Подрядчик (Субподрядчик)	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
		ООО "Евродизайн"	
Стройка	наименование, адрес	Работы по изготовлению и установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в местах общего пользования с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов	
Объект	наименование, адрес	Работы по изготовлению и установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в местах общего пользования с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов ул.Кирова 34, подъезд №1	
Договор подряда (контракт)		Вид деятельности по ОКДП	
		номер	№ 05-03-8/126-24
		дата	22.05.2024
		Вид операции	
Номер документа		Дата составления	Отчетный период
№ 5		11.11.2024	с по

## АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание: ГЭСН-2022 ПМР, ГЭСНпр ПМР, ГЭСНр-2022 ПМР

Номер по порядку	позиц ии по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица изм	Норма ресурса на единицу измерения	Выполнено работ		
						Кол-во	цена за единицу, руб в т ч з/п	стоимость, руб в т ч з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Замена окон и дверей</b>								
1	1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок Козфф-ты к нормам	46-04-012-02	100 м2		0,25131	7 501	1 885
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1		Затраты труда	1	ч-час	151,5400	38,0835	45,55	1 735
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	7,7400	1,9451	77,17	150
2	2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых Козфф-ты к нормам	10-01-034-04	100 м2		0,23237	102 173	23 742
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	159,2100	36,9956	45,55	1 685
<b>Материалы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Электроэнергия	01.7.03.04-0001	кВт-ч	17,8000	4,1362	1,52	6
2.		Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000	01.7.14.01-0002	шт.	57,0000	13,2451	99,00	1 311

		мл						
3.		Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	01.7.15.07-0005	10 шт.	47,6000	11,0608	12,90	143
4.		Блоки оконные пластиковые	11.3.02.02	м2	100,0000	23,2370	879,77	20 443
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	0,6600	0,1534	77,17	12
2.		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	3,2800	0,7622	186,98	143
3	3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 Козфф-ты к нормам	10-01-034-01	100 м2		0,01894	103 537	1 961
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	167,3700	3,1700	45,55	144
<b>Материалы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Электроэнергия	01.7.03.04-0001	кВт-ч	11,4400	0,2167	1,52	
2.		Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	01.7.14.01-0002	шт.	69,0000	1,3069	99,00	129
3.		Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	01.7.15.07-0005	10 шт.	30,6000	0,5796	12,90	7
4.		Блоки оконные пластиковые	11.3.02.02	м2	100,0000	1,8940	879,77	1 666
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	1,7600	0,0333	77,17	3
2.		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	3,2800	0,0621	186,98	12
4	4	Установка наружных отливов Козфф-ты к нормам	12-01-008-02прим	100 м2		0,02518	33 042	832
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	4,9000	0,1234	45,55	6
<b>Материалы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Водоотлив оконный 200мм	08.1.02.03-0021-3	м2		2,1200	328,00	695
2.		Водоотлив оконный 150мм	08.1.02.03-0021-4	м2		0,3980	328,00	131
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	0,0100	0,0003	186,98	
<b>Итого по разделу 1:</b>								
		Сумма по разделу		Р				28 420
<b>Всего по разделу 1:</b>								
28 420								
<b>2.Откосы внутренние</b>								
5	5	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных откосов плоских Козфф-ты к нормам	61-01-001-11	100 м2		0,0862	8 399	724
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	87,0000	7,4994	45,55	342
<b>Материалы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1		Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	14.4.01.02	кг	5,0000	0,4310	24,30	10
2.		Смеси сухие штукатурные гипсовые	04.3.02.05-0008	кг	1 000,0000	86,2000	3,03	261
3.		Смеси сухие шпательочные	04.3.02.05-	кг	235,0000	20,2570	5,04	102

		гипсовые, финишные	1002					
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	91.06.05-011	маш-ч	0,0200	0,0017		
2.		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	0,3000	0,0259	77,17	2
3.		Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	91.07.08-024	маш-ч	1,0200	0,0879	69,13	6
6	6	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (внутренних откосов) Кэфф-ты к нормам	15-04-007-01	100 м2		0,0862	3 515	303
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	43,5600	3,7549	45,55	171
<b>Материалы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	01.7.17.11-0011	м2	0,8400	0,0724	82,30	6
2.		Краска водозмульсионная для внутренних работ	14.3.02.01-1	кг	30,0000	2,5860	35,08	91
3.		Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	14.4.01.02	кг	5,0000	0,4310	24,30	10
4.		Смеси сухие шпатлевочные гипсовые, финишные	04.3.02.05-1002	кг	51,0000	4,3962	5,04	22
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	91.06.06-046	маш-ч	0,0200	0,0017	75,63	
2.		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	0,1500	0,0129	186,98	2
<b>Итого по разделу 2:</b>								
		Сумма по разделу		р.				1 027
<b>Всего по разделу 2:</b>								
1 027								
<b>3.Откосы наружные</b>								
7	7	Сплошное выравнивание наружных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных откосов плоских Кэфф-ты к нормам	15-02-019-05	100 м2		0,0336	9 196	309
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	83,6700	2,8113	45,55	128
<b>Материалы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1		Смеси на цементной основе	04.3.02.09	т	1,2300	0,0413	4 200,00	174
2.		Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	14.4.01.02	кг	5,0000	0,1680	24,30	4
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	91.06.05-011	маш-ч	0,0200	0,0007		
2.		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	0,3000	0,0101	77,17	1
3.		Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	91.07.08-024	маш-ч	1,0200	0,0343	69,13	2
8	8	Окраска фасадов (наружных оконных и дверных откосов) акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности	15-04-019-07	100 м2		0,0336	2 113	71

Козфф-ты к нормам							
Трудозатраты							
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Затраты труда	1	ч-час	13,9900	0,4701	45,55	21
Материалы							
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Краска водоэмульсионная для наружных работ	14.3.02.01-2	кг	46,0000	1,5456	30,36	47
2.	Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	14.4.01.02	кг	3,5000	0,1176	24,30	3
Машины и механизмы							
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	0,0600	0,0020	186,98	
<b>Итого по разделу 3:</b>							
	Сумма по разделу		р.				380
<b>Всего по разделу 3:</b>							380
<b>4.Разные работы</b>							
9	9	Мусор строительный с погрузкой вручную : погрузка	70-01-047-1	т		1,9680	98
Козфф-ты к нормам							
Трудозатраты							
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Затраты труда	1	ч-час	0,5777	1,1369	45,55	52
Машины и механизмы							
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Автомобиль-самосвал	400051	маш.-ч	0,2900	0,5707	245,03	140
10	10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 12 км	70-02-052-03-12	т		1,9680	28
Козфф-ты к нормам							
Машины и механизмы							
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т	400052	маш.-ч	1,1410	2,2455	24,50	55
<b>Итого по разделу 4:</b>							
	Сумма по разделу		р.				247
<b>Всего по разделу 4:</b>							247
<b>ИТОГО ПО АКТУ:</b>							
	Сумма по смете		р.				30 074
	В т.ч. зарплата		1				4 284
	В т.ч. материалы		1				25 263
	В т.ч. механизмы		1				527
	В т.ч.оплата труда машинистов		1				282
	ЕСН (от ФОТ)		25 %				1 071
	Резерв отпусков (от ФОТ)		11,36 %				487
	ЗСР		2 %				505
	ИТОГО 1						32 137
	Накладные расходы		20 %				6 427
	ИТОГО 2						38 564
	Сметная прибыль		15 %				5 785
	ИТОГО 3						44 349

Всего	р.	44 349
-------	----	--------

ВСЕГО ПО АКТУ: 44 349 

Сдал: ООО «Евродизайн» Д-р Михайлов Р.И.  
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял: МУП «ЖЭК г.Бендеры» Д-р Голубнюк А.Н.  
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

*Всего (Сумма 44 349)  
 Наим. по стр. конт. Служба Служба Служба Служба Служба  
 Наим ПТО Служба 78 Религиозный 44*

Работы по изготовлению и установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в местах общего пользования с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов

(наименование стройки)

Договор № 05-03-8/126-24 от 22.05.2024

Подрядчик ООО "Евродизайн"

Заказчик МУП "ЖЭУК г.Бендеры"

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
к Акту выполненных работ № 5  
на Работы по изготовлению и установке  
металлопластиковых оконных и дверных блоков в  
местах общего пользования с наружной/внутренней  
заделкой и покраской откосов  
по объекту: ул.Кирова 34, подъезд №1**  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

<без группы>

Трудозатраты:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	1	Затраты труда	ч-час	94,0451	45,55	4 284
<b>Итого по трудозатратам:</b>				<b>94,0451</b>		<b>4 284</b>

Материалы:


№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	кг	1,1476	24,30	28
2.	04.3.02.05-1002	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые, финишные	кг	24,6532	5,04	124
3.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,0724	82,30	6
4.	14.3.02.01-1	Краска вододispersионная для внутренних работ	кг	2,5860	35,08	91
5.	14.3.02.01-2	Краска вододispersионная для наружных работ	кг	1,5456	30,36	47
6.	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт.	14,5519	99,00	1 441
7.	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт.	11,6404	12,90	150
8.	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,0413	4 200,00	174
9.	04.3.02.05-0008	Смеси сухие штукатурные гипсовые	кг	86,2000	3,03	261
10.	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,3529	1,52	7
11.	11.3.02.02	Блоки оконные пластиковые	м2	25,1310	879,77	22 109
12.	08.1.02.03-0021-3	Водоотлив оконный 200мм	м2	2,1200	328,00	695
13.	08.1.02.03-0021-4	Водоотлив оконный 150мм	м2	0,3980	328,00	131
<b>Итого по материалам:</b>						<b>25 263</b>

Машины и механизмы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в т.ч. з/п	Стоимость в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7
1.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш-ч	2,1678	77,17 68,60	167 149
2.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,8395	186,98 77,24	157 65
3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш-ч	0,0017	75,63 68,60	0 0
4.	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш-ч	0,0024	0,00 0,00	0 0
5.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш-ч	0,1222	69,13 68,60	8 8
6.	400051	Автомобиль-самосвал	маш.-ч	0,5707	245,03 77,24	140 44
7.	400052	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	2,2455	24,50 7,72	55 17

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в т.ч. з/п	Стоимость в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7
		Итого по машинам и механизмам:				528 282

Составил \_\_\_\_\_



5933

Инвестор	_____	Форма по ОКПО	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	организация, адрес, телефон, факс МУП "ЖЭУК г.Бендеры"	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	организация, адрес, телефон, факс ООО "Евродизайн"	по ОКПО	
Стройка	Работы по изготовлению и установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в местах общего пользования с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов		
Объект	наименование, адрес Работы по изготовлению и установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в местах общего пользования с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов ул.Тираспольская № 10 Б		
	Вид деятельности по ОКДП	номер	№ 05-03-8/126-24
	Договор подряда (контракт)	дата	22.05.2024
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
№ 13	11.11.2024	с	по

### АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание: ГЭСНпр ПМР, ГЭСНр-2022 ПМР, ГЭСН-2022 ПМР

Номер по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица изм.	Норма ресурса на единицу измерения	Выполнено работ		
						Кол-во	цена за единицу, руб в т.ч. з/п	стоимость, руб. в т.ч. з/п
1		1.Замена окон и дверей						
1	1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок Козфф-ты к нормам	46-04-012-02	100 м2		0,01817	7 485	136
Трудозатраты								

Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1. Затраты труда	1	ч-час	151,5400	2,7535	45,55	125
Машины и механизмы						

Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1. Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	7,7400	0,1406	77,17	11
2. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: поворотных (откидных, поворотноткидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых Козфф-ты к нормам	10-01-034-03	100 м2		0,01817	107 925	1 961
Трудозатраты						

Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1. Затраты труда	1	ч-час	214,0900	3,8900	45,55	177
Материалы						

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Электроэнергия	01.7.03.04-0001	кВт-ч	26,7020	0,4852	1,52	1
2.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	01.7.14.01-0002	шт.	85,5000	1,5535	99,00	154
3.	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	01.7.15.07-0005	10 шт.	71,4000	1,2973	12,90	17
4.	Блоки оконные пластиковые	11.3.02.02	м2	100,0000	1,8170	879,77	1 599
<b>Машины и механизмы</b>							

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	1,7600	0,0320	77,17	2
2.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	3,2800	0,0596	186,98	11
3	3 Установка наружных отливов Козфф-ты к нормам	12-01-008-02прим	100 м2		0,0025	33 200	83
<b>Трудозатраты</b>							

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Затраты труда	1	ч-час	4,9000	0,0123	45,55	1
<b>Материалы</b>							

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Водоотлив оконный 200мм	08.1.02.03-0021-3	м2	100,0000	0,2500	328,00	82
<b>Машины и механизмы</b>							

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость	
1.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	0,0100	0,0000	186,98		
<b>Итого по разделу 1:</b>								
	Сумма по разделу		р.				2 180	
<b>Всего по разделу 1:</b>								
<b>2.Откосы внутренние</b>								
4	4	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных откосов плоских Козфф-ты к нормам	61-01-001-11	100 м2		0,0108	8 426	91
<b>Трудозатраты</b>								

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Затраты труда	1	ч-час	87,0000	0,9396	45,55	43
<b>Материалы</b>							

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	14.4.01.02	кг	5,0000	0,0540	24,30	1
2.	Смеси сухие штукатурные гипсовые	04.3.02.05-0008	кг	1 000,0000	10,8000	3,03	33
3.	Смеси сухие шпательочные гипсовые, финишные	04.3.02.05-1002	кг	235,0000	2,5380	5,04	13
<b>Машины и механизмы</b>							

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3,	91.06.05-011	маш-ч	0,0200	0,0002		

		грузоподъемность 5 т						
	2.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06- 048	маш-ч	0,3000	0,0032	77,17	
	3.	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	91.07.08- 024	маш-ч	1,0200	0,0110	69,13	1
5	5	Окраска водно- дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (внутренних откосов) Кoeff-ты к нормам	15-04-007-01	100 м2		0,0108	3 426	37
<b>Трудозатраты</b>								

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Затраты труда	1	ч-час	43,5600	0,4704	45,55	21
<b>Материалы</b>							

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	01.7.17.11- 0011	м2	0,8400	0,0091	82,30	1
2.	Краска водоэмульсионная для внутренних работ	14.3.02.01-1	кг	30,0000	0,3240	35,08	11
3.	Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	14.4.01.02	кг	5,0000	0,0540	24,30	1
4.	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые, финишные	04.3.02.05- 1002	кг	51,0000	0,5508	5,04	3
<b>Машины и механизмы</b>							

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	91.06.06- 046	маш-ч	0,0200	0,0002	75,63	
2.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02- 001	маш-ч	0,1500	0,0016	186,98	
<b>Итого по разделу 2:</b>							
	Сумма по разделу		р.				128
<b>Всего по разделу 2:</b>							128

<b>3.Откосы наружные</b>								
6	6	Сплошное выравнивание наружных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных откосов плоских Кoeff-ты к нормам	15-02-019-05	100 м2		0,0082	9 146	75
<b>Трудозатраты</b>								

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Затраты труда	1	ч-час	83,6700	0,6861	45,55	31
<b>Материалы</b>							

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Смеси на цементной основе	04.3.02.09	т	1,2300	0,0101	4 200,00	42
2.	Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	14.4.01.02	кг	5,0000	0,0410	24,30	1
<b>Машины и механизмы</b>							

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	91.06.05- 011	маш-ч	0,0200	0,0002		
2.	Подъемники одномачтовые,	91.06.06- 048	маш-ч	0,3000	0,0025	77,17	

		грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м						
	3.	Растворосмесители передвижные. объем барабана 65 л	91.07.08-024	маш-ч	1,0200	0,0084	69,13	1
7	7	Окраска фасадов (наружных оконных и дверных откосов) акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности Кoeff-ты к нормам	15-04-019-07	100 м2		0,0082	2 073	17
<b>Трудозатраты</b>								

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Затраты труда	1	ч-час	13,9900	0,1147	45,55	5
<b>Материалы</b>							

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Краска вододисперсионная для наружных работ	14.3.02.01-2	кг	46,0000	0,3772	30,36	11
2.	Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	14.4.01.02	кг	3,5000	0,0287	24,30	1
<b>Машины и механизмы</b>							

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	0,0600	0,0005	186,98	
<b>Итого по разделу 3:</b>							
	Сумма по разделу		р.				92
<b>Всего по разделу 3:</b>							
<b>4. Разные работы</b>							

8	8	Мусор строительный с погрузкой вручную : погрузка Кoeff-ты к нормам	70-01-047-1	т		0,1410	99	14
<b>Трудозатраты</b>								

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Затраты труда	1	ч-час	0,5777	0,0815	45,55	4
<b>Машины и механизмы</b>							

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость	
1.	Автомобиль-самосвал	400051	маш.-ч	0,2900	0,0409	245,03	10	
9	9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 12 км Кoeff-ты к нормам	70-02-052-03-12	т		0,1410	28	4
<b>Машины и механизмы</b>								

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т	400052	маш.-ч	1,1410	0,1609	24,50	4
<b>Итого по разделу 4:</b>							
	Сумма по разделу		р.				18
<b>Всего по разделу 4:</b>							
<b>ИТОГО ПО АКТУ:</b>							
	Сумма по смете		р.				2 418
	В т.ч. зарплата		1				407
	В т.ч. материалы		1				1 970
	В т.ч. механизмы		1				41
	В т.ч. оплата труда машинистов		1				23

ЕСН (от ФОТ)	25 %		102
Резерв отпусков (от ФОТ)	11,36 %		46
ЗСР	2 %		39
ИТОГО 1			2 605
Накладные расходы	20 %		521
ИТОГО 2			3 126
Сметная прибыль	15 %		469
ИТОГО 3			3 595
Всего	р.		3 595

ВСЕГО ПО АКТУ: 3 595

Сдал: ООО «Евродизайн» Д-р Михайлов Р.И.  
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял: МУП «ЖЭУК г. Бендеры» Д-р Голубнюк А.Н.  
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

*Васильев Р.И. Курманов И.В.  
 Зинев. МО стр. КОНИТ. Бульвар Боровацкая Е.С.  
 Хар. ПТО Симо 77 Рогизный В.В.*

Работы по изготовлению и установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в местах общего пользования с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов  
(наименование стройки)

Договор № 05-03-8/126-24 от 22.05.2024

Подрядчик ООО "Евродизайн"

Заказчик МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
к Акту выполненных работ № 13  
на Работы по изготовлению и установке  
металлопластиковых оконных и дверных блоков в  
местах общего пользования с наружной/внутренней  
заделкой и покраской откосов  
по объекту: ул. Тираспольская № 10 Б**  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

<без группы>

Трудозатраты::

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	1	Затраты труда	ч-час	8,9481	45,55	408
		<b>Итого по трудозатратам:</b>		<b>8,9481</b>		<b>408</b>

Материалы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	кг	0,1777	24,30	4
2.	04.3.02.05-1002	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые, финишные	кг	3,0888	5,04	16
3.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,0091	82,30	1
4.	14.3.02.01-1	Краска водоземлюсионная для внутренних работ	кг	0,3240	35,08	11
5.	14.3.02.01-2	Краска водоземлюсионная для наружных работ	кг	0,3772	30,36	11
6.	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт.	1,5535	99,00	154
7.	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт.	1,2973	12,90	17
8.	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,0101	4 200,00	42
9.	04.3.02.05-0008	Смеси сухие штукатурные гипсовые	кг	10,8000	3,03	33
10.	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,4852	1,52	1
11.	11.3.02.02	Блоки оконные пластиковые	м2	1,8170	879,77	1 599
12.	08.1.02.03-0021-3	Водоотлив оконный 200мм	м2	0,2500	328,00	82
		<b>Итого по материалам:</b>				<b>1 970</b>

Машины и механизмы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в т.ч. з/п	Стоимость в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7
1.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш-ч	0,1783	77,17 68,60	14 12
2.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,0617	186,98 77,24	12 5
3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш-ч	0,0002	75,63 68,60	0 0
4.	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш-ч	0,0004	0,00 0,00	0 0
5.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш-ч	0,0194	69,13 68,60	1 1
6.	400051	Автомобиль-самосвал	маш-ч	0,0409	245,03 77,24	10 3
7.	400052	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т	маш-ч	0,1609	24,50 7,72	4 1

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в т.ч. з/п	Стоимость в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7
		Итого по машинам и механизмам:				<u>41</u> 23

Составил \_\_\_\_\_



5933

Инвестор	_____	Форма по ОКУД	Код
	_____	по ОКПО	0322005
Заказчик (Генподрядчик)	_____	по ОКПО	
	МУП "ЖЭУК г.Бендеры"	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	_____	по ОКПО	
	ООО "Евродизайн"	по ОКПО	
Стройка	_____		
	Работы по изготовлению и установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в местах общего пользования с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов		
Объект	_____		
	Работы по изготовлению и установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в местах общего пользования с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов ул.Ленинградская № 14 под.№1,2,3,4,крыша		
		Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	_____	номер	№05-03-8/126-24
		дата	22.05.2024
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
№ 14	11.11.2024

Отчетный период	
с	по

### АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание: ГЭСН-2022 ПМР, ГЭСНпр ПМР, ГЭСНр-2022 ПМР

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица изм.	Норма ресурса на единицу измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете					Кол-во	цена за единицу, руб. в т.ч. з/п	стоимость, руб. в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Замена окон и дверей</b>								
1	1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок Кoeff-ты к нормам	46-04-012-02	100 м2		0,04719	7 502	354
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	151,5400	7,1512	45,55	326
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	7,7400	0,3653	77,17	28
2	2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых Кoeff-ты к нормам	10-01-034-03	100 м2		0,04719	107 883	5 091
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	214,0900	10,1029	45,55	460
<b>Материалы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Электроэнергия	01.7.03.04-0001	кВт-ч	26,7020	1,2601	1,52	2
2.		Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	01.7.14.01-0002	шт.	85,5000	4,0347	99,00	399

3.	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	01.7.15.07-0005	10 шт.	71,4000	3,3694	12,90	43
4.	Блоки оконные пластиковые	11.3.02.02	м2	100,0000	4,7190	879,77	4 152
<b>Машины и механизмы</b>							
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	1,7600	0,0831	77,17	6
2.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	3,2800	0,1548	186,98	29
3	3 Разборка деревянных заполнений проемов: дверных Козф-ты к нормам	46-04-012-03	100 м2		0,05399	4 742	256
<b>Трудозатраты</b>							
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.	Затраты труда	1	ч-час	91,1500	4,9212	45,55	224
<b>Машины и механизмы</b>							
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	7,7400	0,4179	77,17	32
4	4 Установка блоков из пвх в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козф-ты к нормам	10-01-047-01	100 м2		0,05399	124 949	6 746
<b>Трудозатраты</b>							
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.	Затраты труда	1	ч-час	199,0100	10,7445	45,55	489
<b>Материалы</b>							
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.	Электрэнергия	01.7.03.04-0001	кВт-ч	24,3900	1,3168	1,52	2
2.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	01.7.14.01-0002	шт.	92,6300	5,0011	99,00	495
3.	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	01.7.15.07-0005	10 шт.	65,2000	3,5201	12,90	45
4.	Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей	11.3.01.02	м2	100,0000	5,3990	1 051,56	5 677
<b>Машины и механизмы</b>							
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	1,0500	0,0567	77,17	4
2.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	3,2800	0,1771	186,98	33
5	5 Установка наружных отливов Козф-ты к нормам	12-01-008-02прим	100 м2		0,003685	33 107	122
<b>Трудозатраты</b>							
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.	Затраты труда	1	ч-час	4,9000	0,0181	45,55	1
<b>Материалы</b>							
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.	Водоотлив оконный 110мм	08.1.02.03-0021-3	м2	100,0000	0,3685	328,00	121
<b>Машины и механизмы</b>							
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	0,0100	0,0000	186,98	
<b>Итого по разделу 1:</b>							
	Сумма по разделу		р.				12 569
<b>Всего по разделу 1:</b>							12 569
<b>2.Откосы внутренние</b>							
6	6 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных откосов плоских Козф-ты к нормам	61-01-001-11	100 м2		0,0724	8 398	608
<b>Трудозатраты</b>							
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>

1.	Затраты труда	1	ч-час	87,0000	6,2988	45,55	287
<b>Материалы</b>							
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.	Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	14.4.01.02	кг	5,0000	0,3620	24,30	9
2.	Смеси сухие штукатурные гипсовые	04.3.02.05-0008	кг	1 000,0000	72,4000	3,03	219
3.	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые, финишные	04.3.02.05-1002	кг	235,0000	17,0140	5,04	86
<b>Машины и механизмы</b>							
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	91.06.05-011	маш-ч	0,0200	0,0014		
2.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	0,3000	0,0217	77,17	2
3.	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	91.07.08-024	маш-ч	1,0200	0,0738	69,13	5
7	7	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (внутренних откосов) Козфф-ты к нормам	15-04-007-01	100 м2	0,0724	3 522	255
<b>Трудозатраты</b>							
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.	Затраты труда	1	ч-час	43,5600	3,1537	45,55	144
<b>Материалы</b>							
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	01.7.17.11-0011	м2	0,8400	0,0608	82,30	5
2.	Краска вододисперсионная для внутренних работ	14.3.02.01-1	кг	30,0000	2,1720	35,08	76
3.	Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	14.4.01.02	кг	5,0000	0,3620	24,30	9
4.	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые, финишные	04.3.02.05-1002	кг	51,0000	3,6924	5,04	19
<b>Машины и механизмы</b>							
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	91.06.06-046	маш-ч	0,0200	0,0014	75,63	
2.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	0,1500	0,0109	186,98	2
<b>Итого по разделу 2:</b>							
	Сумма по разделу		р.				863
<b>Всего по разделу 2:</b>							863
<b>3.Откосы наружные</b>							
8	8	Сплошное выравнивание наружных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных откосов плоских Козфф-ты к нормам	15-02-019-05	100 м2	0,0304	9 211	280
<b>Трудозатраты</b>							
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.	Затраты труда	1	ч-час	83,6700	2,5436	45,55	116
<b>Материалы</b>							
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.	Смеси на цементной основе	04.3.02.09	т	1,2300	0,0374	4 200,00	157
2.	Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	14.4.01.02	кг	5,0000	0,1520	24,30	4
<b>Машины и механизмы</b>							
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	91.06.05-011	маш-ч	0,0200	0,0006		
2.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	0,3000	0,0091	77,17	1
3.	Растворосмесители	91.07.08-024	маш-ч	1,0200	0,0310	69,13	2

9	9	передвижные, объем барабана 65 л Окраска фасадов (наружных оконных и дверных откосов) акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности Козэф-ты к нормам	15-04-019-07	100 м2		0,0304	2 105	64
<b>Трудозатраты</b>								
<b>Наименование</b>								
<b>Код</b>								
<b>Ед. изм</b>								
<b>Норма</b>								
<b>Кол-во</b>								
<b>Цена</b>								
<b>Стоимость</b>								
1.		Затраты труда	1	ч-час	13.9900	0,4253	45,55	19
<b>Материалы</b>								
<b>Наименование</b>								
<b>Код</b>								
<b>Ед. изм</b>								
<b>Норма</b>								
<b>Кол-во</b>								
<b>Цена</b>								
<b>Стоимость</b>								
1.		Краска вододисперсионная для наружных работ	14.3.02.01-2	кг	46,0000	1,3984	30,36	42
2.		Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	14.4.01.02	кг	3,5000	0,1064	24,30	3
<b>Машины и механизмы</b>								
<b>Наименование</b>								
<b>Код</b>								
<b>Ед. изм</b>								
<b>Норма</b>								
<b>Кол-во</b>								
<b>Цена</b>								
<b>Стоимость</b>								
1.		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	0,0600	0,0018	186,98	
<b>Итого по разделу 3:</b>								
		Сумма по разделу		р.				344
<b>Всего по разделу 3:</b>								
344								
<b>4. Разные работы</b>								
10	10	Мусор строительный с погрузкой вручную : погрузка Козэф-ты к нормам	70-01-047-1	т		0,7890	98	77
<b>Трудозатраты</b>								
<b>Наименование</b>								
<b>Код</b>								
<b>Ед. изм</b>								
<b>Норма</b>								
<b>Кол-во</b>								
<b>Цена</b>								
<b>Стоимость</b>								
1.		Затраты труда	1	ч-час	0,5777	0,4558	45,55	21
<b>Машины и механизмы</b>								
<b>Наименование</b>								
<b>Код</b>								
<b>Ед. изм</b>								
<b>Норма</b>								
<b>Кол-во</b>								
<b>Цена</b>								
<b>Стоимость</b>								
11	11	Автомобиль-самосвал Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 12 км Козэф-ты к нормам	400051 70-02-052-03-12	маш.-ч т	0,2900	0,2288	245,03	56 22
<b>Машины и механизмы</b>								
<b>Наименование</b>								
<b>Код</b>								
<b>Ед. изм</b>								
<b>Норма</b>								
<b>Кол-во</b>								
<b>Цена</b>								
<b>Стоимость</b>								
1.		Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т	400052	маш.-ч	1,1410	0,9002	24,50	22
<b>Итого по разделу 4:</b>								
		Сумма по разделу		р.				99
<b>Всего по разделу 4:</b>								
99								
<b>ИТОГО ПО АКТУ:</b>								
		Сумма по смете		р.				13 875
		В т.ч. зарплата		1				2 087
		В т.ч. материалы		1				11 566
		В т.ч. механизмы		1				222
		В т.ч. оплата труда машинистов		1				126
		ЕСН (от ФОТ)		25 %				522
		Резерв отпусков (от ФОТ)		11,36 %				237
		ЗСР		2 %				231
		<b>ИТОГО 1</b>						<b>14 865</b>
		Накладные расходы		20 %				2 973
		<b>ИТОГО 2</b>						<b>17 838</b>
		Сметная прибыль		15 %				2 676
		<b>ИТОГО 3</b>						<b>20 514</b>

Всего	р.	20 514
-------	----	--------

ВСЕГО ПО АКТУ: 20 514

*Q*

Сдал: ООО «Евродизайн» Д-р Михайлов Р.И.  
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.



Принял: МУП «ЖЭУК г.Бендеры» Д-р Голубнюк А.Н.  
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.



*Нач. кот. упр. Курченко И.И.*

*Нач. ПТО Лосев А.А. Рогизный Ф.В.  
 член. КО стр. КОИИТ. Елена Бобровицкая Е.И.*

# Работы по изготовлению и установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в местах общего пользования с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов

(наименование стройки)

Договор № 05-03-8/126-24 от 22.05.2024

Подрядчик ООО "Евродизайн"

Заказчик МУП "ЖЭУК г.Бендеры"

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ к Акту выполненных работ № 14 на Работы по изготовлению и установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в местах общего пользования с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов по объекту: ул. Ленинградская № 14 под. №1,2,3,4, крыша (наименование работ и затрат, наименование объекта)

<без группы>

Трудозатраты:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	1	Затраты труда	ч-час	45,8151	45,55	2 087
		<b>Итого по трудозатратам:</b>		<b>45,8151</b>		<b>2 087</b>


Материалы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	кг	0,9824	24,30	24
2.	04.3.02.05-1002	Смеси сухие шпательочные гипсовые, финишные	кг	20,7064	5,04	104
3.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,0608	82,30	5
4.	14.3.02.01-1	Краска вододисперсионная для внутренних работ	кг	2,1720	35,08	76
5.	14.3.02.01-2	Краска вододисперсионная для наружных работ	кг	1,3984	30,36	42
6.	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт.	9,0358	99,00	895
7.	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт.	6,8895	12,90	89
8.	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,0374	4 200,00	157
9.	04.3.02.05-0008	Смеси сухие штукатурные гипсовые	кг	72,4000	3,03	219
10.	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,5769	1,52	4
11.	11.3.02.02	Блоки оконные пластиковые	м2	4,7190	879,77	4 152
12.	11.3.01.02	Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей	м2	5,3990	1 051,56	5 677
13.	08.1.02.03-0021-3	Водоотлив оконный 110мм	м2	0,3685	328,00	121
		<b>Итого по материалам:</b>				<b>11 566</b>

Машины и механизмы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в т.ч. з/п	Стоимость в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7
1.	91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш-ч	0,9537	77,17 68,60	74 65
2.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,3446	186,98 77,24	64 27
3.	91.06.06-046	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш-ч	0,0014	75,63 68,60	0 0
4.	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш-ч	0,0021	0,00 0,00	0 0
5.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш-ч	0,1049	69,13 68,60	7 7
6.	400051	Автомобиль-самосвал	маш.-ч	0,2288	245,03 77,24	56 18
7.	400052	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,9002	24,50 7,72	22 7
		<b>Итого по машинам и механизмам:</b>				<b>224</b>

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в т.ч. з/п	Стоимость в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7
						126

Составил \_\_\_\_\_ 

5933

Инвестор	_____	Форма по ОКПО	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	организация, адрес, телефон, факс МУП "ЖЭУК г.Бендеры"	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	организация, адрес, телефон, факс ООО "Евродизайн"	по ОКПО	
Стройка	Работы по изготовлению и установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в местах общего пользования с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов		
Объект	наименование, адрес Работы по изготовлению и установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в местах общего пользования с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов ул.Киевская №6 под.№1,2,3		
	Договор подряда (контракт)	Вид деятельности по ОКДП	
		номер	№ 05-03-8/126-24
		дата	22.05.2024
		Вид операции	
	Номер документа	Дата составления	Отчетный период
	№ 16	11.11.2024	с по

## АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание: ГЭСН-2022 ПМР, ГЭСНпр ПМР, ГЭСНр-2022 ПМР

Номер по порядку	позиц ии по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица изм.	Норма ресурса на единицу измерения	Выполнено работ		
						Кол-во	цена за единицу руб втч з/п	стоимость, руб втч з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Замена окон и дверей</b>								
1	1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок Кoeff-ты к нормам	46-04-012-02	100 м2		0,3155	7 499	2 366
<b>Трудозатраты</b>								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Затраты труда	1	ч-час	151,5400	47,8109	45,55	2 178
<b>Машины и механизмы</b>								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	7,7400	2,4420	77,17	188
2	2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых Кoeff-ты к нормам	10-01-034-04	100 м2		0,14104	102 184	14 412
<b>Трудозатраты</b>								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Затраты труда	1	ч-час	159,2100	22,4550	45,55	1 023
<b>Материалы</b>								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Электроэнергия	01.7.03.04-0001	кВт-ч	17,8000	2,5105	1,52	4
2.		Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	01.7.14.01-0002	шт.	57,0000	8,0393	99,00	796
3		Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм,	01.7.15.07-0005	10 шт.	47,6000	6,7135	12,90	87

		длина 130 (132, 152) мм						
4.		Блоки оконные пластиковые	11.3.02.02	м2	100,0000	14,1040	879,77	12 408
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	0,6600	0,0931	77,17	7
2.		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	3,2800	0,4626	186,98	86
3	3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 Кэфф-ты к нормам	10-01-034-02	100 м2		0,14245	100 084	14 257
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	134,7300	19,1923	45,55	874
<b>Материалы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Электроэнергия	01.7.03.04-0001	кВт-ч	11,2200	1,5983	1,52	2
2.		Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	01.7.14.01-0002	шт.	49,5000	7,0513	99,00	698
3.		Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	01.7.15.07-0005	10 шт.	30,0000	4,2735	12,90	55
4.		Блоки оконные пластиковые	11.3.02.02	м2	100,0000	14,2450	879,77	12 532
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	0,6600	0,0940	77,17	7
2.		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	3,2800	0,4672	186,98	87
4	4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 Кэфф-ты к нормам	10-01-034-01	100 м2		0,03201	103 593	3 316
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	167,3700	5,3575	45,55	244
<b>Материалы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Электроэнергия	01.7.03.04-0001	кВт-ч	11,4400	0,3662	1,52	1
2.		Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	01.7.14.01-0002	шт.	69,0000	2,2087	99,00	219
3.		Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	01.7.15.07-0005	10 шт.	30,6000	0,9795	12,90	13
4.		Блоки оконные пластиковые	11.3.02.02	м2	100,0000	3,2010	879,77	2 816
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	1,7600	0,0563	77,17	4
2.		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	3,2800	0,1050	186,98	20
5	5	Установка наружных отливов Кэфф-ты к нормам	12-01-008-02прим	100 м2		0,0330	33 000	1 089
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	4,9000	0,1617	45,55	7
<b>Материалы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Водоотлив оконный 200мм	08.1.02.03-0021-1	м2		2,2500	328,00	738
2.		Водоотлив оконный 280мм	08.1.02.03-0021-2	м2		1,0500	328,00	344
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	0,0100	0,0003	186,98	
<b>Итого по разделу 1:</b>								
		Сумма по разделу		Р				35 440
<b>Всего по разделу 1:</b>								
<b>2.Откосы внутренние</b>								

6	6	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных откосов плоских Кoeff-ты к нормам	61-01-001-11	100 м2		0,1598	8 392	1 341
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	87,0000	13,9026	45,55	633
<b>Материалы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	14.4.01.02	кг	5,0000	0,7990	24,30	19
2.		Смеси сухие штукатурные гипсовые	04.3.02.05-0008	кг	1 000,0000	159,8000	3,03	484
3.		Смеси сухие шпатлевочные гипсовые, финишные	04.3.02.05-1002	кг	235,0000	37,5530	5,04	189
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	91.06.05-011	маш-ч	0,0200	0,0032		
2.		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	0,3000	0,0479	77,17	4
3.		Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	91.07.08-024	маш-ч	1,0200	0,1630	69,13	11
7	7	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (внутренних откосов) Кoeff-ты к нормам	15-04-007-01	100 м2		0,1598	3 517	562
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	43,5600	6,9609	45,55	317
<b>Материалы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	01.7.17.11-0011	м2	0,8400	0,1342	82,30	11
2.		Краска водоэмульсионная для внутренних работ	14.3.02.01-1	кг	30,0000	4,7940	35,08	168
3.		Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	14.4.01.02	кг	5,0000	0,7990	24,30	19
4.		Смеси сухие шпатлевочные гипсовые, финишные	04.3.02.05-1002	кг	51,0000	8,1498	5,04	41
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	91.06.06-046	маш-ч	0,0200	0,0032	75,63	
2.		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	0,1500	0,0240	186,98	4
<b>Итого по разделу 2:</b>								
		Сумма по разделу		Р				1 903
<b>Всего по разделу 2:</b>								
<b>3.Откосы наружные</b>								
8	8	Сплошное выравнивание наружных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных откосов плоских Кoeff-ты к нормам	15-02-019-05	100 м2		0,0672	9 182	617
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	83,6700	5,6226	45,55	256
<b>Материалы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Смеси на цементной основе	04.3.02.09	т	1,2300	0,0827	4 200,00	347
2.		Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	14.4.01.02	кг	5,0000	0,3360	24,30	8
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные,	91.06.05-011	маш-ч	0,0200	0,0013		

		номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т						
2.		Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	0,3000	0,0202	77,17	2
3.		Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	91.07.08-024	маш-ч	1,0200	0,0685	69,13	5
9	9	Окраска фасадов (наружных оконных и дверных откосов) акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности Козфф-ты к нормам	15-04-019-07	100 м2		0,0672	2 143	144
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	13,9900	0,9401	45,55	43
<b>Материалы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Краска вододисперсионная для наружных работ	14.3.02.01-2	кг	46,0000	3,0912	30,36	94
2.		Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	14.4.01.02	кг	3,5000	0,2352	24,30	6
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	0,0600	0,0040	186,98	1
<b>Итого по разделу 3:</b>								
		Сумма по разделу		р.				761
<b>Всего по разделу 3:</b>								
<b>4.Разные работы</b>								
10	10	Мусор строительный с погрузкой вручную : погрузка Козфф-ты к нормам	70-01-047-1	т		2,4600	98	240
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	0,5777	1,4211	45,55	65
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Автомобиль-самосвал	400051	маш-ч	0,2900	0,7134	245,03	175
11	11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 12 км Козфф-ты к нормам	70-02-052-03-12	т		2,4600	28	69
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т	400052	маш-ч	1,1410	2,8069	24,50	69
<b>Итого по разделу 4:</b>								
		Сумма по разделу		р.				309
<b>Всего по разделу 4:</b>								
<b>ИТОГО ПО АКТУ:</b>								
		Сумма по смете		р.				38 413
		В т.ч. зарплата		1				5 640
		В т.ч. материалы		1				32 101
		В т.ч. механизмы		1				672
		В т.ч.оплата труда машинистов		1				364
		ЕСН (от ФОТ)		25 %				1 410
		Резерв отпусков (от ФОТ)		11,36 %				641
		ЗСР		2 %				642
		ИТОГО 1						41 106
		Накладные расходы		20 %				8 221
		ИТОГО 2						49 327
		Сметная прибыль		15 %				7 399
		ИТОГО 3						56 726

Всего	р.		56 726

ВСЕГО ПО АКТУ: 56 726

Сдал: ООО «Евродизайн» Д-р Михайлов Р.И.  
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял: МУП «ЖЭУК г.Бендеры» Д-р Голубнюк А.Н.  
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

*Наз - в ЖЭУ А. В. Визрацко*

*Наз ПТО Сее А. Ручица В.Л.  
 21.08.10 стр. 10.01.11. Сеев Бодровицкая Е.С.*

**Работы по изготовлению и установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в местах общего пользования с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов**

(наименование стройки)

Договор № 05-03-8/126-24 от 22.05.2024

Подрядчик ООО "Евродизайн"

Заказчик МУП "ЖЭУК г.Бендеры"

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
к Акту выполненных работ № 16  
на Работы по изготовлению и установке  
металлопластиковых оконных и дверных блоков в  
местах общего пользования с наружной/внутренней  
заделкой и покраской откосов  
по объекту: ул.Киевская №6 под.№1,2,3  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)**

<без группы>

Трудозатраты::

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	1	Затраты труда	ч-час	123,8247	45,55	5 640
		<b>Итого по трудозатратам:</b>		<b>123,8247</b>		<b>5 640</b>

Материалы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	кг	2,1692	24,30	53
2.	04.3.02.05-1002	Смеси сухие шпательные гипсовые, финишные	кг	45,7028	5,04	230
3.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,1342	82,30	11
4.	14.3.02.01-1	Краска водоземлюсионная для внутренних работ	кг	4,7940	35,08	168
5.	14.3.02.01-2	Краска водоземлюсионная для наружных работ	кг	3,0912	30,36	94
6.	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт.	17,2992	99,00	1 713
7.	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт.	11,9665	12,90	154
8.	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,0827	4 200,00	347
9.	04.3.02.05-0008	Смеси сухие штукатурные гипсовые	кг	159,8000	3,03	484
10.	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,4750	1,52	7
11.	11.3.02.02	Блоки оконные пластиковые	м2	31,5500	879,77	27 757
12.	08.1.02.03-0021-1	Водоотлив оконный 200мм	м2	2,2500	328,00	738
13.	08.1.02.03-0021-2	Водоотлив оконный 280мм	м2	1,0500	328,00	344
		<b>Итого по материалам:</b>				<b>32 100</b>

Машины и механизмы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в т.ч. з/п	Стоимость в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7
1.	91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш-ч	2,7535	77,17 68,60	212 189
2.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	1,0632	186,98 77,24	199 82
3.	91.06.06-046	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш-ч	0,0032	75,63 68,60	0 0
4.	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш-ч	0,0045	0,00 0,00	0 0
5.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш-ч	0,2315	69,13 68,60	16 16
6.	400051	Автомобиль-самосвал	маш.-ч	0,7134	245,03 77,24	175 55

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в т.ч. з/п	Стоимость в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7
7.	400052	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т	маш -ч	2,8069	24,50 7,72	69 22
		<b>Итого по машинам и механизмам:</b>				<b>671 364</b>

Составил \_\_\_\_\_



5933

оф

Инвестор	организация, адрес, телефон, факс	Форма по ОКУД	Код
		по ОКПО	0322005
Заказчик (Генподрядчик)	МУП "ЖЭУК г.Бендеры"	по ОКПО	
	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Евродизайн"	по ОКПО	
	организация, адрес, телефон, факс		
Стройка	Работы по изготовлению и установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в местах общего пользования с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов		
Объект	наименование, адрес		
	Работы по изготовлению и установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в местах общего пользования с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов ул.Калинина № 21 под.№2		
		Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	№ 05-03-8/126-24	
	дата	22.05.2024	
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
№ 17	11.11.2024

Отчетный период	
с	по

### АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание: ГЭСН-2022 ПМР, ГЭСНпр ПМР, ГЭСНр-2022 ПМР

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица изм.	Норма ресурса на единицу измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете					Кол-во	цена за единицу, руб. в т.ч. з/п	стоимость, руб. в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Замена окон и дверей</b>								
1	1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок Козфф-ты к нормам	46-04-012-02	100 м2		0,24993	7 498	1 874
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	151,5400	37,8744	45,55	1 725
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	7,7400	1,9345	77,17	149
2	2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых Козфф-ты к нормам	10-01-034-04	100 м2		0,1165	102 172	11 903
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1		Затраты труда	1	ч-час	159,2100	18,5480	45,55	845
<b>Материалы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Электроэнергия	01.7.03.04-0001	кВт-ч	17,8000	2,0737	1,52	3
2.		Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	01.7.14.01-0002	шт.	57,0000	6,6405	99,00	657
3		Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	01.7.15.07-0005	10 шт.	47,6000	5,5454	12,90	72

4.	Блоки оконные пластиковые	11.3.02.02	м2	100,0000	11,6500	879,77	10 249	
<b>Машины и механизмы</b>								
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>	
1.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	0,6600	0,0769	77,17	6	
2.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	3,2800	0,3821	186,98	71	
3	3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 Козэфф-ты к нормам	10-01-034-02	100 м2		0,1150	100 078	11 509
<b>Трудозатраты</b>								
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>	
1.	Затраты труда	1	ч-час	134,7300	15,4939	45,55	706	
<b>Материалы</b>								
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>	
1.	Электроэнергия	01.7.03.04-0001	кВт-ч	11,2200	1,2903	1,52	2	
2.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	01.7.14.01-0002	шт.	49,5000	5,6925	99,00	564	
3.	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	01.7.15.07-0005	10 шт.	30,0000	3,4500	12,90	45	
4.	Блоки оконные пластиковые	11.3.02.02	м2	100,0000	11,5000	879,77	10 117	
<b>Машины и механизмы</b>								
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>	
1.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	0,6600	0,0759	77,17	6	
2.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	3,2800	0,3772	186,98	71	
4	4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 Козэфф-ты к нормам	10-01-034-01	100 м2		0,01843	103 635	1 910
<b>Трудозатраты</b>								
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>	
1.	Затраты труда	1	ч-час	167,3700	3,0846	45,55	141	
<b>Материалы</b>								
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>	
1.	Электроэнергия	01.7.03.04-0001	кВт-ч	11,4400	0,2108	1,52		
2.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	01.7.14.01-0002	шт.	69,0000	1,2717	99,00	126	
3.	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	01.7.15.07-0005	10 шт.	30,6000	0,5640	12,90	7	
4.	Блоки оконные пластиковые	11.3.02.02	м2	100,0000	1,8430	879,77	1 621	
<b>Машины и механизмы</b>								
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>	
1.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	1,7600	0,0324	77,17	3	
2.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	3,2800	0,0605	186,98	11	
5	5	Установка наружных отливов Козэфф-ты к нормам	12-01-008-02прим	100 м2		0,027655	33 014	913
<b>Трудозатраты</b>								
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>	
1.	Затраты труда	1	ч-час	4 9000	0,1355	45,55	6	
<b>Материалы</b>								
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>	
1.	Водоотлив оконный 220мм	08.1.02.03-0021-1	м2		2,3320	328,00	765	
2.	Водоотлив оконный 170мм	08.1.02.03-0021-2	м2		0,4335	328,00	142	
<b>Машины и механизмы</b>								
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>	
1.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	0,0100	0,0003	186,98		
<b>Итого по разделу 1:</b>								
	Сумма по разделу		р.				28 109	
<b>Всего по разделу 1:</b>								
<b>2.Откосы внутренние</b>								
28 109								

6	6	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных откосов плоских Козфф-ты к нормам	61-01-001-11	100 м2		0,0854	8 384	716
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	87,0000	7,4298	45,55	338
<b>Материалы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	14.4.01.02	кг	5,0000	0,4270	24,30	10
2.		Смеси сухие штукатурные гипсовые	04.3.02.05-0008	кг	1 000,0000	85,4000	3,03	259
3.		Смеси сухие шпательочные гипсовые, финишные	04.3.02.05-1002	кг	235,0000	20,0690	5,04	101
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	91.06.05-011	маш-ч	0,0200	0,0017		
2.		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	0,3000	0,0256	77,17	2
3.		Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	91.07.08-024	маш-ч	1,0200	0,0871	69,13	6
7	7	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (внутренних откосов) Козфф-ты к нормам	15-04-007-01	100 м2		0,0854	3 513	300
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	43,5600	3,7200	45,55	169
<b>Материалы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	01.7.17.11-0011	м2	0,8400	0,0717	82,30	6
2.		Краска вододисперсионная для внутренних работ	14.3.02.01-1	кг	30,0000	2,5620	35,08	90
3.		Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	14.4.01.02	кг	5,0000	0,4270	24,30	10
4.		Смеси сухие шпательочные гипсовые, финишные	04.3.02.05-1002	кг	51,0000	4,3554	5,04	22
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	91.06.06-046	маш-ч	0,0200	0,0017	75,63	
2.		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	0,1500	0,0128	186,98	2
<b>Итого по разделу 2:</b>								
		Сумма по разделу		Р				1 016
<b>Всего по разделу 2:</b>								
<b>3.Откосы наружные</b>								
8	8	Сплошное выравнивание наружных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных откосов плоских Козфф-ты к нормам	15-02-019-05	100 м2		0,0360	9 167	330
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	83,6700	3,0121	45,55	137
<b>Материалы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Смеси на цементной основе	04.3.02.09	т	1,2300	0,0443	4 200,00	186
2.		Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	14.4.01.02	кг	5,0000	0,1800	24,30	4
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные,	91.06.05-011	маш-ч	0,0200	0,0007		

		номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т						
2		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	0,3000	0,0108	77,17	1
3		Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	91.07.08-024	маш-ч	1,0200	0,0367	69,13	3
9	9	Окраска фасадов (наружных оконных и дверных откосов) акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности Козфф-ты к нормам	15-04-019-07	100 м2		0,0360	2 111	76
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	13,9900	0,5036	45,55	23
<b>Материалы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Краска вододисперсионная для наружных работ	14.3.02.01-2	кг	46,0000	1,6560	30,36	50
2.		Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	14.4.01.02	кг	3,5000	0,1260	24,30	3
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	0,0600	0,0022	186,98	
<b>Итого по разделу 3:</b>								
		Сумма по разделу		р.				406
<b>Всего по разделу 3:</b>								
<b>4. Разные работы</b>								
10	10	Мусор строительный с погрузкой вручную : погрузка Козфф-ты к нормам	70-01-047-1	т		1,9490	97	189
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	0,5777	1,1259	45,55	51
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Автомобиль-самосвал	400051	маш.-ч	0,2900	0,5652	245,03	138
11	11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 12 км Козфф-ты к нормам	70-02-052-03-12	т		1,9490	28	54
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т	400052	маш.-ч	1,1410	2,2238	24,50	54
<b>Итого по разделу 4:</b>								
		Сумма по разделу		р.				243
<b>Всего по разделу 4:</b>								
<b>ИТОГО ПО АКТУ:</b>								
		Сумма по смете		р.				29 774
		В т.ч. зарплата		1				4 141
		В т.ч. материалы		1				25 111
		В т.ч. механизмы		1				522
		В т.ч. оплата труда машинистов		1				282
		ЕСН (от ФОТ)		25 %				1 035
		Резерв отпусков (от ФОТ)		11,36 %				470
		ЗСР		2 %				502
		<b>ИТОГО 1</b>						<b>31 781</b>
		Накладные расходы		20 %				6 356
		<b>ИТОГО 2</b>						<b>38 137</b>
		Сметная прибыль		15 %				5 721
		<b>ИТОГО 3</b>						<b>43 858</b>

Всего	р.		43 858

ВСЕГО ПО АКТУ: 43 858

Сдал: ООО «Евродизайн» Д-р Михайлов Р.И.

М.П.

Принял: МУП «ЖЭК г. Бендеры» Д-р Голубнюк А.Н.

М.П.



*Копия передана в архив  
 в инт. по стр. АСНП. Вещь Бобровская Е.И.  
 Наг ПТО [Signature] [Signature]*



№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в т.ч. з/п	Стоимость в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7
		10 т			7,72	17
		<b>Итого по машинам и механизмам:</b>				<b>524 282</b>

Составил \_\_\_\_\_



5933

Инвестор	_____	Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	МУП "ЖЭУК г.Бендеры" организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Евродизайн" организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
Стройка	Работы по изготовлению и установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в местах общего пользования с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов		
Объект	Работы по изготовлению и установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в местах общего пользования с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов ул.Ермакова № 18 под.№1,2,3,крыша		
	наименование, адрес		
	Вид деятельности по ОКДП		
	Договор подряда (контракт)	номер	№ 05-03-8/126-24
		дата	22.05.2024
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
№ 18	11.11.2024

Отчетный период	
с	по

### АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание: ГЭСН-2022 ПМР, ГЭСНпр ПМР, ГЭСНр-2022 ПМР

Номер по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица изм.	Норма ресурса на единицу измерения	Выполнено работ		
						Кол-во	цена за единицу, руб в т ч з/п	стоимость, руб в т ч з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Замена окон и дверей</b>								
1	1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок Кэфф-ты к нормам	46-04-012-02	100 м2		0,113375	7 506	851
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	151,5400	17,1808	45,55	783
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	7,7400	0,8775	77,17	68
2	2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: поворотных (откидных, поворотноткидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых Кэфф-ты к нормам	10-01-034-03	100 м2		0,05544	107 918	5 983
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	214,0900	11,8691	45,55	541
<b>Материалы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Электрорезергия	01.7.03.04-0001	кВт-ч	26,7020	1,4804	1,52	2
2.		Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	01.7.14.01-0002	шт.	85,5000	4,7401	99,00	469
3.		Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	01.7.15.07-0005	10 шт.	71,4000	3,9584	12,90	51
4.		Блоки оконные пластиковые	11.3.02.02	м2	100,0000	5,5440	879,77	4 877
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>

1.		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	1,7600	0,0976	77,17	8
2.		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	3,2800	0,1818	186,98	34
3	3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 Козфф-ты к нормам	10-01-034-01	100 м2		0,057935	103 599	6 002
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	167,3700	9,6966	45,55	442
<b>Материалы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Электроэнергия	01.7.03.04-0001	кВт-ч	11,4400	0,6628	1,52	1
2.		Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	01.7.14.01-0002	шт.	69,0000	3,9975	99,00	396
3.		Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	01.7.15.07-0005	10 шт.	30,6000	1,7728	12,90	23
4.		Блоки оконные пластиковые	11.3.02.02	м2	100,0000	5,7935	879,77	5 097
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	1,7600	0,1020	77,17	8
2.		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	3,2800	0,1900	186,98	36
4	4	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных Козфф-ты к нормам	46-04-012-03	100 м2		0,041745	4 743	198
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	91,1500	3,8051	45,55	173
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	7,7400	0,3231	77,17	25
5	5	Установка блоков из пвх в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козфф-ты к нормам	10-01-047-01	100 м2		0,041745	124 949	5 216
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	199,0100	8,3077	45,55	378
<b>Материалы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Электроэнергия	01.7.03.04-0001	кВт-ч	24,3900	1,0182	1,52	2
2.		Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	01.7.14.01-0002	шт.	92,6300	3,8668	99,00	383
3.		Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	01.7.15.07-0005	10 шт.	65,2000	2,7218	12,90	35
4.		Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей	11.3.01.02	м2	100,0000	4,1745	1 051,56	4 390
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	1,0500	0,0438	77,17	3
2.		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	3,2800	0,1369	186,98	26
6	6	Установка наружных отливов Козфф-ты к нормам	12-01-008-02прим	100 м2		0,009075	33 058	300
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	4,9000	0,0445	45,55	2
<b>Материалы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Водоотлив оконный 110мм	08.1.02.03-0021-2	м2	100,0000	0,9075	328,00	298
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>

1.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	0,0100	0,0001	186,98		
<b>Итого по разделу 1:</b>								
	Сумма по разделу		Р.			18 550		
<b>Всего по разделу 1:</b>							18 550	
<b>2.Откосы внутренние</b>								
7	7	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных откосов плоских Кoeff-ты к нормам	61-01-001-11	100 м2		0,0833	8 391	699
<b>Трудозатраты</b>								
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>	
1.	Затраты труда	1	ч-час	87,0000	7,2471	45,55	330	
<b>Материалы</b>								
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>	
1.	Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	14.4.01.02	кг	5,0000	0,4165	24,30	10	
2.	Смеси сухие штукатурные гипсовые	04.3.02.05-0008	кг	1 000,0000	83,3000	3,03	252	
3.	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые, финишные	04.3.02.05-1002	кг	235,0000	19,5755	5,04	99	
<b>Машины и механизмы</b>								
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>	
1.	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	91.06.05-011	маш-ч	0,0200	0,0017			
2.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	0,3000	0,0250	77,17	2	
3.	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	91.07.08-024	маш-ч	1,0200	0,0850	69,13	6	
8	8	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (внутренних откосов) Кoeff-ты к нормам	15-04-007-01	100 м2		0,0833	3 505	292
<b>Трудозатраты</b>								
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>	
1.	Затраты труда	1	ч-час	43,5600	3,6285	45,55	165	
<b>Материалы</b>								
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>	
1.	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	01.7.17.11-0011	м2	0,8400	0,0700	82,30	6	
2.	Краска вододисперсионная для внутренних работ	14.3.02.01-1	кг	30,0000	2,4990	35,08	88	
3.	Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	14.4.01.02	кг	5,0000	0,4165	24,30	10	
4.	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые, финишные	04.3.02.05-1002	кг	51,0000	4,2483	5,04	21	
<b>Машины и механизмы</b>								
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>	
1.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	91.06.06-046	маш-ч	0,0200	0,0017	75,63		
2.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	0,1500	0,0125	186,98	2	
<b>Итого по разделу 2:</b>								
	Сумма по разделу		Р.			991		
<b>Всего по разделу 2:</b>							991	
<b>3.Откосы наружные</b>								
9	9	Сплошное выравнивание наружных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных откосов плоских Кoeff-ты к нормам	15-02-019-05	100 м2		0,0350	9 171	321
<b>Трудозатраты</b>								
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>	
1.	Затраты труда	1	ч-час	83,6700	2,9285	45,55	133	
<b>Материалы</b>								
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>	

1.	Смеси на цементной основе	04.3.02.09	т	1,2300	0,0431	4 200,00	181
2.	Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	14.4.01.02	кг	5,0000	0,1750	24,30	4
<b>Машины и механизмы</b>							
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м <sup>3</sup> , грузоподъемность 5 т	91.06.05-011	маш-ч	0,0200	0,0007		
2.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	0,3000	0,0105	77,17	1
3.	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	91.07.08-024	маш-ч	1,0200	0,0357	69,13	2
10	10 Окраска фасадов (наружных оконных и дверных откосов) акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности Козэфф-ты к нормам	15-04-019-07	100 м2		0,0350	2 114	74
<b>Трудозатраты</b>							
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.	Затраты труда	1	ч-час	13,9900	0,4897	45,55	22
<b>Материалы</b>							
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.	Краска вододисперсионная для наружных работ	14.3.02.01-2	кг	46,0000	1,6100	30,36	49
2.	Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	14.4.01.02	кг	3,5000	0,1225	24,30	3
<b>Машины и механизмы</b>							
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	0,0600	0,0021	186,98	
<b>Итого по разделу 3:</b>							
	Сумма по разделу		р.				395
<b>Всего по разделу 3:</b>							
395							
<b>4. Разные работы</b>							
11	11 Мусор строительный с погрузкой вручную : погрузка Козэфф-ты к нормам	70-01-047-1	т		1,2100	98	118
<b>Трудозатраты</b>							
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.	Затраты труда	1	ч-час	0,5777	0,6990	45,55	32
<b>Машины и механизмы</b>							
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.	Автомобиль-самосвал	400051	маш.-ч	0,2900	0,3509	245,03	86
12	12 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 12 км Козэфф-ты к нормам	70-02-052-03-12	т		1,2100	28	34
<b>Машины и механизмы</b>							
	<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т	400052	маш.-ч	1,1410	1,3806	24,50	34
<b>Итого по разделу 4:</b>							
	Сумма по разделу		р.				152
<b>Всего по разделу 4:</b>							
152							
<b>ИТОГО ПО АКТУ:</b>							
	Сумма по смете		р.				20 088
	В т.ч. зарплата		1				3 001
	В т.ч. материалы		1				16 747
	В т.ч. механизмы		1				340
	В т.ч. оплата труда машинистов		1				189
	ЕСН (от ФОТ)		25 %				750
	Резерв отпусков (от ФОТ)		11,36 %				341
	ЗСР		2 %				335
	<b>ИТОГО 1</b>						<b>21 514</b>

Накладные расходы	20 %		4 303
ИТОГО 2			25 817
Сметная прибыль	15 %		3 873
ИТОГО 3			29 689
Всего	р.		29 689

ВСЕГО ПО АКТУ: 29 689

Сдал: ООО «Евродизайн» Д-р Михайлов Р.И.  
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял: МУП «ЖЭУК г.Бендеры» Д-р Голубнюк А.Н.  
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

*Сектор 42 /*  
*Сектор 42 /*

*Нач. ПТО*  
*инж. по стр. работ*  
*Бобровицкая Е.И.*

Работы по изготовлению и установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в местах общего пользования с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов

(наименование стройки)

Договор № 05-03-8/126-24 от 22.05.2024

Подрядчик ООО "Евродизайн"

Заказчик МУП "ЖЭУК г.Бендеры"

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
к Акту выполненных работ № 18  
на Работы по изготовлению и установке  
металлопластиковых оконных и дверных блоков в  
местах общего пользования с наружной/внутренней  
заделкой и покраской откосов  
по объекту: ул.Ермакова № 18 под.№1,2,3,крыша**  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

<без группы>  
Трудозатраты::

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	1	Затраты труда	ч-час	65,8965	45,55	3 002
		<b>Итого по трудозатратам:</b>		<b>65,8965</b>		<b>3 002</b>

Материалы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	кг	1,1305	24,30	27
2.	04.3.02.05-1002	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые, финишные	кг	23,8238	5,04	120
3.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,0700	82,30	6
4.	14.3.02.01-1	Краска водоземлюсионная для внутренних работ	кг	2,4990	35,08	88
5.	14.3.02.01-2	Краска водоземлюсионная для наружных работ	кг	1,6100	30,36	49
6.	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт.	12,6045	99,00	1 248
7.	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт.	8,4530	12,90	109
8.	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,0431	4 200,00	181
9.	04.3.02.05-0008	Смеси сухие штукатурные гипсовые	кг	83,3000	3,03	252
10.	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,1613	1,52	5
11.	11.3.02.02	Блоки оконные пластиковые	м2	11,3375	879,77	9 974
12.	08.1.02.03-0021-2	Водоотлив оконный 110мм	м2	0,9075	328,00	298
13.	11.3.01.02	Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей	м2	4,1745	1 051,56	4 390
		<b>Итого по материалам:</b>				<b>16 747</b>

Машины и механизмы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в т.ч. з/п	Стоимость в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7
1.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш-ч	1,4795	77,17	114
					68,60	101
2.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,5235	186,98	98
					77,24	40
3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш-ч	0,0017	75,63	0
					68,60	0
4.	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш-ч	0,0024	0,00	0
					0,00	0
5.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш-ч	0,1207	69,13	8
					68,60	8
6.	400051	Автомобиль-самосвал	маш-ч	0,3509	245,03	86
					77,24	27

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в т.ч. з/п	Стоимость в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7
7.	400052	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	1,3806	24,50 7,72	34 11
		<b>Итого по машинам и механизмам:</b>				<b>340 189</b>

Составил \_\_\_\_\_



5933

Инвестор	организация, адрес, телефон, факс	Форма по ОКУД	Код
		по ОКПО	0322005
Заказчик (Генподрядчик)	МУП "ЖЭУК г.Бендеры"	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО
		по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Евродизайн"	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО
		по ОКПО	
Стройка	Работы по изготовлению и установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в местах общего пользования с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов		
	наименование, адрес		
Объект	Работы по изготовлению и установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в местах общего пользования с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов ул.Ермакова № 6 под.№1		
	наименование, адрес		
Вид деятельности по ОКДП		номер	№ 05-03-8/126-24
Договор подряда (контракт)		дата	22.05.2024
Вид операции			

Номер документа	Дата составления
№ 19	11.11.2024

Отчетный период	
с	по

### АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание: ГЭСНпр ПМР, ГЭСНр-2022 ПМР, ГЭСН-2022 ПМР

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица изм.	Норма ресурса на единицу измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиц ии по смете					Кол-во	цена за единицу, руб в т ч з/п	стоимость, руб. в т ч з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Замена окон и дверей</b>								
1	1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок Козфф-ты к нормам	46-04-012-02	100 м2		0,18698	7 503	1 403
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	151,5400	28,3349	45,55	1 291
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
	1.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	7,7400	1,4472	77,17	112
2	2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых Козфф-ты к нормам	10-01-034-03	100 м2		0,18698	107 899	20 175
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	214,0900	40,0305	45,55	1 823
<b>Материалы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Электроэнергия	01.7.03.04-0001	кВт-ч	26,7020	4,9927	1,52	8
2.		Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	01.7.14.01-0002	шт.	85,5000	15,9868	99,00	1 583
3.		Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	01.7.15.07-0005	10 шт.	71,4000	13,3504	12,90	172
4.		Блоки оконные пластиковые	11.3.02.02	м2	100,0000	18,6980	879,77	16 450
<b>Машины и механизмы</b>								

		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	1,7600	0,3291	77,17	25
2.		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	3,2800	0,6133	186,98	115
<b>Итого по разделу 1:</b>								
		Сумма по разделу		Р				21 578
<b>Всего по разделу 1:</b>								21 578
<b>2.Откосы внутренние</b>								
3	3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных откосов плоских Козфф-ты к нормам	61-01-001-11	100 м2		0,1103	8 386	925
<b>Трудозатраты</b>								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Затраты труда	1	ч-час	87,0000	9,5961	45,55	437
<b>Материалы</b>								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	14.4.01.02	кг	5,0000	0,5515	24,30	13
2.		Смеси сухие штукатурные гипсовые	04.3.02.05-0008	кг	1 000,0000	110,3000	3,03	334
3.		Смеси сухие шпательочные гипсовые, финишные	04.3.02.05-1002	кг	235,0000	25,9205	5,04	131
<b>Машины и механизмы</b>								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	91.06.05-011	маш-ч	0,0200	0,0022		
2.		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	0,3000	0,0331	77,17	3
3.		Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	91.07.08-024	маш-ч	1,0200	0,1125	69,13	8
4	4	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (внутренних откосов) Козфф-ты к нормам	15-04-007-01	100 м2		0,1103	3 509	387
<b>Трудозатраты</b>								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Затраты труда	1	ч-час	43,5600	4,8047	45,55	219
<b>Материалы</b>								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	01.7.17.11-0011	м2	0,8400	0,0927	82,30	8
2.		Краска водоэмульсионная для внутренних работ	14.3.02.01-1	кг	30,0000	3,3090	35,08	116
3.		Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	14.4.01.02	кг	5,0000	0,5515	24,30	13
4.		Смеси сухие шпательочные гипсовые, финишные	04.3.02.05-1002	кг	51,0000	5,6253	5,04	28
<b>Машины и механизмы</b>								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	91.06.06-046	маш-ч	0,0200	0,0022	75,63	
2.		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	0,1500	0,0165	186,98	3
<b>Итого по разделу 2:</b>								
		Сумма по разделу		Р				1 312
<b>Всего по разделу 2:</b>								1 312
<b>3.Откосы наружные</b>								
5	5	Сплошное выравнивание наружных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных откосов плоских Козфф-ты к нормам	15-02-019-05	100 м2		0,0464	9 181	426
<b>Трудозатраты</b>								

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	1	ч-час	83,6700	3,8823	45,55	177
<b>Материалы</b>							
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Смеси на цементной основе	04 3 02.09	т	1,2300	0,0571	4 200,00	240
2.	Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	14 4.01.02	кг	5,0000	0,2320	24,30	6
<b>Машины и механизмы</b>							
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м <sup>3</sup> , грузоподъемность 5 т	91.06.05-011	маш-ч	0,0200	0,0009		
2.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	0,3000	0,0139	77,17	1
3.	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	91.07.08-024	маш-ч	1,0200	0,0473	69,13	3
6	6 Окраска фасадов (наружных оконных и дверных откосов) акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности Козфф-ты к нормам	15-04-019-07	100 м2		0,0464	2 155	100
<b>Трудозатраты</b>							
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Затраты труда	1	ч-час	13,9900	0,6491	45,55	30
<b>Материалы</b>							
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Краска вододисперсионная для наружных работ	14.3.02.01-2	кг	46,0000	2,1344	30,36	65
2.	Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	14 4.01.02	кг	3,5000	0,1624	24,30	4
<b>Машины и механизмы</b>							
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	0,0600	0,0028	186,98	1
<b>Итого по разделу 3:</b>							
	Сумма по разделу		р.				526
<b>Всего по разделу 3:</b>							
526							
<b>4. Разные работы</b>							
7	7 Мусор строительный с погрузкой вручную : погрузка Козфф-ты к нормам	70-01-047-1	т		1,4580	97	142
<b>Трудозатраты</b>							
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Затраты труда	1	ч-час	0,5777	0,8423	45,55	38
<b>Машины и механизмы</b>							
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Автомобиль-самосвал	400051	маш.-ч	0,2900	0,4228	245,03	104
8	8 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 12 км Козфф-ты к нормам	70-02-052-03-12	т		1,4580	28	41
<b>Машины и механизмы</b>							
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т	400052	маш.-ч	1,1410	1,6636	24,50	41
<b>Итого по разделу 4:</b>							
	Сумма по разделу		р.				183
<b>Всего по разделу 4:</b>							
183							
<b>ИТОГО ПО АКТУ:</b>							
	Сумма по смете		р.				23 599
	В т.ч. зарплата		1				4 015
	В т.ч. материалы		1				19 169
	В т.ч. механизмы		1				415
	В т.ч. оплата труда машинистов		1				230
	ЕСН (от ФОТ)		25 %				1 004
	Резерв отпусков (от ФОТ)		11,36 %				456

ЗСР	2 %		383
ИТОГО 1			25 442
Накладные расходы	20 %		5 088
ИТОГО 2			30 530
Сметная прибыль	15 %		4 580
ИТОГО 3			35 110
Всего	р.		35 110

ВСЕГО ПО АКТУ: 35 110

Сдал: ООО «Евродизайн» Д-р Михайлов Р.И.  
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял: МУП «ЖЭУК г.Бендеры» Д-р Голубнюк А.Н.  
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

*Нач-к ЖЭУ Г.Бендеры (Суренко И.И.)*  
*Куцерева О.В.*

*Нач. ПТО Селев А. Ролчицкий К.В.*  
*члене. ИО стр. КСНМ. Селев Савровицкая С.С.*

Работы по изготовлению и установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в местах общего пользования с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов

(наименование стройки)

Договор № 05-03-8/126-24 от 22.05.2024

Подрядчик ООО "Евродизайн"

Заказчик МУП "ЖЭУК г.Бендеры"

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
к Акту выполненных работ № 19  
на Работы по изготовлению и установке  
металлопластиковых оконных и дверных блоков в  
местах общего пользования с наружной/внутренней  
заделкой и покраской откосов  
по объекту: ул.Ермакова № 6 под.№1**  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

<без группы>

Трудозатраты::

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	1	Затраты труда	ч-час	88,1400	45,55	4 015
		<b>Итого по трудозатратам:</b>		<b>88,1400</b>		<b>4 015</b>

Материалы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	кг	1,4974	24,30	36
2.	04.3.02.05-1002	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые, финишные	кг	31,5458	5,04	159
3.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,0927	82,30	8
4.	14.3.02.01-1	Краска водоземлюсионная для внутренних работ	кг	3,3090	35,08	116
5.	14.3.02.01-2	Краска водоземлюсионная для наружных работ	кг	2,1344	30,36	65
6.	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт.	15,9868	99,00	1 583
7.	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт.	13,3504	12,90	172
8.	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,0571	4 200,00	240
9.	04.3.02.05-0008	Смеси сухие штукатурные гипсовые	кг	110,3000	3,03	334
10.	01.7.03.04-0001	Электротенергия	кВт-ч	4,9927	1,52	8
11.	11.3.02.02	Блоки оконные пластиковые	м2	18,6980	879,77	16 450
		<b>Итого по материалам:</b>				<b>19 170</b>

Машины и механизмы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в т.ч. з/п	Стоимость в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7
1.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш-ч	1,8233	77,17 68,60	141 125
2.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,6326	186,98 77,24	118 49
3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш-ч	0,0022	75,63 68,60	0 0
4.	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш-ч	0,0031	0,00 0,00	0 0
5.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш-ч	0,1598	69,13 68,60	11 11
6.	400051	Автомобиль-самосвал	маш.-ч	0,4228	245,03 77,24	104 33
7.	400052	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	1,6636	24,50 7,72	41 13
		<b>Итого по машинам и механизмам:</b>				<b>415</b>

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в т.ч. з/п	Стоимость в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7
						230

Составил \_\_\_\_\_ 

5933

Инвестор	_____	Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	организация, адрес, телефон, факс МУП "ЖЭУК г.Бендеры"	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	организация, адрес, телефон, факс ООО "Евродизайн"	по ОКПО	
Стройка	Работы по изготовлению и установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в местах общего пользования с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов		
Объект	наименование, адрес Работы по изготовлению и установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в местах общего пользования с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов ул.40 лет Победы №10 под.№2		
	Вид деятельности по ОКДП	номер	№ 05-03-8/126-24
	Договор подряда (контракт)	дата	22.05.2024
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
№ 21	11.11.2024

Отчетный период	
с	по

## АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание: ГЭСН-2022 ПМР, ГЭСНпр ПМР, ГЭСНр-2022 ПМР

Номер по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица изм.	Норма ресурса на единицу измерения	Выполнено работ		
						Кол-во	цена за единицу, руб. в т.ч. з/п	стоимость, руб. в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Замена окон и дверей</b>								
1	1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок Козфф-ты к нормам	46-04-012-02	100 м2		0,25607	7 502	1 921
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	151,5400	38,8048	45,55	1 768
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
	1.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	7,7400	1,9820	77,17	153
2	2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых Козфф-ты к нормам	10-01-034-04	100 м2		0,1175	102 179	12 006
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	159,2100	18,7072	45,55	852
<b>Материалы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1		Электроэнергия	01.7.03.04-0001	кВт-ч	17,8000	2,0915	1,52	3
2.		Герметик пенополиуретановый (пена монтажная)	01.7.14.01-0002	шт.	57,0000	6,6975	99,00	663

		универсальный, объем 1000 мл						
3.		Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	01.7.15.07-0005	10 шт.	47,6000	5,5930	12,90	72
4.		Блоки оконные пластиковые	11.3.02.02	м2	100,0000	11,7500	879,77	10 337
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	0,6600	0,0775	77,17	6
2.		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	3,2800	0,3854	186,98	72
3.	3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 Козфф-ты к нормам	10-01-034-02	100 м2		0,11466	100 087	11 476
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	134,7300	15,4481	45,55	704
<b>Материалы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Электроэнергия	01.7.03.04-0001	кВт-ч	11,2200	1,2865	1,52	2
2.		Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	01.7.14.01-0002	шт.	49,5000	5,6757	99,00	562
3.		Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	01.7.15.07-0005	10 шт.	30,0000	3,4398	12,90	44
4.		Блоки оконные пластиковые	11.3.02.02	м2	100,0000	11,4660	879,77	10 087
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	0,6600	0,0757	77,17	6
2.		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	3,2800	0,3761	186,98	70
4.	4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 Козфф-ты к нормам	10-01-034-01	100 м2		0,02391	103 597	2 477
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	167,3700	4,0018	45,55	182
<b>Материалы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Электроэнергия	01.7.03.04-0001	кВт-ч	11,4400	0,2735	1,52	
2.		Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	01.7.14.01-0002	шт.	69,0000	1,6498	99,00	163
3.		Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	01.7.15.07-0005	10 шт.	30,6000	0,7316	12,90	9
4.		Блоки оконные пластиковые	11.3.02.02	м2	100,0000	2,3910	879,77	2 104
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	1,7600	0,0421	77,17	3
2.		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	3,2800	0,0784	186,98	15
<b>Итого по разделу 1:</b>								
		Сумма по разделу		р.				27 880
<b>Всего по разделу 1:</b>								
27 880								
<b>2.Откосы внутренние</b>								
5	5	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных откосов плоских Козфф-ты к нормам	61-01-001-11	100 м2		0,0696	8 405	585
<b>Трудозатраты</b>								

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость	
1.	Затраты труда	1	ч-час	87,0000	6,0552	45,55	276	
<b>Материалы</b>								
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость	
1.	Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	14.4.01.02	кг	5,0000	0,3480	24,30	8	
2.	Смеси сухие штукатурные гипсовые	04.3.02.05-0008	кг	1 000,0000	69,6000	3,03	211	
3.	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые, финишные	04.3.02.05-1002	кг	235,0000	16,3560	5,04	82	
<b>Машины и механизмы</b>								
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость	
1.	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	91.06.05-011	маш-ч	0,0200	0,0014			
2.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	0,3000	0,0209	77,17	2	
3.	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	91.07.08-024	маш-ч	1,0200	0,0710	69,13	5	
6	6 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (внутренних откосов) Козфф-ты к нормам	15-04-007-01	100 м2		0,0696	3 506	244	
<b>Трудозатраты</b>								
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость	
1.	Затраты труда	1	ч-час	43,5600	3,0318	45,55	138	
<b>Материалы</b>								
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость	
1.	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	01.7.17.11-0011	м2	0,8400	0,0585	82,30	5	
2.	Краска водозмульсионная для внутренних работ	14.3.02.01-1	кг	30,0000	2,0880	35,08	73	
3.	Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	14.4.01.02	кг	5,0000	0,3480	24,30	8	
4.	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые, финишные	04.3.02.05-1002	кг	51,0000	3,5496	5,04	18	
<b>Машины и механизмы</b>								
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость	
1.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	91.06.06-046	маш-ч	0,0200	0,0014	75,63		
2.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	0,1500	0,0104	186,98	2	
<b>Итого по разделу 2:</b>								
	Сумма по разделу		р.				829	
<b>Всего по разделу 2:</b>								
829								
<b>3.Откосы наружные</b>								
7	7	Сплошное выравнивание наружных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных откосов плоских Козфф-ты к нормам	15-02-019-05	100 м2		0,0347	9 164	318
<b>Трудозатраты</b>								
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость	
1.	Затраты труда	1	ч-час	83,6700	2,9033	45,55	132	
<b>Материалы</b>								
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость	
1	Смеси на цементной основе	04.3.02.09	т	1,2300	0,0427	4 200,00	179	
2	Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	14.4.01.02	кг	5,0000	0,1735	24,30	4	
<b>Машины и механизмы</b>								
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость	
1.	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	91.06.05-011	маш-ч	0,0200	0,0007			
2.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	0,3000	0,0104	77,17	1	

3.		Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	91.07.08-024	маш-ч	1,0200	0,0354	69,13	2
8	8	Окраска фасадов (наружных оконных и дверных откосов) акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности Козфф-ты к нормам	15-04-019-07	100 м2		0,0347	2 104	73
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	13,9900	0,4855	45,55	22
<b>Материалы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Краска водоземлюсионная для наружных работ	14.3.02.01-2	кг	46,0000	1,5962	30,36	48
2.		Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	14.4.01.02	кг	3,5000	0,1215	24,30	3
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	0,0600	0,0021	186,98	
<b>Итого по разделу 3:</b>								
		Сумма по разделу		р.				391
<b>Всего по разделу 3:</b>								
391								
<b>4.Разные работы</b>								
9	9	Мусор строительный с погрузкой вручную : погрузка Козфф-ты к нормам	70-01-047-1	т		1,9970	98	195
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	0,5777	1,1537	45,55	53
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Автомобиль-самосвал	400051	маш.-ч	0,2900	0,5791	245,03	142
10	10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 12 км Козфф-ты к нормам	70-02-052-03-12	т		1,9970	28	56
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1		Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т	400052	маш.-ч	1,1410	2,2786	24,50	56
<b>Итого по разделу 4:</b>								
		Сумма по разделу		р.				251
<b>Всего по разделу 4:</b>								
251								
<b>ИТОГО ПО АКТУ:</b>								
		Сумма по смете		р.				29 351
		В т.ч. зарплата		1				4 127
		В т.ч. материалы		1				24 689
		В т.ч. механизмы		1				535
		В т.ч. оплата труда машинистов		1				287
		ЕСН (от ФОТ)		25 %				1 032
		Резерв отпусков (от ФОТ)		11,36 %				469
		ЗСР		2 %				494
		<b>ИТОГО 1</b>						<b>31 346</b>
		Накладные расходы		20 %				6 269
		<b>ИТОГО 2</b>						<b>37 615</b>
		Сметная прибыль		15 %				5 642

	ИТОГО 3		43 257
	Всего	р.	43 257

ВСЕГО ПО АКТУ: 43 257

Сдал: ООО «Евродизайн» Д-р Михайлов Р.И.  
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял: МУП «ЖЭУК г.Бендеры» Д-р Голубнюк А.Н.  
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

*Нач-к ЖЭУ г. Бендеры*

*Нач. ПТО Селиванов А. В. ВРИЗНИКОВ З.А.  
 Нач. МО ст.р. ЮНИТ. Селивановская Е.П.*

Работы по изготовлению и установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в местах общего пользования с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов

(наименование стройки)

Договор № 05-03-8/126-24 от 22.05.2024

Подрядчик ООО "Евродизайн"

Заказчик МУП "ЖЭУК г.Бендеры"

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
к Акту выполненных работ № 21  
на Работы по изготовлению и установке  
металлопластиковых оконных и дверных блоков в  
местах общего пользования с наружной/внутренней  
заделкой и покраской откосов  
по объекту: ул.40 лет Победы №10 под.№2**  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

<без группы>

Трудозатраты::

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	1	Затраты труда	ч-час	90,5914	45,55	4 126
		<b>Итого по трудозатратам:</b>		<b>90,5914</b>		<b>4 126</b>

Материалы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	кг	0,9909	24,30	24
2.	04.3.02.05-1002	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые, финишные	кг	19,9056	5,04	100
3.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,0585	82,30	5
4.	14.3.02.01-1	Краска водоземлюсионная для внутренних работ	кг	2,0880	35,08	73
5.	14.3.02.01-2	Краска водоземлюсионная для наружных работ	кг	1,5962	30,36	48
6.	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,0427	4 200,00	179
7.	04.3.02.05-0008	Смеси сухие штукатурные гипсовые	кг	69,6000	3,03	211
8.	01.7.03.04-0001	Электрэнергия	кВт-ч	3,6515	1,52	6
9.	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт.	14,0230	99,00	1 388
10.	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт.	9,7644	12,90	126
11.	11.3.02.02	Блоки оконные пластиковые	м2	25,6070	879,77	22 528
		<b>Итого по материалам:</b>				<b>24 689</b>

Машины и механизмы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в т.ч. з/п	Стоимость в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7
1.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш-ч	2,2086	77,17	170
					68,60	152
2.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,8524	186,98	159
					77,24	66
3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш-ч	0,0014	75,63	0
					68,60	0
4.	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш-ч	0,0021	0,00	0
					0,00	0
5.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш-ч	0,1064	69,13	7
					68,60	7
6.	400051	Автомобиль-самосвал	маш.-ч	0,5791	245,03	142
					77,24	45
7.	400052	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	2,2786	24,50	56
					7,72	18
		<b>Итого по машинам и механизмам:</b>				<b>535</b>

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в т.ч. з/п	Стоимость в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7
						287

Составил \_\_\_\_\_ 

5933

Инвестор	_____	Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	организация, адрес, телефон, факс МУП "ЖЭУК г.Бендеры"	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	организация, адрес, телефон, факс ООО "Евродизайн"	по ОКПО	
Стройка	наименование, адрес Работы по изготовлению и установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в местах общего пользования с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов		
Объект	Работы по изготовлению и установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в местах общего пользования с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов ул.Пионерская № 5 под.№3,4,5,6		
	Вид деятельности по ОКДП		
	Договор подряда (контракт)	номер	№ 05-03-8/126-24
		дата	22.05.2024
		Вид операции	
	Номер документа	Дата составления	Отчетный период
	№ 24	11.11.2024	с по

### АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание: ГЭСН-2022 ПМР, ГЭСНпр ПМР, ГЭСНр-2022 ПМР

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица изм	Норма ресурса на единицу измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете					Кол-во	цена за единицу, руб в т.ч. з/п	стоимость, руб в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Замена окон и дверей</b>								
1	1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок Козфф-ты к нормам	46-04-012-02	100 м2		0,6184	7 500	4 638
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	151,5400	93,7123	45,55	4 269
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	7,7400	4,7864	77,17	369
2	2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых Козфф-ты к нормам	10-01-034-04	100 м2		0,31174	102 178	31 853
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	159,2100	49,6321	45,55	2 261
<b>Материалы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1		Электроэнергия	01.7.03.04-0001	кВт-ч	17,8000	5,5490	1,52	8
2		Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	01.7.14.01-0002	шт	57,0000	17,7692	99,00	1 759
3		Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	01.7.15.07-0005	10 шт.	47,6000	14,8388	12,90	191
4		Блоки оконные пластиковые	11.3.02.02	м2	100,0000	31,1740	879,77	27 426
<b>Машины и механизмы</b>								

		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	0,6600	0,2057	77,17	16
2		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	3,2800	1,0225	186,98	191
3	3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 Козфф-ты к нормам	10-01-034-02	100 м2		0,2426	100 082	24 280
<b>Трудозатраты</b>								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Затраты труда	1	ч-час	134,7300	32,6855	45,55	1 489
<b>Материалы</b>								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Электроэнергия	01.7.03.04-0001	кВт-ч	11,2200	2,7220	1,52	4
2.		Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	01.7.14.01-0002	шт.	49,5000	12,0087	99,00	1 189
3.		Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	01.7.15.07-0005	10 шт.	30,0000	7,2780	12,90	94
4.		Блоки оконные пластиковые	11.3.02.02	м2	100,0000	24,2600	879,77	21 343
<b>Машины и механизмы</b>								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	0,6600	0,1601	77,17	12
2.		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	3,2800	0,7957	186,98	149
4	4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 Козфф-ты к нормам	10-01-034-01	100 м2		0,06406	103 590	6 636
<b>Трудозатраты</b>								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Затраты труда	1	ч-час	167,3700	10,7217	45,55	488
<b>Материалы</b>								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Электроэнергия	01.7.03.04-0001	кВт-ч	11,4400	0,7328	1,52	1
2.		Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	01.7.14.01-0002	шт.	69,0000	4,4201	99,00	438
3.		Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	01.7.15.07-0005	10 шт.	30,6000	1,9602	12,90	25
4.		Блоки оконные пластиковые	11.3.02.02	м2	100,0000	6,4060	879,77	5 636
<b>Машины и механизмы</b>								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	1,7600	0,1127	77,17	9
2.		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	3,2800	0,2101	186,98	39
5	5	Установка наружных отливов Козфф-ты к нормам	12-01-008-02прим	100 м2		0,06567	33 029	2 169
<b>Трудозатраты</b>								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Затраты труда	1	ч-час	4,9000	0,3218	45,55	15
<b>Материалы</b>								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Водоотлив оконный 270мм	08.1.02.03-0021-2	м2		1,7820	328,00	584
2.		Водоотлив оконный 250мм	08.1.02.03-0021-1	м2		4,1250	328,00	1 353
3.		Водоотлив оконный 200мм	08.1.02.03-0021-3	м2		0,6600	328,00	216
<b>Машины и механизмы</b>								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	0,0100	0,0007	186,98	
<b>Итого по разделу 1:</b>								
		Сумма по разделу		Р.				69 576
<b>Всего по разделу 1:</b>								
<b>2.Откосы внутренние</b>								
6	6	Сплошное выравнивание	61-01-001-11	100 м2		0,2702	8 394	2 268

		внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных откосов плоских Козфф-ты к нормам						
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	87,0000	23,5074	45,55	1 071
<b>Материалы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	14.4.01.02	кг	5,0000	1,3510	24,30	33
2.		Смеси сухие штукатурные гипсовые	04.3.02.05-0008	кг	1 000,0000	270,2000	3,03	819
3.		Смеси сухие шпательочные гипсовые, финишные	04.3.02.05-1002	кг	235,0000	63,4970	5,04	320
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	91.06.05-011	маш-ч	0,0200	0,0054		
2.		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	0,3000	0,0811	77,17	6
3.		Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	91.07.08-024	маш-ч	1,0200	0,2756	69,13	19
7	7	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (внутренних откосов) Козфф-ты к нормам	15-04-007-01	100 м2		0,2702	3 512	949
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	43,5600	11,7699	45,55	536
<b>Материалы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	01.7.17.11-0011	м2	0,8400	0,2270	82,30	19
2.		Краска водоэмульсионная для внутренних работ	14.3.02.01-1	кг	30,0000	8,1060	35,08	284
3.		Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	14.4.01.02	кг	5,0000	1,3510	24,30	33
4.		Смеси сухие шпательочные гипсовые, финишные	04.3.02.05-1002	кг	51,0000	13,7802	5,04	69
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	91.06.06-046	маш-ч	0,0200	0,0054	75,63	
2.		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	0,1500	0,0405	186,98	8
<b>Итого по разделу 2:</b>								
		Сумма по разделу		р.				3 217
<b>Всего по разделу 2:</b>								
3.Откосы наружные								
8	8	Сплошное выравнивание наружных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных откосов плоских Козфф-ты к нормам	15-02-019-05	100 м2		0,1137	9 191	1 045
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Затраты труда	1	ч-час	83,6700	9,5133	45,55	433
<b>Материалы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1.		Смеси на цементной основе	04.3.02.09	т	1,2300	0,1399	4 200,00	587
2.		Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	14.4.01.02	кг	5,0000	0,5685	24,30	14
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
1		Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость	91.06.05-011	маш-ч	0,0200	0,0023		

		основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т						
	2.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	0,3000	0,0341	77,17	3
	3.	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	91.07.08-024	маш-ч	1,0200	0,1160	69,13	8
9	9	Окраска фасадов (наружных оконных и дверных откосов) акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности Козфф-ты к нормам	15-04-019-07	100 м2		0,1137	2 120	241
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
	1.	Затраты труда	1	ч-час	13,9900	1,5907	45,55	72
<b>Материалы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
	1.	Краска вододисперсионная для наружных работ	14.3.02.01-2	кг	46,0000	5,2302	30,36	159
	2.	Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	14.4.01.02	кг	3,5000	0,3979	24,30	10
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
	1.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	0,0600	0,0068	186,98	1
<b>Итого по разделу 3:</b>								
		Сумма по разделу		р.				1 286
<b>Всего по разделу 3:</b>								
1 286								
<b>4. Разные работы</b>								
10	10	Мусор строительный с погрузкой вручную : погрузка Козфф-ты к нормам	70-01-047-1	т		4,8235	97	470
<b>Трудозатраты</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
	1.	Затраты труда	1	ч-час	0,5777	2,7865	45,55	127
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
	1.	Автомобиль-самосвал	400051	маш.-ч	0,2900	1,3988	245,03	343
11	11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 12 км Козфф-ты к нормам	70-02-052-03-12	т		4,8235	28	135
<b>Машины и механизмы</b>								
		<b>Наименование</b>	<b>Код</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Норма</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена</b>	<b>Стоимость</b>
	1.	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т	400052	маш.-ч	1,1410	5,5036	24,50	135
<b>Итого по разделу 4:</b>								
		Сумма по разделу		р.				605
<b>Всего по разделу 4:</b>								
605								
<b>ИТОГО ПО АКТУ:</b>								
		Сумма по смете		р.				74 684
		В т.ч. зарплата		1				10 761
		В т.ч. материалы		1				62 615
		В т.ч. механизмы		1				1 308
		В т.ч. оплата труда машинистов		1				706
		ЕСН (от ФОТ)		25 %				2 690
		Резерв отпусков (от ФОТ)		11,36 %				1 222
		ЗСР		2 %				1 252
		ИТОГО 1						79 848
		Накладные расходы		20 %				15 970
		ИТОГО 2						95 818
		Сметная прибыль		15 %				14 373
		ИТОГО 3						110 190

Всего	р.	110 190
-------	----	---------

ВСЕГО ПО АКТУ: 110 190

*φ*

Сдал: ООО «Евродизайн» Д-р Михайлов Р.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.



Принял: МУП «ЖЭУК г.Бендеры» Д-р Голубнюк А.Н.

М.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)



*каз - к ЖЭУ*  
*А.Н. Голубнюк*

*Над 1110*  
*Елена. 110 стр. конст. Юрид. Седюковичка Е. П.*

Работы по изготовлению и установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в местах общего пользования с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов  
(наименование стройки)

Договор № 05-03-8/126-24 от 22.05.2024

Подрядчик ООО "Евродизайн"

Заказчик МУП "ЖЭУК г.Бендеры"

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
к Акту выполненных работ № 24  
с 19.11.2015 по 02.12.2024  
на Работы по изготовлению и установке  
металлопластиковых оконных и дверных блоков в  
местах общего пользования с наружной/внутренней  
заделкой и покраской откосов  
по объекту: ул.Пионерская № 5 под.№3,4,5,6  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)**

<без группы>

Трудозатраты::

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	1	Затраты труда	ч-час	236,2413	45,55	10 761
		<b>Итого по трудозатратам:</b>		<b>236,2413</b>		<b>10 761</b>

Материалы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	14 4 01.02	Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	кг	3,6684	24,30	89
2.	04 3.02.05-1002	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые, финишные	кг	77,2772	5,04	389
3.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,2270	82,30	19
4.	14 3.02.01-1	Краска водоземлюсионная для внутренних работ	кг	8,1060	35,08	284
5.	14 3.02.01-2	Краска водоземлюсионная для наружных работ	кг	5,2302	30,36	159
6.	04 3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,1399	4 200,00	587
7.	04 3.02.05-0008	Смеси сухие штукатурные гипсовые	кг	270,2000	3,03	819
8.	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	9,0038	1,52	14
9.	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт.	34,1980	99,00	3 386
10.	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт.	24,0771	12,90	311
11.	11.3.02.02	Блоки оконные пластиковые	м2	61,8400	879,77	54 405
12.	08.1.02.03-0021-2	Водоотлив оконный 270мм	м2	1,7820	328,00	584
13.	08.1.02.03-0021-1	Водоотлив оконный 250мм	м2	4,1250	328,00	1 353
14.	08.1.02.03-0021-3	Водоотлив оконный 200мм	м2	0,6600	328,00	216
		<b>Итого по материалам:</b>				<b>62 615</b>

Машины и механизмы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в т.ч. з/п	Стоимость в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7
1.	91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш-ч	5,3802	77,17 68,60	415 369
2.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	2,0764	186,98 77,24	388 160
3.	91.06.06-046	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш-ч	0,0054	75,63 68,60	0 0
4.	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш-ч	0,0077	0,00 0,00	0 0
5.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш-ч	0,3916	69,13 68,60	27 27
6.	400051	Автомобиль-самосвал	маш.-ч	1,3988	245,03 77,24	343 108

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в т.ч. з/п	Стоимость в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7
7.	400052	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	5,5036	24,50 7,72	135 42
		<b>Итого по машинам и механизмам:</b>				<b>1 308 706</b>

Составил \_\_\_\_\_



5933

Инвестор	организация, адрес, телефон, факс	Форма по ОКУД	Код
		по ОКПО	0322005
Заказчик (Генподрядчик)	МУП "ЖЭУК г.Бендеры"	по ОКПО	
	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Евродизайн"	по ОКПО	
	организация, адрес, телефон, факс		
Стройка	Работы по изготовлению и установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в местах общего пользования с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов		
	наименование, адрес		
Объект	Работы по изготовлению и установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в местах общего пользования с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов		
	ул.Комсомольская № 45 под.№1		
 Договор подряда (контракт)		Вид деятельности по ОКДП	
		номер	05-03-8/126-24
		дата	22.05.2024
		Вид операции	
		Номер документа	Дата составления
		№ 26	11.11.2024
		Отчетный период	
		с	по

### АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание: ГЭСНпр ПМР, ГЭСНр-2022 ПМР, ГЭСН-2022 ПМР

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица изм.	Норма ресурса на единицу измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете					Кол-во	цена за единицу, руб в т.ч. з/п	стоимость, руб. в т.ч. з/п
1	1	1.Замена окон и дверей	46-04-012-02	100 м2		0,0343	7 493	257
		Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок Козфф-ты к нормам						
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	151,5400	5,1978	45,55	237
Машины и механизмы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	7,7400	0,2655	77,17	20
	2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых Козфф-ты к нормам	10-01-034-04	100 м2		0,0343	102 187	3 505
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	159,2100	5,4609	45,55	249
Материалы								

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Электроэнергия	01.7.03.04-0001	кВт-ч	17,8000	0,6105	1,52	1
2.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	01.7.14.01-0002	шт.	57,0000	1,9551	99,00	194
3.	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	01.7.15.07-0005	10 шт.	47,6000	1,6327	12,90	21
4.	Блоки оконные пластиковые	11.3.02.02	м2	100,0000	3,4300	879,77	3 018
<b>Машины и механизмы</b>							

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	0,6600	0,0226	77,17	2
2.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	3,2800	0,1125	186,98	21
3	3 Установка наружных отливов Козфф-ты к нормам	12-01-008-02прим	100 м2		0,0042	33 095	139
<b>Трудозатраты</b>							

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Затраты труда	1	ч-час	4,9000	0,0206	45,55	1
<b>Материалы</b>							

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Водоотлив оконный 280мм	08.1.02.03-0021-1	м2	100,0000	0,4200	328,00	138
<b>Машины и механизмы</b>							

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	0,0100	0,0000	186,98	
<b>Итого по разделу 1:</b>							3 901
Сумма по разделу							3 901
<b>Всего по разделу 1:</b>							3 901

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
4	4	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных откосов плоских Козфф-ты к нормам	61-01-001-11	100 м2	0,0193	8 394	162
<b>Трудозатраты</b>							

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Затраты труда	1	ч-час	87,0000	1,6791	45,55	76
<b>Материалы</b>							

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	14.4.01.02	кг	5,0000	0,0965	24,30	2
2.	Смеси сухие штукатурные гипсовые	04.3.02.05-0008	кг	1 000,0000	19,3000	3,03	58
3.	Смеси сухие шпательочные гипсовые, финишные	04.3.02.05-1002	кг	235,0000	4,5355	5,04	23
<b>Машины и механизмы</b>							

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость	91.06.05-011	маш-ч	0,0200	0,0004		

		основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т						
	2.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	91.06.06-048	маш-ч	0,3000	0,0058	77,17	
	3.	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	91.07.08-024	маш-ч	1,0200	0,0197	69,13	1
5	5	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (внутренних откосов) Козфф-ты к нормам	15-04-007-01	100 м2		0,0193	3 523	68

**Трудозатраты**

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Затраты труда	1	ч-час	43,5600	0,8407	45,55	38

**Материалы**

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	01.7.17.11-0011	м2	0,8400	0,0162	82,30	1
2.	Краска водоэмульсионная для внутренних работ	14.3.02.01-1	кг	30,0000	0,5790	35,08	20
3.	Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	14.4.01.02	кг	5,0000	0,0965	24,30	2
4.	Смеси сухие шпательочные гипсовые, финишные	04.3.02.05-1002	кг	51,0000	0,9843	5,04	5

**Машины и механизмы**

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	91.06.06-046	маш-ч	0,0200	0,0004	75,63	
2.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	0,1500	0,0029	186,98	1

**Итого по разделу 2:**

Сумма по разделу

р.

230

**Всего по разделу 2:**

230

**3.Откосы наружные**

6	6	Сплошное выравнивание наружных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных откосов плоских Козфф-ты к нормам	15-02-019-05	100 м2		0,0077	9 221	71
---	---	--	--------------	--------	--	--------	-------	----

**Трудозатраты**

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Затраты труда	1	ч-час	83,6700	0,6443	45,55	29

**Материалы**

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Смеси на цементной основе	04.3.02.09	т	1,2300	0,0095	4 200,00	40
2.	Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	14.4.01.02	кг	5,0000	0,0385	24,30	1

**Машины и механизмы**

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	91.06.05-011	маш-ч	0,0200	0,0002		
2.	Подъемники одномачтовые,	91.06.06-048	маш-ч	0,3000	0,0023	77,17	

		грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м						
	3.	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	91.07.08-024	маш-ч	1,0200	0,0079	69,13	1
7	7	Окраска фасадов (наружных оконных и дверных откосов) акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности Кoeff-ты к нормам	15-04-019-07	100 м2		0,0077	2 078	16
<b>Трудозатраты</b>								

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Затраты труда	1	ч-час	13,9900	0,1077	45,55	5
<b>Материалы</b>							

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Краска водоземлюсионная для наружных работ	14.3.02.01-2	кг	46,0000	0,3542	30,36	11
2.	Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	14.4.01.02	кг	3,5000	0,0270	24,30	1
<b>Машины и механизмы</b>							

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш-ч	0,0600	0,0005	186,98	
<b>Итого по разделу 3:</b>							
	Сумма по разделу		р.				87
<b>Всего по разделу 3:</b>							87

<b>4. Разные работы</b>								
8	8	Мусор строительный с погрузкой вручную : погрузка Кoeff-ты к нормам	70-01-047-1	т		0,2670	97	26
<b>Трудозатраты</b>								

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Затраты труда	1	ч-час	0,5777	0,1542	45,55	7
<b>Машины и механизмы</b>							

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость	
1.	Автомобиль-самосвал	400051	маш.-ч	0,2900	0,0774	245,03	19	
9	9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 12 км Кoeff-ты к нормам	70-02-052-03-12	т		0,2670	26	7
<b>Машины и механизмы</b>								

	Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т	400052	маш.-ч	1,1410	0,3046	24,50	7
<b>Итого по разделу 4:</b>							
	Сумма по разделу		р.				33
<b>Всего по разделу 4:</b>							33

<b>ИТОГО ПО АКТУ:</b>							
	Сумма по смете		р.				4 251
	В т.ч. зарплата		1				642
	В т.ч. материалы		1				3 536
	В т.ч. механизмы		1				73
	В т.ч. оплата труда машинистов		1				39

ЕСН (от ФОТ)	25 %		160
Резерв отпусков (от ФОТ)	11,36 %		73
ЗСР	2 %		71
ИТОГО 1			4 556
Накладные расходы	20 %		911
ИТОГО 2			5 466
Сметная прибыль	15 %		820
ИТОГО 3			6 286
Всего	р.		6 286

ВСЕГО ПО АКТУ: 6 286

Сдал: ООО «Евродизайн»

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Д-р Михайлов Р.И.

М.П.



Принял: МУП «ЖЭУК г.Бендеры»

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Д-р Голубнюк А.Н.

М.П.

*Копия акта  
 з.и.о. по стр. конкт. Слесарь Бодюбенская Е.И.  
 Нае. ПТО Слесарь Роговский В.В.*

Работы по изготовлению и установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в местах общего пользования с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов

(наименование стройки)

Договор № 05-03-8/126-24 от 22.05.2024

Подрядчик ООО "Евродизайн"

Заказчик МУП "ЖЭУК г.Бендеры"

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
к Акту выполненных работ № 26  
на Работы по изготовлению и установке  
металлопластиковых оконных и дверных блоков в  
местах общего пользования с наружной/внутренней  
заделкой и покраской откосов  
по объекту: ул.Комсомольская № 45 под.№1**  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

<без группы>

Трудозатраты:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	1	Затраты труда	ч-час	14,1053	45,55	642
		<b>Итого по трудозатратам:</b>		<b>14,1053</b>		<b>642</b>

Материалы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе (концентрат 1/4)	кг	0,2585	24,30	6
2.	04.3.02.05-1002	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые, финишные	кг	5,5198	5,04	28
3.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,0162	82,30	1
4.	14.3.02.01-1	Краска водоземulsionная для внутренних работ	кг	0,5790	35,08	20
5.	14.3.02.01-2	Краска водоземulsionная для наружных работ	кг	0,3542	30,36	11
6.	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,0095	4 200,00	40
7.	04.3.02.05-0008	Смеси сухие штукатурные гипсовые	кг	19,3000	3,03	58
8.	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,6105	1,52	1
9.	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт.	1,9551	99,00	194
10.	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт.	1,6327	12,90	21
11.	11.3.02.02	Блоки оконные пластиковые	м2	3,4300	879,77	3 018
12.	08.1.02.03-0021-1	Водоотлив оконный 280мм	м2	0,4200	328,00	138
		<b>Итого по материалам:</b>				<b>3 536</b>

Машины и механизмы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в т.ч. з/п	Стоимость в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7
1.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш-ч	0,2962	77,17	23
					68,60	20
2.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,1159	186,98	22
					77,24	9
3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш-ч	0,0004	75,63	0
					68,60	0
4.	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш-ч	0,0005	0,00	0
					0,00	0
5.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш-ч	0,0275	69,13	2
					68,60	2
6.	400051	Автомобиль-самосвал	маш.-ч	0,0774	245,03	19
					77,24	6
7.	400052	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,3046	24,50	7
					7,72	2

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в т.ч. з/п	Стоимость в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7
		Итого по машинам и механизмам:				<u>73</u> 39

Составил 