


Утверждаю

Начальник МУ «РУК» Терлецкая Д.В.
(Ф.И.О.)



«23» марта 2021 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

по объекту

Ремонт фасада, внутренних помещений, водоснабжения и электромонтажные работы в МУ «Рыбницкий молодёжный центр»

22 марта 2021 г.

г. Рыбница

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

директор МУ «РМЦ»

начальник АХО МУ «РУК»

вед. специалист АХО МУ «РУК»

Н.Н.Козленко

Е.А.Выродов

Н.И. Шевченко

Техническим осмотром установили, что для осуществления ремонта фасада, внутренних помещений, водоснабжения и электромонтажных работ в МУ «Рыбницкий молодёжный центр» необходимо выполнить следующие работы:


№	Виды работ	Ед. изм	Объём	Примечания
	Фасад			
1	Разборка облицовки стен из глазурованной плитки	м.кв.	81.2	
2	Разборка облицовки стен из гранитной плитки	м.кв.	2.0	
3	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	м.кв.	32.0	
4	Улучшенная штукатурка стен фасадов	м.кв.	113.0	Раствор М-100
5	Грунтовка стен	м.кв.	113.0	Грунтовка универсальная Artisan
6	Шпатлевка стен	м.кв.	113.0	Шпатлевка фасадная Artisan первич.)Шпатлевка (финишная Artisan
7	Окраска фасадов поливинилацетатными составами	м.кв.	113.0	Краска F90 Fassadenfarbe дисперсная фасадная
8	Очистка плитки гранитной, м2	м.кв	2.0	
9	Восстановление облицовки гранитными плитами, м2	м.кв	2.0	
	Карниз			
10	Обшивка карниза профильным листом LS-8 белый на деревянном каркасе. Брус 50*30	м.кв.	55.0	Профлист LS-8 полиэстер глянец Корея
11	Огнебиозащита деревянного каркаса	м.кв.	25.0	Пропитка Tytan 4F проф. огнебиозащита красная
12	Установка уголков обрамления	м.	118.0	Уголок сеч.30*30мм
	Потолки			
13	Демонтаж потолка из ДСП	м.кв.	204.0	
14	Устройство металлического каркаса для потолка «Амстронг»	м.кв.	204.0	
15	Облицовка потолков плитами Армстронг	м.кв.	196.8	Плита AMF-Ecomin Planet 600*600*13
16	Очистка поверхностей потолков от старого набега	м.кв.	3.84	

17	Грунтовка потолков	м.кв.	3.84	Грунтовка универсальная Artisan
18	Шпаклёвка потолков	м.кв.	3.84	Шпатлевка Artisan первич.)Шпатлевка (финишная Artisan
19	Улучшенная окраска потолков водоземulsionными составами	м.кв.	3.84	Шпатлевка Artisan первич.)Шпатлевка (финишная Artisan
	Стены			
20	Разборка перегородок из стеклоблоков	м.кв.	24.0	
21	Устройство перегородки с изоляцией с двусторонней обшивкой ГКЛ 1слой	м.кв.	52.0	Гипсокартон 12,5 Минвата МАСТЕР 100
22	Очистка поверхностей стен от старого набега	м.кв.	182.0	
23	Ремонт штукатурки стен отдельными местами цементным раствором толщ. 30мм,	м.кв.	102.0	Раствор М-100
24	Грунтовка стен, перегородок и колонн	м.кв.	308.0	Грунтовка универсальная Artisan
25	Оклейка сеткой стен	м.кв.	162.0	Сетка стекловолнистая п/шпакл. 160гр.
26	Шпатлевка стен, перегородок и колонн	м.кв.	308.0	Шпатлевка Artisan первич.)Шпатлевка (финишная Artisan
27	Улучшенная окраска откосов, колонн и стен водоземulsionными составами (с пигментом)	м.кв.	308.0	Краска ВД Mattlatex D100 для внутр. работ
28	Установка ПВХ плинтусов,	м.	32.0	Плинтус "Идеал Комфорт"
	Проемы			
29	Установка м/п дверных блоков в перегородках	м.кв.	1.8	Заполнение S.ws.24мм C-term
30	Установка металлических дверных блоков (лист толщ.3мм)	м.кв.	2.0	Замок дверной Гардиан
31	Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз	м.кв.	6.5	Грунтовка ГФ-021 Farbex серая
32	Масляная окраска металлических дверей за 2 раза	м.кв.	6.5	Эмаль ПФ-115 Farbex
33	Изоляция минераловатными плитами толщ.50мм	м.кв.	2.0	Минвата МАСТЕР 50
34	Устройство гидро и пароизоляции из пленки	м.кв.	4.0	Пленка 100Мкр (м2=98гр.)
35	Облицовка дверей вагонкой мдф	м.кв.	2.0	
	Лестничный марш			
36	Очистка поверхностей потолков от старого набега	м.кв.	18.0	
37	Улучшенная штукатурка потолков цементным раствором	м.кв.	18.0	Раствор М-100
38	Оклейка сеткой потолков	м.кв.	18.0	Сетка стекловолнистая п/шпакл. 160гр.
39	Грунтовка потолков	м.кв.	18.0	Грунтовка универсальная Artisan
40	Шпаклёвка потолков	м.кв.	18.0	Шпатлевка Artisan первич.)Шпатлевка (финишная Artisan
41	Улучшенная окраска потолков водоземulsionными составами	м.кв.	18.0	Краска ВД Mattlatex D100 для внутр. работ
	Прочие			
42	Разборка деревянного пандуса	м.кв.	1.6	
43	Устройство пандуса из бетона м-200	м.куб	0.8	
44	Облицовка пандуса керамической плиткой	м.кв.	0.0185	Плитка 30*30 гранитогресс рельефная
	Сантехнические работы			
45	Разборка стальных трубопроводов д-50мм	м	24.0	
46	Прокладка труб водопроводных d40мм,	м	24.0	
47	Гидравлическое испытание труб-ов d до 50мм	м	24.0	

48	Снятие и установка пожарного крана	шт	1.0	
49	Огрунтовка трубопроводов	м	30.0	Грунтовка ГФ-021 Farbex
50	Демонтаж и установка водомера d-15	шт	1.0	
51	Демонтаж и установка задвижки d-50	шт	1.0	
52	Ревизия задвижки d-50	шт	1.0	
53	Окраска трубопроводов d40мм,	м	30.0	Эмаль ПФ-115 Farbex


	Электромонтажные работы			
54	Демонтаж светильников	шт	20.0	
55	Монтаж светильников в потолке «Амстронг»	шт	20.0	Светодиодная панель 599*599
56	Монтаж светильников-плафонов	шт	2.0	Светильник ERKA 1103 26w с лампой ЭРА LED A160-13Вт
57	Монтаж кнопки двухкнопочной с лампами	шт	2.0	Кнопка возвратная без фикс NO+NC зеленый 2 шт красный 2шт
58	Монтаж поста кнопочного	шт	1.0	Пост кнопочный кп-104
59	Установка щита	шт	1.0	Щит ЩРн-12
60	Монтаж автоматов однополюсных на ток до 16А	шт	6.0	Автомат ВА47-63-1Р 16А (С)
61	Монтаж выключателей скрытой проводки	шт	6.0	Выключатель с/п 10А одноклавишный
62	Монтаж розеток при скрытой проводке	шт	6.0	Розетка внутр с/п одноместная с/з 16А
63	Прокладка кабеля в штрабе	м	52.0	Кабель ВВГнг-3*1,5
64	Прокладка кабеля в гофр. трубах Труба ПВХ гофрированная d-20мм	м	148.0	Кабель ВВГнг-5*4- 10м Кабель ВВГнг-3*2,5-70м Кабель ВВГнг-3*1,5-68м

Директор МУ «РМЦ»




Н.Н.Козленко

Начальник АХО МУ «РУК»



Е.А.Выродов

Вед. специалист АХО МУ «РУК»



Н.И. Шевченко