

Заказчик (Генподрядчик)

МУП "ГорИмущество"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик)

ООО "Доброва"

организация, адрес, телефон, факс

Стройка

Объект

наименование, адрес

Капитальный ремонт помещений II этажа здания по адресу
ул.Суворова,55

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Вид операции

Код

номер

115

дата

11.12.2023

Номер документа	Дата составления
№	29.04.2024

Отчетный период	
с	по
01.04.2024	30.04.2024

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание: ГЭСН-2022 ПМР, ГЭСНр-2022 ПМР, ГЭСНпр ПМР

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица изм.	Норма ресурса на единицу измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете					Кол-во	цена за единицу, руб. в т.ч. з/п	стоимость, руб. в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Стены								
1	1	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску Коефф-ты к стоимости Коефф-ты к нормам	15-02-024-01	100 м2		1,797	12 836,54 2 837,76	23 067,26 5 099,46
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм.	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,2)	1-100-32	ч-час	62,30	111,953		
	2.	Затраты труда	1	ч-час	62,30	111,953	45,55	5 099,46
	3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	2,51	4,510		
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм.	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Гипсокартон Стеновой 12,5мм/1,2м*2,5м.	Прайс 45	шт		32,000	123,80	3 961,60
	2.	Гипсокартон Стеновой 12,5мм/1,2м*2,5м.	Прайс 46	шт		14,000	137,14	1 919,96
	3.	Гипсокартон стеновой 12,5мм/1,2м*2,5м	Прайс 47	шт		5,900	149,00	879,10
	4.	Гипсокартон потолочный 9,5/1200/2500мм	Прайс 48	шт		8,000	128,50	1 028,00
	5.	Профиль CW 3,5м 75*50*0,6	Прайс 88	шт		5,000	131,00	655,00
	6.	Профиль CW 3м 100*50*0,5	Прайс 89	шт		9,000	92,50	832,50
	7.	Профиль CW 4м 100*50*0,5	Прайс 90	шт		5,000	132,15	660,75
	8.	Профиль UW 3м 100*40*0,5	Прайс 91	шт		4,000	109,30	437,20
	9.	Соединение тип -КРАБ	Прайс 92	шт		14,000	5,12	71,68
	10.	Сверло по бетону 8*160	Прайс 96	шт		3,000	9,40	28,20
	11.	Распорный дюбель для БУМ с воротником 6*60 ул.200шт.	Прайс 94	шт		3,000	67,85	203,55
	12.	Распорный дюбель для БУМ 6*60 ул.100шт.	Прайс 93	упаковка		2,000	57,65	115,30
	13.	Прокладочный винт самосверлящий оцинкованный 4,2x25 ул500шт.	Прайс 87	шт		2,000	104,30	208,60
	14.	Диск отрезной по металлу 125х1,2х22	Прайс 85	шт		25,000	9,45	236,25

15.	Диск отрезной по металлу 230x1,9x22	Прайс 86	шт		5,000	23,85	119,25
16.	Профиль CD 27[60]7 (3м)	Прайс 177	м		36,000	11,88	427,68
17.	Профиль UD 23[28]23 (4м)	Прайс 178	м		52,000	6,93	360,36
18.	Профиль CD 27[60]7 (4м)	Прайс 179	м		240,000	11,88	2 851,20
19.	Профиль CD 27[60]27 (4м)	Прайс 180	м		180,000	13,20	2 376,00
20.	Подвес 125	Прайс 181	упаковка		2,000	297,00	594,00
Машины и механизмы							
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	91.07.08-024	маш-ч	1,70	3,055	0,53	1,62
В том числе оплата труда машинистов							
	Затраты труда машинистов				4,510		209,57
2	2 Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию	61-04-006-01	100 м2		0,080	6 063,22	485,06
	Козф-ты к стоимости					962,47	77,00
	Козф-ты к нормам						
Трудозатраты							
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,4)	1-100-34	ч-час	21,13	1,690		
2.	Затраты труда	1	ч-час	21,13	1,690	45,55	77,00
3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,06	0,005		
Материалы							
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Серпянка 100*20	Прайс 51	шт		3,000	44,55	133,65
2.	Серпянка 150*20	Прайс 52	шт		4,000	60,04	240,16
3.	Грунт 1л	Прайс 175	шт		1,000	34,25	34,25
В том числе оплата труда машинистов							
3	3 Затраты труда машинистов				0,005		0,00
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	15-02-019-03	100 м2		5,940	3 582,58	21 280,54
	Козф-ты к стоимости					1 479,92	8 790,72
	Козф-ты к нормам						
Трудозатраты							
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3)	1-100-30	ч-час	32,49	192,991		
2.	Затраты труда	1	ч-час	32,49	192,991	45,55	8 790,00
3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,93	5,524		
Материалы							
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Шпатлевка вторичная 25 кг	Прайс 62	шт		17,650	123,90	2 186,84
2.	Шпатлевка первичная 25кг.	Прайс 63	шт		116,000	75,90	8 804,40
3.	Штукатурный маяк 6*3,0	Прайс 64	шт		40,000	11,85	474,00
4.	Наждачное полотно на ткан.основе рулон 150x50м	Прайс 49	м		2,000	11,40	22,80
5.	Правило с уровнем 2,0м	Прайс 50	шт		1,000	290,40	290,40
6.	Скотч малярный L-48 (50м) лента маляр бумаж21,7	Прайс 53	шт		13,000	21,70	282,10
7.	Шлифовальная сетка 120 105x280	Прайс 55	шт		4,000	2,55	10,20
8.	Шнур-малярный +мел	Прайс 56	шт		1,000	95,10	95,10
9.	Терка для сетки абразивной 110x215	Прайс 57	шт		1,000	17,15	17,15
10.	Шпатель нержав.100мм.	Прайс 58	шт		2,000	9,65	19,30
11.	Шпатель нержав.300мм.	Прайс 59	шт		3,000	20,65	61,95
12.	Шпатель нержав.450мм.	Прайс 60	шт		4,000	29,40	117,60
13.	Шпатель нержав.80мм.	Прайс 61	шт		1,000	7,90	7,90
14.	Грунт Tiefgrund PRO1*10 5л	Прайс 32	шт		0,200	313,15	62,63
15.	Валик малярный 100x30x6 мм (ворс-9мм)	Прайс 27	шт		1,000	25,15	25,15

16.	Кисть плоская 63x8 мм	Прайс 35	шт		1,000	10,10	10,10
Машины и механизмы							
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	91.07.08-024	маш-ч	0,70	4,158	0,53	2,20
В том числе оплата труда машинистов							
4	Затраты труда машинистов				5,524		285,24
4	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: гипсокартонные	15-07-003-03	100 м2		5,940	<u>577,28</u>	<u>3 429,06</u>
	Козф-ты к стоимости					115,70	687,24
	Козф-ты к нормам						
Трудозатраты							
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,6)	1-100-36	ч-час	2,54	15,088		
2.	Затраты труда	1	ч-час	2,54	15,088	45,55	687,24
3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,05	0,297		
Материалы							
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Грунт Бетон-контакт 12кг.	Прайс 33	шт		8,000	270,14	2 161,12
2.	Грунт Tiefgrund PRO1*10 5л	Прайс 32	шт		1,000	313,15	313,15
3.	Валик малярный 250*48*8 мм (ворс-18мм)	Прайс 30	шт		1,000	70,90	70,90
4.	Рукоятка для валика	Прайс 31	шт		1,000	19,00	19,00
5.	Кюветка для раскатки валика 320x350мм большая..	Прайс 41	шт		2,000	17,90	35,80
6.	Удлинитель для валика телескоп. 3м	Прайс 154	шт		1,000	96,60	96,60
7.	Кисть макловица 30x110	Прайс 182	шт		1,000	24,45	24,45
8.	Кисть макловица 30*90	Прайс 183	шт		1,000	20,80	20,80
В том числе оплата труда машинистов							
5	Затраты труда машинистов				0,297		0,00
5	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по штукатурке стен	15-04-005-03	100 м2		5,940	<u>2 584,69</u>	<u>15 353,07</u>
	Козф-ты к стоимости					1 776,45	10 552,11
	Козф-ты к нормам						
Трудозатраты							
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,4)	1-100-34	ч-час	39,00	231,660		
2.	Затраты труда	1	ч-час	39,00	231,660	45,55	10 552,11
3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,17	1,010		
Материалы							
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Краска акриловая фасадная 14,0 кг	Прайс 39	шт		16,000	218,46	3 495,36
2.	Краска MATT LATEX 14RU/10K	Прайс 174	шт		1,000	374,25	374,25
3.	Колеровка s0520y20г	Прайс 38	шт		10,000	33,50	335,00
4.	Кюветка для раскатки валика 320x350мм большая..	Прайс 41	шт		2,000	17,90	35,80
5.	Удлинитель для валика телескоп. 3м	Прайс 154	шт		1,000	96,60	96,60
6.	Валик Profi Plus 25cm d8	Прайс 26	шт		1,000	65,00	65,00
7.	Валик малярный 230*48*8 мм (ворс-11мм)	Прайс 29	шт		2,000	54,70	109,40
8.	Рукоятка для валика	Прайс 31	шт		1,000	19,00	19,00
9.	Шлифовальная сетка 100 105x280	Прайс 54	шт		3,000	2,55	7,65
10.	Краска Стандарт 7кг профилюкс	Прайс 40	шт		2,000	89,95	179,90
11.	Валик малярный 180x48x8 мм (ворс-18мм)	Прайс 28	шт		1,000	58,20	58,20
12.	Шлифовальная сетка 120	Прайс 55	шт		3,000	2,55	7,65

		105x280						
13.		Терка для сетки абразивной 110x215	Прайс 57	шт		1,000	17,15	17,15
В том числе оплата труда машинистов								
		Затраты труда машинистов				1,010		0,00
Итого по разделу 1:								
		Сумма по разделу		р.				<u>63 614,99</u> 25 206,54
Всего по разделу 1:								<u>63 614,99</u> 25 206,54
2.Откосы								
6	6	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	15-02-019-05	100 м2		0,493	<u>9 769,11</u> 3 811,17	<u>4 816,17</u> 1 878,91
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3)	1-100-30	ч-час	83,67	41,249		
	2.	Затраты труда	1	ч-час	83,67	41,249	45,55	1 878,91
	3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	1,34	0,661		
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Уголок алюминиевый перфорированный (усиленный) 23*23*2,5мм.	Прайс 69	шт		25,000	18,85	471,25
	2.	Уголок алюминиевый перфорированный 23*23*3,0мм.	Прайс 70	шт		60,000	21,74	1 304,40
	3.	Уголок перфорированный усиленный 105*105*90 (толщ. - 2,5 мм)	Прайс 71	шт		10,000	36,35	363,50
	4.	Уголок перфорированный усиленный 50*50*35 (толщ. - 2,5 мм)	Прайс 72	шт		20,000	7,35	147,00
	5.	Уголок перфорированный усиленный 90*90*65 (толщ. - 2,5 мм)	Прайс 73	шт		10,000	23,15	231,50
	6.	грунт, 2л	Прайс 34	шт		1,000	129,70	129,70
	7.	Валик Profi Plus 25cm d8	Прайс 26	шт		1,000	65,00	65,00
	8.	Кисть плоская Английская 76x 14 мм	Прайс 36	шт		1,000	13,65	13,65
	9.	Уголок алюминиевый перфорир. 23*23*3	Прайс 185	шт		10,000	21,10	211,00
Машины и механизмы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	91.07.08-024	маш-ч	1,02	0,503	0,53	0,27
В том числе оплата труда машинистов								
		Затраты труда машинистов				0,661		34,50
Итого по разделу 2:								
		Сумма по разделу		р.				<u>4 816,17</u> 1 878,91
Всего по разделу 2:								<u>4 816,17</u> 1 878,91
3.Монтаж балок								
7	7	Установка балок пролетом: 6 м объемом до 0,5 м3 Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	10-01-001-03	шт.		31,000	<u>946,78</u> 245,97	<u>29 350,09</u> 7 625,07
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,4)	1-100-34	ч-час	5,40	167,400		
	2.	Затраты труда	1	ч-час	5,40	167,400	45,55	7 625,07

3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,47	14,570		
Материалы							
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Брус 100*150*6,0	Прайс 13	шт		18,000	565,00	10 170,00
2.	Брус 150*150*6	Прайс 14	шт		13,000	673,08	8 750,04
3.	Мин.стекловата 2*50*0,6*10(рул.12М)	Прайс 21	шт		2,000	433,10	866,20
4.	Шпилька резьбовая 12х1000	Прайс 98	шт		2,000	32,15	64,30
5.	Винты по дереву 3,5х55. 500шт	Прайс 77	упаковка		11,000	132,15	1 453,65
6.	Пергамин	Прайс 163	шт		1,100	132,00	145,20
7.	Шайба круглая М12	Прайс 97	шт		8,000	0,49	3,92
8.	Винты по дереву 4,2х90.	Прайс 79	упаковка		1,500	175,70	263,55
9.	Гайка М12	Прайс 83	шт		8,000	1,02	8,16
В том числе оплата труда машинистов							
8	Затраты труда машинистов				14,570		0,00
8	Антисептирование водными растворами: покрытий по фермам	10-01-089-03	100 м2		0,550	<u>1 043,84</u> 183,57	<u>574,11</u> 100,96
	Кoeff-ты к стоимости						
	Кoeff-ты к нормам						
Трудозатраты							
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,2)	1-100-32	ч-час	4,03	2,217		
2.	Затраты труда	1	ч-час	4,03	2,217	45,55	100,96
3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,06	0,033		
Материалы							
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Кисть макловица 40х140мм (25шт/упак).	Прайс 22	шт		1,000	41,15	41,15
2.	Профессиональная огнебиозащита (зеленая) 1кг.	Прайс 19	шт		4,000	108,00	432,00
В том числе оплата труда машинистов							
9	Затраты труда машинистов				0,033		0,00
9	Подшивка потолков: досками обшивки	10-01-022-01	100 м2		2,460	<u>11 576,30</u> 2 395,93	<u>28 477,69</u> 5 893,99
	Кoeff-ты к стоимости						
	Кoeff-ты к нормам						
Трудозатраты							
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,1)	1-100-31	ч-час	52,60	129,396		
2.	Затраты труда	1	ч-час	52,60	129,396	45,55	5 893,99
3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,64	1,574		
Материалы							
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Доска 50х100.*6	Прайс 17	м3		1,000	193,00	193,00
2.	Брус 50*60*6 (6)	Прайс 15	упаковка		23,000	900,00	20 700,00
3.	Винт самосверлящий 3,5х9,5 (уп.1000шт).	Прайс 74	упаковка		2,000	189,80	379,60
4.	Винты по дереву 4,2х90.	Прайс 79	упаковка		4,500	175,70	790,65
5.	Диск по дереву 200мм	Прайс 16	шт		3,000	145,95	437,85
6.	Сверла по дереву 6-14мм 300мм/6шт	Прайс 20	шт		1,000	82,60	82,60
В том числе оплата труда машинистов							
10	Затраты труда машинистов				1,574		0,00
10	Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм	10-01-022-03	100 м2		2,460	<u>16 665,80</u> 3 056,41	<u>40 997,87</u> 7 518,76
	Кoeff-ты к стоимости						
	Кoeff-ты к нормам						
Трудозатраты							
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,1)	1-100-31	ч-час	67,10	165,066		

2.	Затраты труда	1	ч-час	67,10	165,066	45,55	7 518,76
3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,54	1,328		
Материалы							
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Плита OSB-3 толщ. 18,00(1,25*2,5)	Прайс 18	шт		84,000	363,89	30 566,76
2.	Винты по дереву 4,2х70. 250шт	Прайс 78	упаковка		24,000	113,25	2 718,00
3.	Рулетка с бок. фиксат. 10м х 25мм	Прайс 95	шт		1,000	48,40	48,40
4.	Диск по дереву 200мм	Прайс 16	шт		1,000	145,95	145,95
В том числе оплата труда машинистов							
	Затраты труда машинистов				1,328		0,00
Итого по разделу 3:							
	Сумма по разделу	р.					99 399,76 21 138,78
Всего по разделу 3:							99 399,76 21 138,78
4.Пол							
11	11	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм Козфф-ты к стоимости Козфф-ты к нормам	11-01-015-01	100 м2		0,073 23 595,51 1 822,00	1 722,47 133,01
Трудозатраты							
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2,2)	1-100-22	ч-час	40,00	2,920		
2.	Затраты труда	1	ч-час	40,00	2,920	45,55	133,01
3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	1,93	0,141		
Материалы							
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Смеси бетонные тяжелого бетона	04.1.02.05	м3		2,200	688,00	1 513,60
2.	Пенопластовая крошка	Прайс 66	м3		0,150	500,00	75,00
Машины и механизмы							
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Вибраторы поверхностные	91.07.04-002	маш-ч	3,41	0,249	3,18	0,79
2.	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 вт	91.21.22-638	маш-ч	0,70	0,051	1,46	0,07
В том числе оплата труда машинистов							
12	12	Затраты труда машинистов Железнение цементных покрытий прим. Козфф-ты к стоимости Козфф-ты к нормам	11-01-015-08	100 м2		0,141 0,255 2 117,04 491,94	0,00 539,84 125,44
Трудозатраты							
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,9)	1-100-39	ч-час	10,80	2,754		
2.	Затраты труда	1	ч-час	10,80	2,754	45,55	125,44
3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,10	0,026		
Материалы							
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1.	Гидроизоляция ЖИДКАЯ ПЛЕНКА 4,0кг	Прайс 65	шт		2,000	207,20	414,40
В том числе оплата труда машинистов							
	Затраты труда машинистов				0,026		0,00
13	13	Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой Козфф-ты к стоимости Козфф-ты к нормам	12-01-013-01	100 м2		0,255 3 289,19 847,23	838,74 216,04
Трудозатраты							
	Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на	Кол-во	Цена	Стоимость

					единицу измерения			
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3)	1-100-30	ч-час	18,60	4,743		
	2.	Затраты труда	1	ч-час	18,60	4,743	45,55	216,04
	3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,87	0,222		
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Экструдированный пенополистирол 30x550x1200	Прайс 25	шт		13,000	47,90	622,70
В том числе оплата труда машинистов								
14	14	Затраты труда машинистов	11-01-015-02	100 м2		0,222		0,00
		Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 11-01-015-01 к=14				0,073	51 628,62	3 768,89
		Коэфф-ты к стоимости					663,21	48,41
		Коэфф-ты к нормам						
		Коэффициент к трудозатратам=14						
		Коэффициент к материалам=14						
		Коэффициент к машинам=14						
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2,2)	1-100-22	ч-час	1,04	1,063		
	2.	Затраты труда	1	ч-час	1,04	1,063	45,55	48,41
	3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,19	0,194		
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Смеси бетонные тяжелого бетона	04.1.02.05	м3		5,150	688,00	3 543,20
	2.	Пенопластовая крошка	Прайс 66	м3		0,350	500,00	175,00
Машины и механизмы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Вибраторы поверхностные	91.07.04-002	маш-ч	0,70	0,715	3,18	2,28
В том числе оплата труда машинистов								
15	15	Затраты труда машинистов	06-03-009-04	т		0,194		0,00
		Раскладка и вязка композитной арматуры отдельными стержнями при армировании фундаментных плит диаметром: 10 мм (прим)				0,154	3 625,75	559,82
		Коэфф-ты к стоимости					1 377,43	212,68
		Коэфф-ты к нормам						
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2,8)	1-100-28	ч-час	30,24	4,669		
	2.	Затраты труда	1	ч-час	30,24	4,669	45,55	212,68
	3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	1,06	0,164		
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная	08.3.03.06-0012	кг		2,000	20,67	41,34
	2.	Арматура композитная	11.3.03.16	м		44,000	6,95	305,80
В том числе оплата труда машинистов								
		Затраты труда машинистов				0,164		0,00
16	16	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумной с минеральными кислотостойкими наполнителями и армирующей добавкой, первый слой	11-01-004-01	100 м2		0,255	5 251,82	1 339,21
							1 894,88	483,19

		Коэфф-ты к стоимости						
		Коэфф-ты к нормам						
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 5,1)	1-100-51	ч-час	41,60	10,608		
	2.	Затраты труда	1	ч-час	41,60	10,608	45,55	483,19
	3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,98	0,250		
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Пергамин	Прайс 163	шт		2,900	132,00	382,80
	2.	Праймер битум	Прайс 176	шт		1,000	473,22	473,22
В том числе оплата труда машинистов								0,00
17	17	Затраты труда машинистов	11-01-036-01	100 м2		0,250		0,00
		Устройство покрытий: из линолеума на клею				2,660	16 605,00	44 169,30
		Коэфф-ты к стоимости					1 740,01	4 628,43
		Коэфф-ты к нормам						
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2,7)	1-100-27	ч-час	38,20	101,612		
	2.	Затраты труда	1	ч-час	38,20	101,612	45,55	4 628,43
	3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,85	2,261		
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Линолиум VEGAS	Прайс 166	м2		31,100	111,60	3 470,76
	2.	Линолиум VEGAS	Прайс 165	м2		240,445	139,50	33 542,08
	3.	Клей для напольных покрытий	Прайс 167	шт		4,000	632,01	2 528,04
В том числе оплата труда машинистов								0,00
18	18	Затраты труда машинистов	11-01-040-03	100 м		2,261		0,00
		Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих				2,000	1 579,92	3 159,85
		Коэфф-ты к стоимости					304,27	608,55
		Коэфф-ты к нормам						
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,6)	1-100-36	ч-час	6,68	13,360		
	2.	Затраты труда	1	ч-час	6,68	13,360	45,55	608,55
	3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,04	0,080		
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Плитус ПВХ 56мм 173 Дуб беленый 2,5м	Прайс 168	шт		80,000	23,36	1 868,80
	2.	Угол внутренний 173 Дуб беленый	Прайс 169	шт		40,000	3,45	138,00
	3.	Угол наружный 173 Дуб беленый	Прайс 170	шт		25,000	3,45	86,25
	4.	Соединение 173 Дуб беленый	Прайс 171	шт		60,000	3,45	207,00
	5.	Заглушка левая 173 дуб беленый	Прайс 172	шт		20,000	2,80	56,00
	6.	Заглушка правая 173 Дуб беленый	Прайс 173	шт		20,000	2,80	56,00
	7.	Винты по металлу 4,8*35 (уп250шт)	Прайс 82	упаковка		1,000	139,25	139,25
В том числе оплата труда машинистов								0,00
		Затраты труда машинистов				0,080		0,00
Итого по разделу 4:								56 098,13
		Сумма по разделу		р.				6 455,75
Всего по разделу 4:								56 098,13
5.Потолок Армстронг								6 455,75

19	19	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	15-01-047-17	100 м2		2,650	<u>29 891,29</u> 8 016,80	<u>79 211,92</u> 21 244,52
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,8)	1-100-38	ч-час	176,00	466,400		
	2.	Затраты труда	1	ч-час	176,00	466,400	45,55	21 244,52
	3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	5,34	14,151		
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Пружина для подвеса (бабочка)	Прайс 106	шт		231,000	6,20	1 432,20
	2.	Пристенный угол 3,0м.п.*19мм*24мм	Прайс 105	шт		70,000	42,25	2 957,50
	3.	Подвес проволоочный с крюком 4*250мм	Прайс 104	шт		231,000	3,25	750,75
	4.	Подвес проволоочный с кольцом 4*250мм	Прайс 103	шт		231,000	3,25	750,75
	5.	Плита AMF-Ecomin Trento 600*600*13мм.	Прайс 102	шт		738,000	46,80	34 538,40
	6.	Диск отрезной по металлу 125х1,0х22	Прайс 84	шт		5,000	9,45	47,25
	7.	Главный профиль 3,6м.п.*24мм*25мм	Прайс 101	шт		61,000	59,60	3 635,60
	8.	Главный профиль 1,2м.п.*24мм*25мм	Прайс 100	шт		390,000	21,45	8 365,50
	9.	Главный профиль 0,6м.п.*24мм*25мм	Прайс 99	шт		365,000	11,15	4 069,75
	10.	Винты по металлу 3,5х9,5 (уп1000шт)	Прайс 81	шт		1,000	185,75	185,75
	11.	Винты по металлу 3,5х25 (уп.1000 шт).	Прайс 80	шт		7,000	127,95	895,65
	12.	Винты по дереву 3,5х55. 100шт	Прайс 76	шт		2,000	31,05	62,10
	13.	Винты по дереву 3,5х45. 500шт	Прайс 75	шт		2,000	110,10	220,20
	14.	Бур . по бет. SDS+12х260мм	Прайс 107	шт		2,000	28,00	56,00
В том числе оплата труда машинистов								
		Затраты труда машинистов				14,151		0,00
Итого по разделу 5:								
		Сумма по разделу		Р.				<u>79 211,92</u> 21 244,52
Всего по разделу 5:								
6. Водопровод - Канализация								
20	20	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 20 до 100 см2 Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	46-03-010-02	100 шт.		0,020	<u>1 228,03</u> 1 228,03	<u>24,56</u> 24,56
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,9)	1-100-39	ч-час	26,96	0,539		
	2.	Затраты труда	1	ч-час	26,96	0,539	45,55	24,56
В том числе оплата труда машинистов								
		Затраты труда машинистов				0,000		0,00
21	21	Смена смесителей: без	65-01-005-07	100 шт.		0,010	<u>16 847,23</u>	<u>168,47</u>

		душевой сетки					6 615,23	66,15
		Козфф-ты к стоимости						
		Козфф-ты к нормам						
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,5)	1-100-35	ч-час	145,23	1,452		
	2.	Затраты труда	1	ч-час	145,23	1,452	45,55	66,15
	3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,09	0,001		
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Смеситель для холодной воды на гайке.	Прайс 130	шт		1,000	102,32	102,32
В том числе оплата труда машинистов								
		Затраты труда машинистов				0,001		0,00
22	22	Смена: умывальников	65-01-006-24	100 шт.		0,010	109 837,60	1 098,38
		Козфф-ты к стоимости					9 656,60	96,57
		Козфф-ты к нормам						
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,5)	1-100-35	ч-час	212,00	2,120		
	2.	Затраты труда	1	ч-час	212,00	2,120	45,55	96,57
	3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	1,40	0,014		
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Умывальник-Ворытинский б/перелива	Прайс 156	шт		1,000	502,88	502,88
	2.	Пьедестал Ворытинский бел	Прайс 127	шт		1,000	338,21	338,21
	3.	Комплект для крепления умывальника 12x120 (уп. 2шт).	Прайс 112	упаковка		1,000	10,55	10,55
	4.	Герметик силиконовый, универсальный (белый) 280 мл.	Прайс 108	шт		1,000	42,65	42,65
	5.	Удлинитель гибкий д/унитаза с выпуском 110мм	Прайс 155	шт		2,000	53,76	107,52
В том числе оплата труда машинистов								
		Затраты труда машинистов				0,014		0,00
23	23	Смена: сифонов чугунных	65-01-006-03	100 шт.		0,010	9 102,81	91,03
		Козфф-ты к стоимости					3 292,81	32,93
		Козфф-ты к нормам						
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,5)	1-100-35	ч-час	72,29	0,723		
	2.	Затраты труда	1	ч-час	72,29	0,723	45,55	32,93
	3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,27	0,003		
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Сифон (умывальник) Тюльпан-ультра+ 1 1/2	Прайс 129	шт		1,000	58,10	58,10
В том числе оплата труда машинистов								
		Затраты труда машинистов				0,003		0,00
24	24	Смена: унитазов	65-01-006-14	100 шт.		0,010	188 013,59	1 880,14
		Козфф-ты к стоимости					16 156,59	161,57
		Козфф-ты к нормам						
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих	1-100-35	ч-час	354,70	3,547		

		(средний разряд - 3,5)						
2.		Затраты труда	1	ч-час	354,70	3,547	45,55	161,57
3.		Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,80	0,008		
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Унитаз-компактPRO	Прайс 157	шт		1,000	1 566,86	1 566,86
2.		Удлинитель гибкий д/унитаза с выпуском 110мм	Прайс 155	шт		1,000	53,76	53,76
3.		Герметик силиконовый, универсальный (белый) 280 мл.	Прайс 108	шт		1,000	42,65	42,65
4.		Гибкая подводка 1/2 м/м 40см	Прайс 110	шт		2,000	27,65	55,30
В том числе оплата труда машинистов								
25	25	Затраты труда машинистов				0,008		0,00
		Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	17-01-003-01	10 компл		0,100	17 217,41 1 011,21	1 721,74 101,12
		Коэфф-ты к стоимости						
		Коэфф-ты к нормам						
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,9)	1-100-39	ч-час	22,20	2,220		
2.		Затраты труда	1	ч-час	22,20	2,220	45,55	101,12
3.		Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,71	0,071		
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Унитаз-компактPRO	Прайс 157	шт		1,000	1 566,86	1 566,86
2.		Удлинитель гибкий д/унитаза с выпуском 110мм	Прайс 155	шт		1,000	53,76	53,76
В том числе оплата труда машинистов								
26	26	Затраты труда машинистов				0,071		0,00
		Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм	16-04-005-02	100 м		0,100	2 271,35 600,35	227,13 60,03
		Коэфф-ты к стоимости						
		Коэфф-ты к нормам						
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,8)	1-100-38	ч-час	13,18	1,318		
2.		Затраты труда	1	ч-час	13,18	1,318	45,55	60,03
3.		Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,04	0,004		
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1.		Труба PP-RST (PN-20) [жк/ 25*3.0	Прайс 136	м		4,000	8,45	33,80
2.		Труба PP-RST (PN-20) [жк/ 25*3.9	Прайс 137	м		6,000	12,95	77,70
3.		Трубная изоляция TERMAFLEX 22	Прайс 145	м		4,000	5,80	23,20
4.		Трубная изоляция TERMAFLEX 28	Прайс 146	м		4,000	8,10	32,40
В том числе оплата труда машинистов								
27	27	Затраты труда машинистов				0,004		0,00
		Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм	16-04-006-02	100 соединений		0,310	929,20 106,59	288,05 33,04
		Коэфф-ты к стоимости						
		Коэфф-ты к нормам						
Трудозатраты								

		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 4,4)	1-100-44	ч-час	2,34	0,725		
	2.	Затраты труда	1	ч-час	2,34	0,725	45,55	33,04
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Муфта РР д.20	Прайс 117	шт		5,000	0,70	3,50
	2.	Муфта РР НР 20*1/2	Прайс 119	шт		5,000	10,00	50,00
	3.	Муфта РР ВР д.25*3/4	Прайс 116	шт		3,000	10,65	31,95
	4.	Муфта переход РР 25/20	Прайс 120	шт		1,000	0,95	0,95
	5.	Муфта раз. РР ВР д.25*1/2 амер.	Прайс 121	шт		2,000	27,80	55,60
	6.	Тройник перех. РР 25/20/25	Прайс 135	шт		5,000	2,20	11,00
	7.	Угол 1/2м	Прайс 147	шт		3,000	21,05	63,15
	8.	Угол РР 45° д.25	Прайс 149	шт		8,000	1,90	15,20
	9.	Угол РР 90° д.25	Прайс 151	шт		8,000	1,65	13,20
	10.	Угол РР ВР д.25*3/4	Прайс 152	шт		1,000	10,46	10,46
В том числе оплата труда машинистов								
28	28	Затраты труда машинистов Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	16-04-006-01	100 соединений		0,000 0,300	<u>184,39</u> 71,06	<u>0,00</u> 55,32 21,32
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 4,5)	1-100-45	ч-час	1,56	0,468		
	2.	Затраты труда	1	ч-час	1,56	0,468	45,55	21,32
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Угол РР 45° д.20	Прайс 148	шт		10,000	1,10	11,00
	2.	Угол РР 90° д.20	Прайс 150	шт		20,000	1,00	20,00
	3.	Тройник РР 20	Прайс 184	шт		2,000	1,50	3,00
В том числе оплата труда машинистов								
29	29	Затраты труда машинистов Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	16-05-001-01	шт.		0,000 7,000	<u>134,73</u> 66,96	<u>0,00</u> 943,11 468,71
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,5)	1-100-35	ч-час	1,47	10,290		
	2.	Затраты труда	1	ч-час	1,47	10,290	45,55	468,71
	3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,01	0,070		
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Кран шар. латун. 1/2 PN40 бабочка	Прайс 113	шт		6,000	51,48	308,88
	2.	Кран шар. латун. 1/2 PN40 рычаг	Прайс 114	шт		1,000	48,95	48,95
	3.	Лента уплот. ФУМ 12*10мм	Прайс 115	шт		1,000	5,75	5,75
	4.	Удлинит. гайка 1/2 м/п 20мм	Прайс 153	шт		1,000	24,50	24,50
	5.	Ниппель-переходник 3/4-1/2 п/п	Прайс 122	шт		1,000	19,40	19,40
	6.	Фильтр РР 45° д.25*3/4	Прайс 158	шт		1,000	30,25	30,25
	7.	Футорка 3/4-1/2 п/м	Прайс 159	шт		2,000	11,45	22,90

Машины и механизмы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 а	91.17.04-233	маш-ч	0,35	2,450	5,62	13,77
В том числе оплата труда машинистов								
		Затраты труда машинистов				0,070		0,00
30	30	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	65-01-008-02	100 м		0,020	5 372,59 2 537,59	107,45 50,75
		Козфф-ты к стоимости						
		Козфф-ты к нормам						
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3)	1-100-30	ч-час	55,71	1,114		
	2.	Затраты труда	1	ч-час	55,71	1,114	45,55	50,75
	3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,40	0,008		
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Труба кан.РР (2,7) d110-1,0м.	Прайс 142	шт		1,000	56,70	56,70
В том числе оплата труда машинистов								
		Затраты труда машинистов				0,008		0,00
31	31	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	16-01-005-02	100 м		0,010	9 177,35 3 507,35	91,77 35,07
		Козфф-ты к стоимости						
		Козфф-ты к нормам						
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 4)	1-100-40	ч-час	77,00	0,770		
	2.	Затраты труда	1	ч-час	77,00	0,770	45,55	35,07
	3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	1,36	0,014		
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Труба кан.РР (2,7) d110-1,0м.	Прайс 142	шт		1,000	56,70	56,70
В том числе оплата труда машинистов								
		Затраты труда машинистов				0,014		0,00
32	32	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	65-01-008-02	100 м		0,050	7 421,59 2 537,59	371,08 126,88
		Козфф-ты к стоимости						
		Козфф-ты к нормам						
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3)	1-100-30	ч-час	55,71	2,786		
	2.	Затраты труда	1	ч-час	55,71	2,786	45,55	126,88
	3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,40	0,020		
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Труба кан.РР(2,7) d110-1,5м.	Прайс 143	шт		2,000	76,70	153,40
	2.	Труба кан.РР (2,7) d110-2.0	Прайс 144	шт		1,000	90,80	90,80
В том числе оплата труда машинистов								
		Затраты труда машинистов				0,020		0,00
33	33	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм	65-01-008-01	100 м		0,030	4 032,44 2 394,11	120,97 71,82

		Кoeff-ты к стоимости						
		Кoeff-ты к нормам						
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3)	1-100-30	ч-час	52,56	1,577		
	2.	Затраты труда	1	ч-час	52,56	1,577	45,55	71,82
	3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,20	0,006		
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Труба кан. PP (1,8) d50 -3,0м	Прайс 141	шт		1,000	49,15	49,15
В том числе оплата труда машинистов								
		Затраты труда машинистов				0,006		0,00
34	34	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	16-01-005-01	100 м		0,045	6 401,83 3 188,50	288,08 143,48
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 4)	1-100-40	ч-час	70,00	3,150		
	2.	Затраты труда	1	ч-час	70,00	3,150	45,55	143,48
	3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,92	0,041		
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Труба кан. PP (1,8) d50 -0,25м	Прайс 138	шт		4,000	8,60	34,40
	2.	Труба кан. PP (1,8) d50 -0,5м	Прайс 139	шт		3,000	11,60	34,80
	3.	Труба кан. PP (1,8) d50 -2,0м	Прайс 140	шт		1,000	33,45	33,45
	4.	Герметик силиконовый, универсальный (прозрачный) 280 гр	Прайс 109	шт		1,000	41,95	41,95
В том числе оплата труда машинистов								
		Затраты труда машинистов				0,041		0,00
35	35	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	22-03-002-01	10 шт.		1,900	351,73 188,58	668,30 358,30
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,5)	1-100-35	ч-час	4,14	7,866		
	2.	Затраты труда	1	ч-час	4,14	7,866	45,55	358,30
	3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,02	0,038		
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Герметик силиконовый, универсальный (прозрачный) 280 гр	Прайс 109	шт		1,000	41,95	41,95
	2.	Заглушка кан. PP 50	Прайс 111	шт		3,000	4,95	14,85
	3.	Муфта кан. PP 110мм	Прайс 118	шт		1,000	58,90	58,90
	4.	Отвод кан. PP 110мм 45°	Прайс 123	шт		2,000	16,70	33,40
	5.	Отвод кан. PP 110мм 90°	Прайс 124	шт		1,000	15,85	15,85
	6.	Отвод кан. PP 50мм 45°	Прайс 125	шт		10,000	4,85	48,50
	7.	Отвод кан. PP 50мм 90°	Прайс 126	шт		1,000	4,85	4,85
	8.	Редукция кан. PP 110*50мм	Прайс 128	шт		1,000	10,75	10,75
Машины и механизмы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом	91.17.04-057	маш-ч	2,24	4,256	19,02	80,95

		сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм						
В том числе оплата труда машинистов								
36	36	Затраты труда машинистов	22-03-002-02	10 шт.		0,038		0,00
		Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников				0,500	692,78	346,39
		Коэфф-ты к стоимости					278,31	139,16
		Коэфф-ты к нормам						
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,5)	1-100-35	ч-час	6,11	3,055		
	2.	Затраты труда	1	ч-час	6,11	3,055	45,55	139,16
	3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,03	0,015		
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Тройник кан. PP110/110мм 45	Прайс 132	шт		2,000	32,55	65,10
	2.	Тройник кан. PP110/110мм 90	Прайс 133	шт		1,000	26,30	26,30
	3.	Тройник кан. PP110/50мм 45	Прайс 134	шт		2,000	21,25	42,50
	4.	Герметик силиконовый, универсальный (прозрачный) 280 гр	Прайс 109	шт		1,000	41,95	41,95
Машины и механизмы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм	91.17.04-057	маш-ч	3,30	1,650	19,02	31,38
В том числе оплата труда машинистов								
		Затраты труда машинистов				0,015		0,00
Итого по разделу 6:								
		Сумма по разделу		р.				8 491,97 1 991,46
Всего по разделу 6:								
7. Плитка								
37	37	Разборка покрытий полов: из каменной шашки	46-04-010-05	100 м2		0,080	1 784,65	142,77
		Коэфф-ты к стоимости					1 784,65	142,77
		Коэфф-ты к нормам						
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2)	1-100-20	ч-час	39,18	3,134		
	2.	Затраты труда	1	ч-час	39,18	3,134	45,55	142,77
В том числе оплата труда машинистов								
		Затраты труда машинистов				0,000		0,00
38	38	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	11-01-047-01	100 м2		0,080	49 854,01	3 988,32
		Коэфф-ты к стоимости					14 139,63	1 131,17
		Коэфф-ты к нормам						
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,2)	1-100-32	ч-час	310,42	24,834		
	2.	Затраты труда	1	ч-час	310,42	24,834	45,55	1 131,17
	3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	1,73	0,138		
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Карандаш малярный графитный 18см	Прайс 3	шт		2,000	1,45	2,90

	2.	Затирка для плитки 1-6 мм 2кг жемчужная	Прайс 2	шт		1,000	99,00	99,00
	3.	Шпатель нержав. зубчатый 6*6.200мм.	Прайс 9	шт		1,000	12,65	12,65
	4.	Клей для плитки Kreisel 25кг(1пал.-42 шт)	Прайс 5	шт		15,000	86,44	1 296,60
	5.	Клинья 37*7 мм 50шт	Прайс 6	шт		2,000	6,40	12,80
	6.	Плитка индия 30*30 roka perla	Прайс 11	шт		8,000	179,15	1 433,20
В том числе оплата труда машинистов						0,138		0,00
39	39	Затраты труда машинистов Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	15-02-019-03	100 м2		0,200	<u>3 032,44</u> 1 479,92	<u>606,49</u> 295,98
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3)	1-100-30	ч-час	32,49	6,498		
	2.	Затраты труда	1	ч-час	32,49	6,498	45,55	295,98
	3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,93	0,186		
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Грунт Tiefgrund PRO1*10 5л	Прайс 32	шт		0,200	313,15	62,63
	2.	Шпатлевка вторичная 25 кг	Прайс 62	шт		2,000	123,90	247,80
Машины и механизмы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	91.07.08-024	маш-ч	0,70	0,140	0,53	0,07
В том числе оплата труда машинистов						0,186		9,60
40	40	Затраты труда машинистов Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: более 15 Коэфф-ты к стоимости Коэфф-ты к нормам	15-01-031-08	100 м2		0,200	<u>102 409,69</u> 87 000,50	<u>20 481,94</u> 17 400,10
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 4,7)	1-100-47	ч-час	1 910,00	382,000		
	2.	Затраты труда	1	ч-час	1 910,00	382,000	45,55	17 400,10
	3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	282,15	56,430		
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Плитка индия 20*30 св.мрамор	Прайс 10	м2		20,040	103,49	2 073,94
	2.	Клей для плитки (морозостойкий) 25кг	Прайс 4	шт		4,000	90,15	360,60
	3.	Затирка для плитки 1-6 мм 2кг жемчужная	Прайс 2	шт		2,000	99,00	198,00
	4.	Крестики для плитки 2,0мм.(125шт)(уп.50шт)	Прайс 7	шт		3,000	6,90	20,70
	5.	Шпатель нержав. зубчатый 10*10.200мм.	Прайс 8	шт		1,000	12,65	12,65
	6.	Алмазный диск для плитки 125 мм	Прайс 1	шт		1,000	127,20	127,20
	7.	Карандаш малярный графитный 18см	Прайс 3	шт		2,000	1,45	2,90
	8.	Шнур-причалка 100м	Прайс 12	шт		1,000	29,90	29,90
Машины и механизмы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Станки камнерезные универсальные	91.21.19-027	маш-ч	277,00	55,400	4,62	255,95

В том числе оплата труда машинистов							
		Затраты труда машинистов				56,430	4 279,10
Итого по разделу 7:							
		Сумма по разделу		р.			<u>25 219,52</u> 18 970,03
Всего по разделу 7:							
8.Разное							
41	41	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	10-01-039-01	100 м2		0,015	<u>217 517,43</u> 4 078,09 <u>3 262,76</u> 61,17
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,6)	1-100-36	ч-час	89,53	1,343	
	2.	Затраты труда	1	ч-час	89,53	1,343	45,55 61,17
	3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	13,04	0,196	
Материалы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена Стоимость
	1.	Дверь 755*2045 KMG S60 бел	Прайс 42	шт		1,000	3 133,04 3 133,04
	2.	Нож пистолет 25 мм.	Прайс 43	шт		1,000	33,25 33,25
	3.	Пена монтажная 300мл	Прайс 44	шт		1,000	35,30 35,30
В том числе оплата труда машинистов							
42	42	Затраты труда машинистов Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	10-01-039-01	100 м2		0,196 0,090	<u>127 287,39</u> 4 078,09 <u>11 494,05</u> 368,25
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,6)	1-100-36	ч-час	89,53	8,085	
	2.	Затраты труда	1	ч-час	89,53	8,085	45,55 368,25
	3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	13,04	1,178	
Материалы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена Стоимость
	1.	Перегородка 1040*2050 (с откр) AL45 бел	Прайс 67	шт		2,000	2 215,10 4 430,20
	2.	Перегородка 2330*2050 (с откр) AL45 бел	Прайс 68	шт		1,000	6 695,60 6 695,60
В том числе оплата труда машинистов							
43	43	Затраты труда машинистов Укладка металлического накладного профиля (порога) Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	11-01-049-01	100 м		1,178 0,045	<u>5 904,62</u> 757,95 <u>265,71</u> 34,11
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3)	1-100-30	ч-час	16,64	0,749	
	2.	Затраты труда	1	ч-час	16,64	0,749	45,55 34,11
Материалы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена Стоимость
	1.	Порог алюм. 0,9м	Прайс 161	шт		3,000	46,50 139,50
	2.	Порог алюм. 1,8м	Прайс 162	шт		1,000	92,10 92,10
В том числе оплата труда машинистов							
44	44	Затраты труда машинистов Установка пластиковых вентиляционных решеток	20-02-002-08	100 шт.		0,000 0,040	<u>5 119,64</u> 1 129,64 <u>204,79</u> 45,19

		площадь в свету до 0,05 м2						
		Козфф-ты к стоимости						
		Козфф-ты к нормам						
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3)	1-100-30	ч-час	24,80	0,992		
	2.	Затраты труда	1	ч-час	24,80	0,992	45,55	45,19
	3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,02	0,001		
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Сверло по бетону 8*160	Прайс 96	шт		1,000	9,40	9,40
	2.	Решетка вентиляционная пластмассовая	19.2.03.07	шт	100,00	4,000	37,55	150,20
В том числе оплата труда машинистов								
45	45	Затраты труда машинистов	15-07-021-01	100 м		0,001		0,00
		Установка декоративных карнизов из полистирола при внутренней отделке помещений				0,160	1 500,89	240,14
		Козфф-ты к стоимости					1 075,89	172,14
		Козфф-ты к нормам						
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	23,62	3,779	45,55	172,14
	2.	Рабочий 2 разряда	2-100-02	чел.-ч	11,48	1,837		
	3.	Рабочий 3 разряда	2-100-03	чел.-ч	0,71	0,114		
	4.	Рабочий 4 разряда	2-100-04	чел.-ч	11,43	1,829		
	5.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,01	0,002		
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Плинтус потолочный 46*46*2000мм	Прайс 164	шт		8,000	8,50	68,00
В том числе оплата труда машинистов								
46	46	Затраты труда машинистов	70-01-047-1	т		0,002		0,00
		Мусор строительный с погрузкой вручную : погрузка				2,500	97,37	243,43
		Козфф-ты к стоимости					26,31	65,79
		Козфф-ты к нормам						
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	0,5777	1,444	45,55	65,79
	2.	Затраты труда рабочих-строителей 1 разряда	1.1-1	ч-час	0,5777	1,444		
Машины и механизмы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Автомобиль-самосвал	400051	маш.-ч.	0,29	0,725	245,03	177,65
В том числе оплата труда машинистов								
47	47	Затраты труда машинистов	70-02-052-03-10	рейс		0,000		56,00
		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 10 км				2,500	25,78	64,44
		Козфф-ты к стоимости					0,00	0,00
		Козфф-ты к нормам						
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	1,052	2,630		
Машины и механизмы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на	Кол-во	Цена	Стоимость

					единицу измерения			
1.	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т	400052	маш.-ч.		0,263	245,03	64,44	
В том числе оплата труда машинистов								
	Затраты труда машинистов				2,630		20,31	
Итого по разделу 8:								
	Сумма по разделу		р.				<u>15 775,32</u> 746,64	
Всего по разделу 8:								<u>15 775,32</u> 746,64
9. Монтажные работы короб								
48	48	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	15-02-019-03	100 м2		0,003	<u>28 551,60</u> 1 479,93	<u>85,65</u> 4,44
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3)	1-100-30	ч-час	32,49	0,097		
	2.	Затраты труда	1	ч-час	32,49	0,097	45,55	4,44
	3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,93	0,003		
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Шпатлевка вторичная 25 кг	Прайс 62	шт		0,150	123,90	18,58
	2.	Грунт Tiefgrund PRO 1*10 5к	прайс 32	л		0,200	313,15	62,63
В том числе оплата труда машинистов								
		Затраты труда машинистов				0,003		0,00
49	49	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	15-02-024-01	100 м2		0,003	<u>7 804,43</u> 2 837,77	<u>23,41</u> 8,51
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,2)	1-100-32	ч-час	62,30	0,187		
	2.	Затраты труда	1	ч-час	62,30	0,187	45,55	8,51
	3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	2,51	0,008		
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Гипсокартон стеновой 12,5мм/1,2м*2,5м	Прайс 47	шт		0,100	149,00	14,90
В том числе оплата труда машинистов								
		Затраты труда машинистов				0,008		0,00
50	50	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	15-04-007-03	100 м2		0,003	<u>67 287,53</u> 1 490,87	<u>201,86</u> 4,47
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,3)	1-100-33	ч-час	32,73	0,098		
	2.	Затраты труда	1	ч-час	32,73	0,098	45,55	4,47
	3.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,11	0,000		
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Шлифовальная сетка 100	Прайс 54	шт		1,000	2,55	2,55

	105x280						
2.	Шпатлевка вторичная 25 кг	Прайс 62	шт	0,200	123,90	24,78	
3.	Колер суперконцентрат №1-45 зел.яблоко 120мл	Прайс 37	шт	2,000	22,40	44,80	
4.	Грунт Tiefgrund PRO1*10 5л	Прайс 32	шт	0,400	313,15	125,26	
В том числе оплата труда машинистов							
	Затраты труда машинистов			0,000		0,00	
Итого по разделу 9:							310,93
	Сумма по разделу	р.				17,43	
Всего по разделу 9:							310,93
ИТОГО ПО АКТУ:							17,43
	Сумма по смете	р.				352 938,72	
	В т.ч. зарплата	1				97 650,05	
	В т.ч. материалы	1				97 650,05	
	В т.ч. механизмы	1				254 657,23	
	В.т. ч. Зп механизаторов	1				631,44	
	ЕЧН (от ФОТ)	25 %				4 894,31	
	ЕЧН (от зп мех)	25 %				24 412,51	
	Резерв отпусков (от ФОТ)	11,36 %				24 412,51	
	Резерв отпусков от ЗП мех	11,36 %				1 223,58	
	ИТОГО 1					11 000,5	
	Накладные расходы	10 %				11 093,05	
	ИТОГО 2					555,99	
	Сметная прибыль	11,91 %				388 444,28	
	ИТОГО 3					133 155,61	
	Всего	р.				38 844,43	
						427 288,71	
						133 155,61	
						50 877,27	
						478 165,97	
						133 155,61	

ВСЕГО ПО АКТУ: 478 165,97

Сдал: Директор ООО «Доброва»

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял: Директор МУП «ГорИмущество»

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Тех. надзор

и.о. директора

Подрядчик ООО "Доброва"

Заказчик МУП "ГорИмущество"

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
к акту
по объекту: Капитальный ремонт помещений II этажа
здания по адресу ул.Суворова,55
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Трудозатраты::

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	1-100-32	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,2)	ч-час	139,190	0,00	0,00
2.	1	Затраты труда	ч-час	2 143,799	45,55	97 650,05
3.	2	Затраты труда машинистов	ч-час	108,084	0,00	0,00
4.	1-100-34	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,4)	ч-час	400,750	0,00	0,00
5.	1-100-30	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3)	ч-час	252,796	0,00	0,00
6.	1-100-36	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,6)	ч-час	37,875	0,00	0,00
7.	1-100-31	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,1)	ч-час	294,462	0,00	0,00
8.	1-100-22	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2,2)	ч-час	3,983	0,00	0,00
9.	1-100-39	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,9)	ч-час	5,513	0,00	0,00
10.	1-100-28	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2,8)	ч-час	4,669	0,00	0,00
11.	1-100-51	Затраты труда рабочих (средний разряд - 5,1)	ч-час	10,608	0,00	0,00
12.	1-100-27	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2,7)	ч-час	101,612	0,00	0,00
13.	1-100-35	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,5)	ч-час	29,053	0,00	0,00
14.	1-100-38	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,8)	ч-час	467,718	0,00	0,00
15.	1-100-44	Затраты труда рабочих (средний разряд - 4,4)	ч-час	0,725	0,00	0,00
16.	1-100-45	Затраты труда рабочих (средний разряд - 4,5)	ч-час	0,468	0,00	0,00
17.	1-100-40	Затраты труда рабочих (средний разряд - 4)	ч-час	3,920	0,00	0,00
18.	1-100-20	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2)	ч-час	3,134	0,00	0,00
19.	1-100-47	Затраты труда рабочих (средний разряд - 4,7)	ч-час	382,000	0,00	0,00
20.	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	1,837	0,00	0,00
21.	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	0,114	0,00	0,00
22.	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,829	0,00	0,00
23.	1-100-33	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,3)	ч-час	0,098	0,00	0,00
24.	1.1-1	Затраты труда рабочих-строителей 1 разряда	ч-час	1,444	0,00	0,00
		Итого по трудозатратам:		2 143,799		97 650,05

Материалы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	Прайс 45	Гипсокартон Стеновой 12,5мм/1,2м*2,5м.	шт	32,000	123,80	3 961,60
2.	Прайс 46	Гипсокартон Стеновой 12,5мм/1,2м*2,5м.	шт	14,000	137,14	1 919,96
3.	Прайс 47	Гипсокартон стеновой 12,5мм/1,2м*2,5м	шт	6,000	149,00	894,00
4.	Прайс 48	Гипсокартон потолочный 9,5/1200/2500мм	шт	8,000	128,50	1 028,00
5.	Прайс 88	Профиль CW 3,5м 75*50*0,6	шт	5,000	131,00	655,00
6.	Прайс 89	Профиль CW 3м 100*50*0,5	шт	9,000	92,50	832,50
7.	Прайс 90	Профиль CW 4м 100*50*0,5	шт	5,000	132,15	660,75
8.	Прайс 91	Профиль UW 3м 100*40*0,5	шт	4,000	109,30	437,20
9.	Прайс 92	Соединение тип -КРАБ	шт	14,000	5,12	71,68
10.	Прайс 96	Сверло по бетону 8*160	шт	4,000	9,40	37,60
11.	Прайс 94	Распорный дюбель для БУМ с воротником 6*60 уп.200шт.	шт	3,000	67,85	203,55
12.	Прайс 93	Распорный дюбель для БУМ 6*60 уп.100шт.	упаковка	2,000	57,65	115,30
13.	Прайс 87	Прокладочный винт самосверлящий оцинкованный 4,2х25 уп500шт.	шт	2,000	104,30	208,60
14.	Прайс 85	Диск отрезной по металлу 125х1,2х22	шт	25,000	9,45	236,25
15.	Прайс 86	Диск отрезной по металлу 230х1,9х22	шт	5,000	23,85	119,25
16.	Прайс 177	Профиль CD 27[60]7 (3м)	м	36,000	11,88	427,68
17.	Прайс 178	Профиль UD 23[28]23 (4м)	м	52,000	6,93	360,36
18.	Прайс 179	Профиль CD 27[60]7 (4м)	м	240,000	11,88	2 851,20
19.	Прайс 180	Профиль CD 27[60]27 (4м)	м	180,000	13,20	2 376,00
20.	Прайс 181	Подвес 125	упаковка	2,000	297,00	594,00
21.	Прайс 51	Серпянка 100*20	шт	3,000	44,55	133,65
22.	Прайс 52	Серпянка 150*20	шт	4,000	60,04	240,16
23.	Прайс 175	Грунт 1л	шт	1,000	34,25	34,25
24.	Прайс 62	Шпатлевка вторичная 25 кг	шт	20,000	123,90	2 478,00
25.	Прайс 63	Шпатлевка первичная 25кг.	шт	116,000	75,90	8 804,40

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
26.	Прайс 64	Штукатурный маяк 6*3,0	шт	40,000	11,85	474,00
27.	Прайс 49	Наждачное полотно на ткан.основе рулон 150х50мм	м	2,000	11,40	22,80
28.	Прайс 50	Правило с уровнем 2,0м	шт	1,000	290,40	290,40
29.	Прайс 53	Скотч малярный L-48 (50м) лента маляр бумага 21,7	шт	13,000	21,70	282,10
30.	Прайс 55	Шлифовальная сетка 120 105х280	шт	7,000	2,55	17,85
31.	Прайс 56	Шнур-малярный +мел	шт	1,000	95,10	95,10
32.	Прайс 57	Терка для сетки абразивной 110х215	шт	2,000	17,15	34,30
33.	Прайс 58	Шпатель нержав.100мм.	шт	2,000	9,65	19,30
34.	Прайс 59	Шпатель нержав.300мм.	шт	3,000	20,65	61,95
35.	Прайс 60	Шпатель нержав.450мм.	шт	4,000	29,40	117,60
36.	Прайс 61	Шпатель нержав.80мм.	шт	1,000	7,90	7,90
37.	Прайс 32	Грунт Tiefgrund PRO1*10 5л	шт	1,800	313,15	563,67
38.	Прайс 27	Валик малярный 100х30х6 мм (ворс-9мм)	шт	1,000	25,15	25,15
39.	Прайс 35	Кисть плоская 63х8 мм	шт	1,000	10,10	10,10
40.	Прайс 33	Грунт Бетон-контакт 12кг.	шт	8,000	270,14	2 161,12
41.	Прайс 30	Валик малярный 250*48*8 мм (ворс-18мм)	шт	1,000	70,90	70,90
42.	Прайс 31	Рукоятка для валика	шт	2,000	19,00	38,00
43.	Прайс 41	Кюветка для раскатки валика 320х350мм большая..	шт	4,000	17,90	71,60
44.	Прайс 154	Удлинитель для валика телескоп. 3м	шт	2,000	96,60	193,20
45.	Прайс 182	Кисть макловица 30х110	шт	1,000	24,45	24,45
46.	Прайс 183	Кисть макловица 30*90	шт	1,000	20,80	20,80
47.	Прайс 39	Краска акриловая фасадная 14,0 кг	шт	16,000	218,46	3 495,36
48.	Прайс 174	Краска MATTLATEX 14RU/10K	шт	1,000	374,25	374,25
49.	Прайс 38	Колеровка s0520y20г	шт	10,000	33,50	335,00
50.	Прайс 26	Валик Profi Plus 25cm d8	шт	2,000	65,00	130,00
51.	Прайс 29	Валик малярный 230*48*8 мм (ворс-11мм)	шт	2,000	54,70	109,40
52.	Прайс 54	Шлифовальная сетка 100 105х280	шт	4,000	2,55	10,20
53.	Прайс 40	Краска Стандарт 7кг профилюкс	шт	2,000	89,95	179,90
54.	Прайс 28	Валик малярный 180х48х8 мм (ворс-18мм)	шт	1,000	58,20	58,20
55.	Прайс 69	Уголок алюминиевый перфорированный (усиленный) 23*23*2,5м.	шт	25,000	18,85	471,25
56.	Прайс 70	Уголок алюминиевый перфорированный 23*23*3,0мм.	шт	60,000	21,74	1 304,40
57.	Прайс 71	Уголок перфорированный усиленный 105*105*90 (толщ. -2,5 мм)	шт	10,000	36,35	363,50
58.	Прайс 72	Уголок перфорированный усиленный 50*50*35 (толщ. -2,5 мм)	шт	20,000	7,35	147,00
59.	Прайс 73	Уголок перфорированный усиленный 90*90*65 (толщ. -2,5 мм)	шт	10,000	23,15	231,50
60.	Прайс 34	грунт, 2л	шт	1,000	129,70	129,70
61.	Прайс 36	Кисть плоская Английская 76х 14 мм	шт	1,000	13,65	13,65
62.	Прайс 185	Уголок алюминиевый перфорир. 23*23*3	шт	10,000	21,10	211,00
63.	Прайс 13	Брус 100*150*6,0	шт	18,000	565,00	10 170,00
64.	Прайс 14	Брус 150*150*6	шт	13,000	673,08	8 750,04
65.	Прайс 21	Мин.стекловата 2*50*0,6*10(рул.12М)	шт	2,000	433,10	866,20
66.	Прайс 98	Шпилька резьбовая 12х1000	шт	2,000	32,15	64,30
67.	Прайс 77	Винты по дереву 3,5х55. 500шт	упаковка	11,000	132,15	1 453,65
68.	Прайс 163	Пергамин	шт	4,000	132,00	528,00
69.	Прайс 97	Шайба круглая М12	шт	8,000	0,49	3,92
70.	Прайс 79	Винты по дереву 4,2х90.	упаковка	6,000	175,70	1 054,20
71.	Прайс 83	Гайка М12	шт	8,000	1,02	8,16
72.	Прайс 22	Кисть макловица 40х140мм (25шт/упак).	шт	1,000	41,15	41,15
73.	Прайс 19	Профессиональная огнебиозащита (зеленая) 1кг.	шт	4,000	108,00	432,00
74.	Прайс 17	Доска 50х100.*6	м3	1,000	193,00	193,00
75.	Прайс 15	Брус 50*60*6 (6)	упаковка	23,000	900,00	20 700,00
76.	Прайс 74	Винт самосверлящий 3,5х9,5 (уп.1000шт).	упаковка	2,000	189,80	379,60
77.	Прайс 16	Диск по дереву 200мм	шт	4,000	145,95	583,80
78.	Прайс 20	Сверла по дереву 6-14мм 300мм/6шт	шт	1,000	82,60	82,60
79.	Прайс 18	Плита OSB-3 толщ. 18,00(1,25*2,5)	шт	84,000	363,89	30 566,76
80.	Прайс 78	Винты по дереву 4,2х70. 250шт	упаковка	24,000	113,25	2 718,00
81.	Прайс 95	Рулетка с бок. фиксат. 10м х 25мм	шт	1,000	48,40	48,40
82.	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	7,350	688,00	5 056,80
83.	Прайс 66	Пенопластовая крошка	м3	0,500	500,00	250,00
84.	Прайс 65	Гидроизоляция ЖИДКАЯ ПЛЕНКА 4,0кг	шт	2,000	207,20	414,40

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
85.	Прайс 25	Экструдированный пенополистирол 30x550x1200	шт	13,000	47,90	622,70
86.	08.3.03.06-0012	Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная	кг	2,000	20,67	41,34
87.	11.3.03.16	Арматура композитная	м	44,000	6,95	305,80
88.	Прайс 176	Праймер битум	шт	1,000	473,22	473,22
89.	Прайс 166	Линолиум VEGAS	м2	31,100	111,60	3 470,76
90.	Прайс 165	Линолиум VEGAS	м2	240,445	139,50	33 542,08
91.	Прайс 167	Клей для напольных покрытий	шт	4,000	632,01	2 528,04
92.	Прайс 168	Плинтус ПВХ 56мм 173 Дуб беленый 2,5м	шт	80,000	23,36	1 868,80
93.	Прайс 169	Угол внутренний 173 Дуб беленый	шт	40,000	3,45	138,00
94.	Прайс 170	Угол наружный 173 Дуб беленый	шт	25,000	3,45	86,25
95.	Прайс 171	Соединение 173 Дуб беленый	шт	60,000	3,45	207,00
96.	Прайс 172	Заглушка левая 173 дуб беленый	шт	20,000	2,80	56,00
97.	Прайс 173	Заглушка правая 173 Дуб беленый	шт	20,000	2,80	56,00
98.	Прайс 82	Винты по металлу 4,8*35 (уп.250шт)	упаковка	1,000	139,25	139,25
99.	Прайс 107	Бур . по бет. SDS+12x260мм	шт	2,000	28,00	56,00
100.	Прайс 75	Винты по дереву 3,5x45. 500шт	шт	2,000	110,10	220,20
101.	Прайс 76	Винты по дереву 3,5x55. 100шт	шт	2,000	31,05	62,10
102.	Прайс 80	Винты по металлу 3,5x25 (уп.1000 шт).	шт	7,000	127,95	895,65
103.	Прайс 81	Винты по металлу 3,5x9,5 (уп.1000шт)	шт	1,000	185,75	185,75
104.	Прайс 99	Главный профиль 0,6м.п.*24мм*25мм	шт	365,000	11,15	4 069,75
105.	Прайс 100	Главный профиль 1,2м.п.*24мм*25мм	шт	390,000	21,45	8 365,50
106.	Прайс 101	Главный профиль 3,6м.п.*24мм*25мм	шт	61,000	59,60	3 635,60
107.	Прайс 84	Диск отрезной по металлу 125x1,0x22	шт	5,000	9,45	47,25
108.	Прайс 102	Плита AMF-Ecomin Trento 600*600*13мм.	шт	738,000	46,80	34 538,40
109.	Прайс 103	Подвес проволочный с кольцом 4*250мм	шт	231,000	3,25	750,75
110.	Прайс 104	Подвес проволочный с крюком 4*250мм	шт	231,000	3,25	750,75
111.	Прайс 105	Пристенный угол 3,0м.п.*19мм*24мм	шт	70,000	42,25	2 957,50
112.	Прайс 106	Пружина для подвеса (бабочка)	шт	231,000	6,20	1 432,20
113.	Прайс 130	Смеситель для холодной воды на гайке.	шт	1,000	102,32	102,32
114.	Прайс 156	Умывальник-Воротынский б/перелива	шт	1,000	502,88	502,88
115.	Прайс 127	Пьедестал Воротынский бел	шт	1,000	338,21	338,21
116.	Прайс 112	Комплект для крепления умывальника 12x120 (уп.2шт).	упаковка	1,000	10,55	10,55
117.	Прайс 108	Герметик силиконовый, универсальный (белый) 280 мл.	шт	2,000	42,65	85,30
118.	Прайс 155	Удлинитель гибкий д/унитаза с выпуском 110мм	шт	4,000	53,76	215,04
119.	Прайс 129	Сифон (умывальник) Тюльпан-ультра+ 1 1/2	шт	1,000	58,10	58,10
120.	Прайс 157	Унитаз-компактPRO	шт	2,000	1 566,86	3 133,72
121.	Прайс 110	Гибкая подводка 1/2 м/м 40см	шт	2,000	27,65	55,30
122.	Прайс 136	Труба PP-RST (PN-20) [jk/ 25*3.0	м	4,000	8,45	33,80
123.	Прайс 137	Труба PP-RST (PN-20) [jk/ 25*3.9	м	6,000	12,95	77,70
124.	Прайс 145	Трубная изоляция TERMAFLEX 22	м	4,000	5,80	23,20
125.	Прайс 146	Трубная изоляция TERMAFLEX 28	м	4,000	8,10	32,40
126.	Прайс 117	Муфта PP д.20	шт	5,000	0,70	3,50
127.	Прайс 119	Муфта PP HP 20*1/2	шт	5,000	10,00	50,00
128.	Прайс 116	Муфта PP BP д.25*3/4	шт	3,000	10,65	31,95
129.	Прайс 120	Муфта переход PP 25/20	шт	1,000	0,95	0,95
130.	Прайс 121	Муфта раз . PP BP д.25*1/2 амер.	шт	2,000	27,80	55,60
131.	Прайс 135	Тройник перех. PP 25/20/25	шт	5,000	2,20	11,00
132.	Прайс 147	Угол 1/2м	шт	3,000	21,05	63,15
133.	Прайс 149	Угол PP 45* д.25	шт	8,000	1,90	15,20
134.	Прайс 151	Угол PP 90* д.25	шт	8,000	1,65	13,20
135.	Прайс 152	Угол PP BP д.25*3/4	шт	1,000	10,46	10,46
136.	Прайс 148	Угол PP 45* д.20	шт	10,000	1,10	11,00
137.	Прайс 150	Угол PP 90* д.20	шт	20,000	1,00	20,00
138.	Прайс 184	Тройник PP 20	шт	2,000	1,50	3,00
139.	Прайс 113	Кран шар. латун. 1/2 PN40 бабочка	шт	6,000	51,48	308,88
140.	Прайс 114	Кран шар. латун. 1/2 PN40 рычаг	шт	1,000	48,95	48,95
141.	Прайс 115	Лента уплот. ФУМ 12*10мм	шт	1,000	5,75	5,75
142.	Прайс 153	Удлинит.гайка 1/2 м/п 20мм	шт	1,000	24,50	24,50
143.	Прайс 122	Ниппель-переходник 3/4-1/2 п/п	шт	1,000	19,40	19,40
144.	Прайс 158	Фильтр PP 45* д.25*3/4	шт	1,000	30,25	30,25
145.	Прайс 159	Футорка 3/4-1/2 п/м	шт	2,000	11,45	22,90
146.	Прайс 142	Труба кан. PP (2,7) d110-1,0м.	шт	2,000	56,70	113,40
147.	Прайс 143	Труба кан. PP (2,7) d110-1,5м.	шт	2,000	76,70	153,40
148.	Прайс 144	Труба кан. PP (2,7) d110-2,0	шт	1,000	90,80	90,80
149.	Прайс 141	Труба кан. PP (1,8) d50 -3,0м	шт	1,000	49,15	49,15
150.	Прайс 138	Труба кан. PP (1,8) d50 -0,25м	шт	4,000	8,60	34,40
151.	Прайс 139	Труба кан. PP (1,8) d50 -0,5м	шт	3,000	11,60	34,80
152.	Прайс 140	Труба кан. PP (1,8) d50 -2,0м	шт	1,000	33,45	33,45

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
153.	Прайс 109	Герметик силиконовый, универсальный (прозрачный) 280 гр	шт	3,000	41,95	125,85
154.	Прайс 111	Заглушка кан. PP 50	шт	3,000	4,95	14,85
155.	Прайс 118	Муфта кан. PP 110мм	шт	1,000	58,90	58,90
156.	Прайс 123	Отвод кан. PP 110мм 45°	шт	2,000	16,70	33,40
157.	Прайс 124	Отвод кан. PP 110мм 90°	шт	1,000	15,85	15,85
158.	Прайс 125	Отвод кан. PP 50мм 45°	шт	10,000	4,85	48,50
159.	Прайс 126	Отвод кан. PP 50мм 90°	шт	1,000	4,85	4,85
160.	Прайс 128	Редукция кан. PP 110*50мм	шт	1,000	10,75	10,75
161.	Прайс 132	Тройник кан. PP 110/110мм 45	шт	2,000	32,55	65,10
162.	Прайс 133	Тройник кан. PP 110/110мм 90	шт	1,000	26,30	26,30
163.	Прайс 134	Тройник кан. PP 110/50мм 45	шт	2,000	21,25	42,50
164.	Прайс 3	Карандаш малярный графитный 18см	шт	4,000	1,45	5,80
165.	Прайс 2	Затирка для плитки 1-6 мм 2кг жемчужная	шт	3,000	99,00	297,00
166.	Прайс 9	Шпатель нержав. зубчатый 6*6.200мм.	шт	1,000	12,65	12,65
167.	Прайс 5	Шпатель нержав. зубчатый 6*6.200мм.	шт	15,000	86,44	1 296,60
168.	Прайс 6	Клей для плитки Kreisel 25кг(1 пал.-42 шт)	шт	2,000	6,40	12,80
169.	Прайс 11	Клинья 37*7 мм 50шт	шт	8,000	179,15	1 433,20
170.	Прайс 10	Плитка индия 30*30 roca perla	шт	20,040	103,49	2 073,94
171.	Прайс 4	Плитка индия 20*30 св. мрамор	шт	4,000	90,15	360,60
172.	Прайс 7	Клей для плитки (морозостойкий) 25кг	шт	3,000	6,90	20,70
173.	Прайс 8	Крестики для плитки 2,0мм.(125шт)(уп.50шт)	шт	1,000	12,65	12,65
174.	Прайс 1	Шпатель нержав. зубчатый 10*10.200мм.	шт	1,000	127,20	127,20
175.	Прайс 12	Алмазный диск для плитки 125 мм	шт	1,000	29,90	29,90
176.	Прайс 42	Шнур-причалка 100м	шт	1,000	3 133,04	3 133,04
177.	Прайс 43	Дверь 755*2045 KMG S60 бел	шт	1,000	33,25	33,25
178.	Прайс 44	Нож пистолет 25 мм.	шт	1,000	35,30	35,30
179.	Прайс 67	Пена монтажная 300мл	шт	2,000	2 215,10	4 430,20
180.	Прайс 68	Перегородка 1040*2050 (с отк) AL45 бел	шт	1,000	6 695,60	6 695,60
181.	Прайс 161	Перегородка 2330*2050 (с отк) AL45 бел	шт	3,000	46,50	139,50
182.	Прайс 162	Порог алюм. 0,9м	шт	1,000	92,10	92,10
183.	19.2.03.07	Порог алюм. 1,8м	шт	4,000	37,55	150,20
184.	Прайс 164	Решетка вентиляционная пластмассовая	шт	8,000	8,50	68,00
185.	Прайс 32	Плинтус потолочный 46*46*2000мм	шт	0,200	313,15	62,63
186.	Прайс 37	Грунт Tiefgrund PRO 1*10 5к	л	2,000	22,40	44,80
		Колер суперконцентрат №1-45 зел.яблоко 120мл	шт			
		Итого по материалам:				254 657,23

Машины и механизмы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в т.ч. з/п	Стоимость в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7
1.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш-ч	7,856	0,53	4,16
2.	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш-ч	0,964	3,18	3,07
3.	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш-ч	0,051	1,46	0,07
4.	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 а	маш-ч	2,450	5,62	13,77
5.	91.17.04-057	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм	маш-ч	5,906	19,02	112,33
6.	91.21.19-027	Станки камнерезные универсальные	маш-ч	55,400	4,62	255,95
7.	400051	Автомобиль-самосвал	маш.-ч.	0,725	245,03	177,65
8.	400052	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч.	0,263	245,03	64,44
		Итого по машинам и механизмам:				631,44