

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 5
к контракту на выполнение работ № 45 от 29 августа 2024 г.

г. Тирасполь

25 сентября 2025 г.

Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице министра по социальной защите и труду ПМР Куличенко Е.Н., действующего на основании Положения, с одной стороны, **ООО «Билди»**, именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице директора _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ГУ «Тираспольский психоневрологический дом-интернат»**, именуемое в дальнейшем «**Получатель**», в лице директора _____, действующего на основании Устава, с третьей стороны, на основании подпункта б) части второй пункта 10 статьи 61 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48), заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Контракт № 45 от 29 августа 2024 г., заключенный между Министерством по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики, обществом с ограниченной ответственностью «Билди» и ГУ «Тираспольский психоневрологический дом-интернат» (далее – Контракт), следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1. Контракта изложить в новой редакции:

«3.1. Срок выполнения работ по настоящему Контракту - до 30 ноября 2025 года с даты перечисления Получателем предварительной оплаты. Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 5-ти (пяти) рабочих дней со дня перечисления Получателем предварительной оплаты на расчетный счет Подрядчика. Подрядчик вправе выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом, досрочно».

1.2. Пункт 9.1. Контракта изложить в новой редакции:

«9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30 ноября 2025 года, но в любом случае до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов».

1.3. Датой окончания работ установленный планом-графиком производства работ Приложение № 2 к Контракту считать – до 30 ноября 2025 года.

2. По остальным условиям Контракта, не предусмотренным настоящим Дополнительным соглашением, стороны подтверждают свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 3 (трех) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Юридические адреса, и подписи сторон:

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ГУ «Тираспольский психоневрологический
дом-интернат»,

г. Тирасполь, ул. Гвардейская, 9

Директор

«25» сентября 2025 г.

ПОДРЯДЧИК:

ООО «Билди»,

г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 104


Директор

«25» сентября 2025 г.

ЗАКАЗЧИК:

Министерство по социальной защите и труду ПМР

Тирасполь, ул. 25 Октября, 114

Министр  Е.Н. Куличенко

«25» сентября 2025 г.

**Обоснование изменения существенного условия контракта на выполнение работ
№ 45 от 29 августа 2024 г.**

В рамках реализации мероприятий программы Фонда капитальных вложений на 2024 год между Министерством по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики (Заказчик), обществом с ограниченной ответственностью «Билди» (Подрядчик) и ГУ «Тираспольский психоневрологический дом-интернат» (Получатель) был заключен контракт № 45 от 29 августа 2024 года на выполнение подрядных работ по объекту «Строительство пристройки к зданию корпуса ГУ «Тираспольский психоневрологический дом-интернат», расположенному по адресу: г. Тирасполь, ул. Гвардейская, 9, в том числе проектные работы», со сроком выполнения работ до 30 сентября 2025 года.

В январе месяце 2025 года в адрес Министерства по социальной защите и труду ПМР поступило обращение подрядной организации (ООО «Билди») по вопросу согласования прокладки кабеля марки СИП по опорам уличного освещения ГУП «ЕРЭС» от ТП-24 до ТП - 168, ввиду отсутствия возможности монтажа опор линий электропередач в проектируемых точках из-за наличия коммуникаций. Данный вопрос был согласован с ГУП «ЕРЭС», которое согласовало прокладку кабеля марки СИП по опорам уличного освещения ГУП «ЕРЭС» при условии прокладки проводом, сечение которого не должно превышать 70 мм² ввиду длительного срока службы и технического состояния опор уличного освещения, а также при условии внесения соответствующих изменений в проектную документацию, которой предусмотрено установка провода сечением 4х120 мм².

При этом, в сентября 2025 года в адрес Министерства по социальной защите и труду ПМР поступило обращение подрядной организации (ООО «Билди») по вопросу продления сроков выполнения на объекте до 30 ноября 2025 года. В настоящее время выполнены на 63 % и приостановлены, поскольку подрядная организация по объективным причинам не имеет возможности выполнить работы в соответствии с проектной документацией без внесения соответствующих изменений в действующий проект.

Учитывая изложенное, на основании подпункта б) части второй пункта 10 статьи 61 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48), и обращения общества с ограниченной ответственностью «Билди» от 25 сентября 2025 года № 1-01/27 срок выполнения работ по объекту «Строительство пристройки к зданию корпуса ГУ «Тираспольский психоневрологический дом-интернат», расположенному по адресу: г. Тирасполь, ул. Гвардейская, 9, в том числе проектные работы» продлен до 30 ноября 2025 года.

Приложение: письмо ООО «Билди» от 25 сентября 2025 года № 1-01/27 на 1-м листе.

Министр



Е.Н. Куличенко

ООО «Билди», г.Тирасполь, ул.25 Октября,104, e-mail:

Министру по социальной защите и
труду ПМР
Куличенко Е.Н.

25.09.2025 г. № 1-01/27

Уважаемая Елена Николаевна!

В рамках исполнения контракта № 45 от 29 августа 2024г. по строительству пристройки к зданию корпуса ГУ «Тираспольский психоневрологический дом-интернат», расположенному по адресу: г. Тирасполь, ул. Гвардейская 9, в том числе проектные работы, просим Вас рассмотреть возможность продления сроков исполнения контракта до 30 ноября 2025г. Увеличение сроков выполнения работ связано с необходимостью внесения изменений в проектную документацию. По состоянию на 25.09.2025г. Работы выполнены на 63%.

С уважением,

Директор ООО «Билди»

