

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
к контракту на выполнение работ № 45 от 29 августа 2024 г.

г. Тирасполь

30 июня 2025 г.

Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице министра по социальной защите и труду ПМР Куличенко Е.Н., действующего на основании Положения, с одной стороны, **ООО «Билди»**, именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице директора _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ГУ «Тираспольский психоневрологический дом-интернат»**, именуемое в дальнейшем «**Получатель**», в лице директора _____, действующего на основании Устава, с третьей стороны, на основании подпункта б) части второй пункта 10 статьи 61 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48), заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Контракт № 45 от 29 августа 2024 г., заключенный между Министерством по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики, обществом с ограниченной ответственностью «Билди» и ГУ «Тираспольский психоневрологический дом-интернат» (далее – Контракт), следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1. Контракта изложить в новой редакции:

«3.1. Срок выполнения работ по настоящему Контракту - до 30 сентября 2025 года с даты перечисления Получателем предварительной оплаты. Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 5-ти (пяти) рабочих дней со дня перечисления Получателем предварительной оплаты на расчетный счет Подрядчика. Подрядчик вправе выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом, досрочно».

1.2. Пункт 9.1. Контракта изложить в новой редакции:

«9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30 сентября 2025 года, но в любом случае до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов».

1.3. Датой окончания работ установленный планом-графиком производства работ Приложение № 2 к Контракту считать – до 30 сентября 2025 года.

2. По остальным условиям Контракта, не предусмотренным настоящим Дополнительным соглашением, стороны подтверждают свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 3 (трех) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Юридические адреса, и подписи сторон:

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ГУ «Тираспольский психоневрологический

дом-интернат»

г. Тирасполь, ул. Гердейская, 9

Директор



ПОДРЯДЧИК:

ООО «Билди»,

г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 104

Директор



«30» июня 2025 г.



ЗАКАЗЧИК:

Министерство по социальной защите и труду ПМР

Тирасполь, ул. 25 Октября, 114

Министр _____ **Е.Н. Куличенко**

«30» июня 2025 г.



**Обоснование изменения существенного условия контракта на выполнение работ
№ 45 от 29 августа 2024 г.**

В рамках реализации мероприятий программы Фонда капитальных вложений на 2024 год между Министерством по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики (Заказчик), обществом с ограниченной ответственностью «Билди» (Подрядчик) и ГУ «Тираспольский психоневрологический дом-интернат» (Получатель) был заключен контракт № 45 от 29 августа 2024 года на выполнение подрядных работ по объекту «Строительство пристройки к зданию корпуса ГУ «Тираспольский психоневрологический дом-интернат», расположенному по адресу: г. Тирасполь, ул. Гвардейская, 9, в том числе проектные работы», со сроком выполнения работ до 31 марта 2025 года. Дополнительным соглашением № 2 от 31 марта 2025 года срок выполнения работ продлен до 30 июня 2025 года.

В январе месяце 2025 года в адрес Министерства по социальной защите и труду ПМР поступило обращение подрядной организации (ООО «Билди») по вопросу согласования прокладки кабеля марки СИП по опорам уличного освещения ГУП «ЕРЭС» от ТП-24 до ТП - 168, ввиду отсутствия возможности монтажа опор линий электропередач в проектируемых точках из-за наличия коммуникаций. Данный вопрос был согласован с ГУП «ЕРЭС», которое согласовало прокладку кабеля марки СИП по опорам уличного освещения ГУП «ЕРЭС» при условии прокладки проводом, сечение которого не должно превышать 70 мм² ввиду длительного срока службы и технического состояния опор уличного освещения, а также при условии внесения соответствующих изменений в проектную документацию, которой предусмотрено установка провода сечением 4x120 мм².

В данной связи, работы на объекте в настоящее время выполнены на 60 % и приостановлены, поскольку подрядная организация по объективным причинам не имеет возможности выполнить работы в соответствии с проектной документацией без внесения соответствующих изменений в действующий проект.

Учитывая изложенное, на основании подпункта б) части второй пункта 10 статьи 61 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48), и обращения общества с ограниченной ответственностью «Билди» от 30 июня 2025 года № 27-01/25 срок выполнения работ по объекту «Строительство пристройки к зданию корпуса ГУ «Тираспольский психоневрологический дом-интернат», расположенному по адресу: г. Тирасполь, ул. Гвардейская, 9, в том числе проектные работы» продлен до 30 сентября 2025 года.

Приложение: письмо ООО «Билди» от 30 июня 2025 года № 27-01/25 на 1-м листе.

Министр



Е.Н. Куличенко

