

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 6
к контракту на выполнение работ № 45 от 29 августа 2024 г.

г. Тирасполь

25 ноября 2025 г.

Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице министра по социальной защите и труду ПМР Куличенко Е.Н., действующего на основании Положения, с одной стороны, **ООО «Билди»**, именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице директора _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ГУ «Тираспольский психоневрологический дом-интернат»**, именуемое в дальнейшем «**Получатель**», в лице директора _____, действующего на основании Устава, с третьей стороны, на основании подпункта б) части второй пункта 10 статьи 61 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48), заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Контракт № 45 от 29 августа 2024 г., заключенный между Министерством по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики, обществом с ограниченной ответственностью «Билди» и ГУ «Тираспольский психоневрологический дом-интернат» (далее – Контракт), следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1. Контракта изложить в новой редакции:

«3.1. Срок выполнения работ по настоящему Контракту - до 15 декабря 2025 года с даты перечисления Получателем предварительной оплаты. Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 5-ти (пяти) рабочих дней со дня перечисления Получателем предварительной оплаты на расчетный счет Подрядчика. Подрядчик вправе выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом, досрочно».

1.2. Пункт 9.1. Контракта изложить в новой редакции:

«9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 15 декабря 2025 года, но в любом случае до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов».

1.3. Датой окончания работ установленный планом-графиком производства работ Приложение № 2 к Контракту считать – до 15 декабря 2025 года.

2. По остальным условиям Контракта, не предусмотренным настоящим Дополнительным соглашением, стороны подтверждают свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 3 (трех) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Юридические адреса, и подписи сторон:

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ГУ «Тираспольский психоневрологический дом-интернат»,
г. Тирасполь, ул. Гвардейская, 9

Директор _____

ПОДРЯДЧИК:

ООО «Билди»,
г. Тирасполь, ул. Покровская, 104

Директор _____

«25» ноября 2025 г.

«25» ноября 2025 г.

ЗАКАЗЧИК:

Министерство по социальной защите и труду ПМР
г. Тирасполь, ул. Покровская, 114

Министр _____

Е.Н. Куличенко

«25» ноября 2025 г.

**Обоснование изменения существенного условия контракта на выполнение работ
№ 45 от 29 августа 2024 г.**

В рамках реализации программы Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики на 2024 год (код 240230), утвержденной Приложением № 2.2 к Закону Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2023 года № 436-3-VII «О республиканском бюджете на 2024 год» (САЗ 24-1), по результатам проведенных в 2024 году закупочных процедур между Министерством по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики, выступающим в качестве заказчика, ООО «Билди», выступающим в качестве подрядчика, и ГУ «Тираспольский психоневрологический интернат», выступающим в качестве получателя, был заключен контракт № 45 от 29 августа 2024 года на выполнение подрядных работ по объекту: «Строительство пристройки к зданию в ГУ «Тираспольский психоневрологический дом-интернат», расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Гвардейская, 9, в том числе проектные работы». Срок выполнения работ в соответствии с заключенным дополнительным соглашением № 5 от 25 сентября 2025 года - до 30 ноября 2025 года. По состоянию на ноябрь 2025 года фактический объем выполненных работ составляет 63%.

Вместе с тем в процессе выполнения работ на вышеуказанном объекте подрядчик ООО «Билди» проинформировал Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики о необходимости внесения изменений в проектную документацию, разработанную ранее проектной организацией – ОАО «ПИ «Приднестровский».

Поскольку данная проектная организация находится в настоящее время в стадии ликвидации, а с её работниками расторгнуты трудовые отношения, проведение проектных работ силами ОАО «ПИ «Приднестровский» в части внесения соответствующих изменений в проектную документацию объекта: «Строительство пристройки к зданию в ГУ «Тираспольский психоневрологический дом-интернат», расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Гвардейская, 9, в том числе проектные работы» не представляется возможным, Министерством по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики определена подрядная организация ООО «Корнелиус» выразившая согласие выполнить необходимые проектные работы по данному объекту, с которой заключен соответствующий контракт на выполнение проектных работ, со сроком завершения до 15 декабря 2025 года.

Учитывая изложенное, на основании подпункта б) части второй пункта 10 статьи 61 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48), срок выполнения работ по объекту «Строительство пристройки к зданию корпуса ГУ «Тираспольский психоневрологический дом-интернат», расположенному по адресу: г. Тирасполь, ул. Гвардейская, 9, в том числе проектные работы» продлен до 15 декабря 2025 года.

Министр

Е.Н. Куличенко